



ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  
รับที่ 4868  
วันที่ 23 พ.ย. 2565  
เวลา 11.00 น.

ผ.ง. เลขรับที่ 3114  
วันที่ 2 พ.ย. 2565  
รพ. เวลา 16.00 น.  
เลขที่รับ 15/2602  
วันที่ 22 พ.ย. 65  
26 ก.ค. 2566

### บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปท. โทร ๐ ๒๕๕๑ ๕๕๕๕  
ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๕๐๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน รทบ. รทม. รทง. รทว. รปท.๑-๕ ผชล. ผชท. ผชต. และ ผชก.

ตามที่ ผู้ว่าการได้เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปท. ที่ มท ๕๕๐๑๐/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และให้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

(เอกสารแนบ ๑)

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปท. ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการประเมิน ITA จึงขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสายงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปท. นำไปประกอบการตอบแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามต่อไป

(เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จักษอบพระคุณยิ่ง

ลงนาม  ผ.ง.  ผ.อ.ฝ.ง.  ผ.ค.ฝ.ง.  
 หน้าห้อง รทง.

LM-07/ก. -

เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  
 เพื่อดำเนินการ

(นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลาย)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  
กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปท.

นางสาวอัญญา อภัยวงศ์  
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

เรียน  ผ.อ.ฝ.ง.  ผ.อ.ฝ.ว.

เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  
 เพื่อดำเนินการ

(ผ.ก.)  กองบริหารการคลัง  
 กองงบประมาณลงทุน  
 งานธุรการ ๑-๕

(นางทิชาภรณ์ สฤกษ์รัตนราชวาทย์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

การประสานงานภูมิภาค 22 พ.ย. 2565  
ผ.อ.ฝ. - กษ๐๐๐๐๐ - ๕๕๕๕๕๕๕๕

๒3 พ.ย. ๖5



- สมัคร  งานธุรการ  
 งานหน่วยประมวลผลลงทุนเงินอุดหนุน  
 งานเลขประมวลผลลงทุนเงินรายได้และเงินอุดหนุน  
 งานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม  
 \_\_\_\_\_
- ๒๖/๗/๖๖

(นางสาวนุชนาถ เลี่ยมเมืองปึก)  
 ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

เรียน คุณสุภาวดี / คุณศุภมาส  
 เพื่อดำเนินงาน  
 ๒๔/๗/๖๖

(นางสาววารุณี ทับยั้ง)  
 หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผชช.

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณานำเสนอ รทง.  
 ให้ความเห็นชอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ  
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 รายไตรมาส ตามที่เสนอ  
 เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลให้ กป/ส.ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

๒๖/๗/๖๖  
 (นางสาววารุณี ทับยั้ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

๒๖/๗/๖๖  
 ชื่อ: ๒๖/๗/๖๖  
 ๒๖/๗/๖๖  
 ๒๖/๗/๖๖

๒๖/๗/๖๖  
 (นางชัชวาลย์ ศฤงษิ์นธาวาณีย์)  
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)  
 ๒๖/๗/๖๖

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผ่อง.  
 ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

๒๖/๗/๖๖  
 (นางสาววารุณี ทับยั้ง)  
 หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ผ่อง.

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  
 ของ กปท. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์  
 ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รทง.  
 ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย  
 งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566  
 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปท. นั้น

บัดนี้ กมล. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส  
 เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ  
 ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/MnTnqXMYwRLHSXe>  
 หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ  
 โปรดนำเรียน รทง. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กมล. จะได้นำส่ง  
 ข้อมูลให้กองป้องกันกทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป  
 จะขอบคุณยิ่ง

๒๖/๗/๖๖ ๒๖/๗/๖๖  
 (นางสาวนุชนาถ เลี่ยมเมืองปึก)  
 ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 และการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส

๒๖/๗/๖๖

๒๖/๗/๖๖

(นางสาวอังคณา อภัยวงศ์)  
 รองผู้ว่าการ (การเงิน)

๔. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๕)" และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปก. ครบรอบ ๔๔ ปี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม) และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทิพิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕" และนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน ทิพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวนสายงานละ ๓ คน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปก. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้เป็นบุคคลในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕" และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(เอกสารแนบ ๔)

๕. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ "ให้ความรู้เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖" และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ประเมินได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ คน


๕.๒ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน (เครื่องมือหนึ่งในการประเมิน ITA) ซึ่งเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากร กปก. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปก.เขต ๑-๑๐


โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเมิน ITA ของ กปก. รวมถึง ค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

(เอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๑-๓ และอนุมัติตามข้อพิจารณา ๔-๕ เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


- เห็นชอบข้อ ๑.-๓  
- อนุมัติ ข้อ ๔.- ๕. ตามที่ ทม. เสนอ

  
(นายวิบูลย์ วงสกุล)

  
(นายบำรุงศักดิ์ ถึงวังตะกอก)  
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปก.

ผู้ว่าราชการประจำส่วนภูมิภาค  
30 ก.ย. 2565



การประปาส่วนภูมิภาค  
จ. ชัย - เชียงใหม่ - สุราษฎร์ธานี

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม  | แผน/แผนเบิกจ่าย   |                  |                            |                  |                             |                  |                              |                  |                            |          |
|--|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
|  | รวมทั้งสิ้น       |                  | ไตรมาส 1 (ต.ค.65 - ธ.ค.65) |                  | ไตรมาส 2 (ม.ค.66 - มี.ค.66) |                  | ไตรมาส 3 (เม.ย.66 - มิ.ย.66) |                  | ไตรมาส 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66) |          |
|  | แผน               | ผล               | แผน                        | ผล               | แผน                         | ผล               | แผน                          | ผล               | แผน                        | ผล       |
| <b>1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ</b>                                | <b>5,066.557</b>  | <b>2,510.156</b> | <b>240.000</b>             | <b>1,302.289</b> | <b>255.000</b>              | <b>473.035</b>   | <b>703.181</b>               | <b>734.832</b>   | <b>3,868.376</b>           | <b>-</b> |
| 1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย                                    | 5,066.557         | 2,510.156        | 240.000                    | 1,302.289        | 255.000                     | 473.035          | 703.181                      | 734.832          | 3,868.376                  | -        |
| 1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน                              | -                 | -                | -                          | -                | -                           | -                | -                            | -                | -                          | -        |
| <b>2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ</b>                         | <b>5,122.443</b>  | <b>2,864.594</b> | <b>580.000</b>             | <b>561.863</b>   | <b>725.000</b>              | <b>1,067.922</b> | <b>846.819</b>               | <b>1,234.809</b> | <b>2,970.624</b>           | <b>-</b> |
| <b>2.1 อนุมัติรายปี</b>  | <b>3,050.725</b>  | <b>1,682.050</b> | <b>350.000</b>             | <b>373.617</b>   | <b>365.000</b>              | <b>643.913</b>   | <b>530.000</b>               | <b>664.520</b>   | <b>1,805.725</b>           | <b>-</b> |
| - ที่ดิน   | 75.210            | 36.867           | -                          | 3.707            | -                           | 33.160           | 50.000                       | -                | 25.210                     | -        |
| - งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร                                 | 839.678           | 484.936          | 150.000                    | 80.956           | 110.000                     | 207.388          | 100.000                      | 196.592          | 479.678                    | -        |
| - งานควบคุมน้ำสูญเสีย  | 578.952           | 380.969          | 40.000                     | 57.685           | 25.000                      | 133.611          | 50.000                       | 189.673          | 463.952                    | -        |
| - งานติดตั้งไฟฟ้า  | 56.320            | 24.326           | 15.000                     | 5.924            | 20.000                      | 10.559           | 20.000                       | 7.843            | 1.320                      | -        |
| - งานปรับปรุงเส้นทาง (ย้ายแนวท่อ) ฯ                            | 28.667            | 10.763           | -                          | -                | -                           | 2.512            | -                            | 8.251            | 28.667                     | -        |
| - สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน                                      | 1,013.083         | 640.218          | 125.000                    | 178.039          | 145.000                     | 212.863          | 195.000                      | 249.316          | 548.083                    | -        |
| - ครุภัณฑ์   | 144.804           | 48.934           | 10.000                     | 6.191            | 35.000                      | 31.574           | 30.000                       | 11.169           | 69.804                     | -        |
| - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                | 226.011           | 46.752           | 10.000                     | 32.830           | 30.000                      | 12.246           | 85.000                       | 1.676            | 101.011                    | -        |
| - สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก                             | 88.000            | 8.285            | -                          | 8.285            | -                           | -                | -                            | -                | 88.000                     | -        |
| <b>2.2 แผนระยะยาว</b>  | <b>2,071.718</b>  | <b>1,182.544</b> | <b>230.000</b>             | <b>188.246</b>   | <b>360.000</b>              | <b>424.009</b>   | <b>316.819</b>               | <b>570.289</b>   | <b>1,164.899</b>           | <b>-</b> |
| - งานปรับปรุงเส้นทาง   | 207.918           | 152.565          | 15.000                     | 10.491           | 25.000                      | 67.469           | 50.000                       | 74.605           | 117.918                    | -        |
| - งานวางท่อขยายเขต   | 820.400           | 590.088          | 40.000                     | 86.756           | 59.000                      | 196.446          | 125.000                      | 306.886          | 596.400                    | -        |
| - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ                               | 31.819            | 5.645            | 5.000                      | -                | 15.000                      | 0.920            | 11.819                       | 4.725            | -                          | -        |
| - แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา<br>งานลดน้ำสูญเสีย เส้นทาง) | 757.331           | 417.981          | 100.000                    | 74.734           | 110.000                     | 159.174          | 130.000                      | 184.073          | 417.331                    | -        |
| - โครงการ IT (Upgrade SAP)                                     | 33.250            | -                | -                          | -                | -                           | -                | -                            | -                | 33.250                     | -        |
| - สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก                             | 221.000           | 16.265           | 70.000                     | 16.265           | 151.000                     | -                | -                            | -                | -                          | -        |
| <b>3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>              | <b>371.000</b>    | <b>232.055</b>   | <b>30.000</b>              | <b>161.372</b>   | <b>70.000</b>               | <b>67.601</b>    | <b>250.000</b>               | <b>3.082</b>     | <b>21.000</b>              | <b>-</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>10,560.000</b> | <b>5,606.805</b> | <b>850.000</b>             | <b>2,025.524</b> | <b>1,050.000</b>            | <b>1,608.558</b> | <b>1,800.000</b>             | <b>1,972.723</b> | <b>6,860.000</b>           | <b>-</b> |
| สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ                              |                   |                  |                            |                  |                             |                  |                              |                  |                            |          |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   | 3,155.085         | 1,979.470        | 160.000                    | 957.791          | 155.000                     | 352.964          | 430.000                      | 668.715          | 2,410.085                  | -        |
| เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค                                 | 4,750.383         | 2,626.103        | 580.000                    | 739.664          | 755.000                     | 919.109          | 1,011.819                    | 967.330          | 2,403.564                  | -        |
| เงินกู้ในประเทศ  | 2,654.532         | 1,001.232        | 110.000                    | 328.069          | 140.000                     | 336.485          | 358.181                      | 336.678          | 2,046.351                  | -        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   | <b>10,560.000</b> | <b>5,606.805</b> | <b>850.000</b>             | <b>2,025.524</b> | <b>1,050.000</b>            | <b>1,608.558</b> | <b>1,800.000</b>             | <b>1,972.723</b> | <b>6,860.000</b>           | <b>-</b> |

[ev63rstms001\_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.8ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:08:21)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ  | รวมทั้งสิ้น          |                      |                   | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |                 | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |          |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
|   |           | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล                | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       |
| ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  |           |                      |                      |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับการบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน  |           |                      |                      |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น   | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 200000          | 200000                 |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก   | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 100             | 100                    |                      |          |
| <b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>  |           | <b>3,018.5557</b>    | <b>3,018.5557</b>    | <b>1,490.7243</b> | <b>603.7112</b>        | <b>603.7112</b>      | <b>787.7204</b> | <b>754.6390</b>         | <b>754.6390</b>      | <b>197.4326</b> | <b>603.7112</b>          | <b>603.7112</b>      | <b>505.5712</b> | <b>1,056.4943</b>      | <b>1,056.4943</b>    | <b>-</b> |
| ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)  |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)  |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการเพิ่มผลผลิตของน้ำในระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| - ตัวชี้วัด ...   |           |                      |                      |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน   |           | -                    | -                    | 81.2048           | -                      | -                    | -               | -                       | -                    | 25.1929         | -                        | -                    | 56.0119         | -                      | -                    | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น   | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 200000          | 200000                 |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก   | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |                   |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 100             | 100                    |                      |          |

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น          |                      |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |         | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |    |
|---|----------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|----|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|----|
|   |          | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่<br>เศรษฐกิจ   |          | -                    | -                    | 81.2048 | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | 25.1929 | -                        | -                    | 56.0119 | -                      | -                    | -  |
| <b>1.แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  | แห่ง     | 7                    | 7                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 7                      | 7                    |    |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ   | แห่ง     | 7                    | 7                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 7                      | 7                    |    |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ  | แห่ง     | 71                   | 71                   |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 71                     | 71                   |    |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย   | แห่ง     | 3                    | 3                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 3                      | 3                    |    |
| <b>1.2.กิจกรรมหลัก</b>  |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ  |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ   | แห่ง     | 7                    | 7                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 7                      | 7                    |    |
| กิจกรรมที่ 2 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   |          |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเขตจำหน่ายน้ำ  | แห่ง     | 71                   | 71                   |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         | 71                     | 71                   |    |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | -                    | -                    | 81.2048 | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | 25.1929 | -                        | -                    | 56.0119 | -                      | -                    | -  |
| <b>2.1 งบประมาณ :</b>   |          | -                    | -                    | 81.2048 | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | 25.1929 | -                        | -                    | 56.0119 | -                      | -                    | -  |
| <b>1 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ</b>  |          | -                    | -                    | -       | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | -       | -                        | -                    | -       | -                      | -                    | -  |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | -                    | -                    | -       | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | -       | -                        | -                    | -       | -                      | -                    | -  |
| <b>2 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ</b>   |          | -                    | -                    | 81.2048 | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | 25.1929 | -                        | -                    | 56.0119 | -                      | -                    | -  |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | -                    | -                    | 81.2048 | -                      | -                    | -  | -                       | -                    | 25.1929 | -                        | -                    | 56.0119 | -                      | -                    | -  |

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ  | รวมทั้งสิ้น          |                      |                 | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |                | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |                 | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |          |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
|   |           | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล             | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>   |           |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน   |           |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น  | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      | 200000          | 200000                 |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก  | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      | 100             | 100                    |                      |          |
| <b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>  |           | <b>1,043.7922</b>    | <b>1,043.7922</b>    | <b>486.8975</b> | <b>208.7585</b>        | <b>208.7585</b>      | <b>288.0255</b> | <b>260.9481</b>         | <b>260.9481</b>      | <b>61.4839</b> | <b>208.7585</b>          | <b>208.7585</b>      | <b>137.3881</b> | <b>365.3271</b>        | <b>365.3271</b>      | <b>-</b> |
| <b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>  |           | <b>1,043.7922</b>    | <b>1,043.7922</b>    | <b>486.8975</b> | <b>208.7585</b>        | <b>208.7585</b>      | <b>288.0255</b> | <b>260.9481</b>         | <b>260.9481</b>      | <b>61.4839</b> | <b>208.7585</b>          | <b>208.7585</b>      | <b>137.3881</b> | <b>365.3271</b>        | <b>365.3271</b>      | <b>-</b> |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ   |           | 1,043.7922           | 1,043.7922           | 486.8975        | 208.7585               | 208.7585             | 288.0255        | 260.9481                | 260.9481             | 61.4839        | 208.7585                 | 208.7585             | 137.3881        | 365.3271               | 365.3271             | -        |
| <b>แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>  |           | <b>998.6802</b>      | <b>998.6802</b>      | <b>458.7031</b> | <b>199.7361</b>        | <b>199.7361</b>      | <b>288.0255</b> | <b>249.6701</b>         | <b>249.6701</b>      | <b>49.4419</b> | <b>199.7361</b>          | <b>199.7361</b>      | <b>121.2356</b> | <b>349.5379</b>        | <b>349.5379</b>      | <b>-</b> |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค   |           | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี (M5)   |           | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>  |           | <b>998.6802</b>      | <b>998.6802</b>      | <b>458.7031</b> | <b>199.7361</b>        | <b>199.7361</b>      | <b>288.0255</b> | <b>249.6701</b>         | <b>249.6701</b>      | <b>49.4419</b> | <b>199.7361</b>          | <b>199.7361</b>      | <b>121.2356</b> | <b>349.5379</b>        | <b>349.5379</b>      | <b>-</b> |
| <b>แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>  |           | <b>998.6802</b>      | <b>998.6802</b>      | <b>458.7031</b> | <b>199.7361</b>        | <b>199.7361</b>      | <b>288.0255</b> | <b>249.6701</b>         | <b>249.6701</b>      | <b>49.4419</b> | <b>199.7361</b>          | <b>199.7361</b>      | <b>121.2356</b> | <b>349.5379</b>        | <b>349.5379</b>      | <b>-</b> |
| เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   |           | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล   |           | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| - ตัวชี้วัด : ...   |           |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิดำเนินให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน   |           | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้น  | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 200000                 | 200000               |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก  | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 100                    | 100                  |          |

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน  
 รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น          |                      |                 | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |                | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |                 | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |          |
|---|----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
|   |          | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล             | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       |
| โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่<br>ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก  |          | 998.6802             | 998.6802             | 458.7031        | 199.7361               | 199.7361             | 288.0255        | 249.6701                | 249.6701             | 49.4419        | 199.7361                 | 199.7361             | 121.2356        | 349.5379               | 349.5379             | -        |
| <b>1.แผนการปฏิบัติงาน</b>   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| <b>เชิงปริมาณ</b>   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขต<br>พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   | แห่ง     | 1                    | 1                    |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 1                      | 1                    |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ<br>ภาคตะวันออก  | แห่ง     | 3                    | 3                    |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 3                      | 3                    |          |
| <b>1.2.กิจกรรมหลัก</b>  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขต<br>พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและ<br>อาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   | แห่ง     | 1                    | 1                    |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 1                      | 1                    |          |
| กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค<br>ตะวันออก   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อ<br>รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  | แห่ง     | 3                    | 3                    |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                |                          |                      |                 | 3                      | 3                    |          |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>  |          | <b>998.6802</b>      | <b>998.6802</b>      | <b>458.7031</b> | <b>199.7361</b>        | <b>199.7361</b>      | <b>288.0255</b> | <b>249.6701</b>         | <b>249.6701</b>      | <b>49.4419</b> | <b>199.7361</b>          | <b>199.7361</b>      | <b>121.2356</b> | <b>349.5379</b>        | <b>349.5379</b>      | <b>-</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ :</b>   |          | <b>998.6802</b>      | <b>998.6802</b>      | <b>458.7031</b> | <b>199.7361</b>        | <b>199.7361</b>      | <b>288.0255</b> | <b>249.6701</b>         | <b>249.6701</b>      | <b>49.4419</b> | <b>199.7361</b>          | <b>199.7361</b>      | <b>121.2356</b> | <b>349.5379</b>        | <b>349.5379</b>      | <b>-</b> |
| <b>1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนา<br/>พิเศษภาคตะวันออก</b>   |          | <b>30.1449</b>       | <b>30.1449</b>       | <b>30.1448</b>  | <b>7.0448</b>          | <b>7.0448</b>        | <b>-</b>        | <b>9.6701</b>           | <b>9.6701</b>        | <b>30.1448</b> | <b>5.7361</b>            | <b>5.7361</b>        | <b>-</b>        | <b>7.6939</b>          | <b>7.6939</b>        | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 30.1449              | 30.1449              | 30.1448         | 7.0448                 | 7.0448               | -               | 9.6701                  | 9.6701               | 30.1448        | 5.7361                   | 5.7361               | -               | 7.6939                 | 7.6939               | -        |
| <b>2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>   |          | <b>968.5353</b>      | <b>968.5353</b>      | <b>428.5583</b> | <b>192.6913</b>        | <b>192.6913</b>      | <b>288.0255</b> | <b>240.0000</b>         | <b>240.0000</b>      | <b>19.2971</b> | <b>194.0000</b>          | <b>194.0000</b>      | <b>121.2356</b> | <b>341.8440</b>        | <b>341.8440</b>      | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน  |          | 968.5353             | 968.5353             | 428.5583        | 192.6913               | 192.6913             | 288.0255        | 240.0000                | 240.0000             | 19.2971        | 194.0000                 | 194.0000             | 121.2356        | 341.8440               | 341.8440             | -        |



งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ  | รวมทั้งสิ้น          |                      |         | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |    | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |         | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |         | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |    |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|----|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------|----|
|   |           | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี (M5)   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| - ตัวชี้วัด ....  |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจำหน่ายให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น  | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      | 200000  | 200000                 |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก   | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      | 100     | 100                    |                      |    |
| โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| 1.แผนการปฏิบัติงาน  |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| 1.1 ตัวชี้วัด   |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| เชิงปริมาณ  |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย   | แห่ง      | 1                    | 1                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      | 1       | 1                      |                      |    |
| 1.2.กิจกรรมหลัก   |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ   |           |                      |                      |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      |         |                        |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  | แห่ง      | 1                    | 1                    |         |                        |                      |    |                         |                      |         |                          |                      | 1       | 1                      |                      |    |
| 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)   |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| 2.1 งบประมาณ :  |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |
| - ใช้จ่ายลงทุน  |           | 45.1120              | 45.1120              | 28.1944 | 9.0224                 | 9.0224               | -  | 11.2780                 | 11.2780              | 12.0420 | 9.0224                   | 9.0224               | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892              | -  |

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ  | รวมทั้งสิ้น          |                      |          | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |          | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |          | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |          | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |    |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|----|
|  |           | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล |
| <b>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>  |           |                      |                      |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      |          |                        |                      |    |
| ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในส่วภูมิภาค ได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน   |           |                      |                      |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      |          |                        |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น  | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      | 200000   | 200000                 |                      |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก   | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      | 100      | 100                    |                      |    |
| <b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น   |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ   |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร   |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| เกิดการใช้น้ำซ้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (M1)   |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| <b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| เป้าหมาย : แนวทางย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในกาใช้อย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| - ตัวชี้วัด : ...  |           |                      |                      |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      |          |                        |                      |    |
| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน  |           | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220 | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949 | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558 | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712 | 691.1672               | 691.1672             | -  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น  | ครัวเรือน | 200000               | 200000               |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      |          | 200000                 | 200000               |    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก   | ร้อยละ    | 100                  | 100                  |          |                        |                      |          |                         |                      |          |                          |                      |          | 100                    | 100                  |    |

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น          |                      |                 | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) |                      |                 | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) |                      |                 | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) |                      |          |
|--|----------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
|  |          | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล              | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร) | ผล       |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่  |          | 1,974.7635           | 1,974.7635           | 922.6220        | 394.9527               | 394.9527             | 499.6949        | 493.6909                | 493.6909             | 110.7558        | 394.9527                 | 394.9527             | 312.1712        | 691.1672               | 691.1672             | -        |
| <b>1.แผนการปฏิบัติงาน</b>  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| <b>1.1 ตัวชี้วัด</b>   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร   | แห่ง     | 7                    | 7                    | 7               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 7               | 7                      | 7                    |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ  | แห่ง     | 7                    | 7                    | 7               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 7               | 7                      | 7                    |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจ่ายน้ำ  | แห่ง     | 71                   | 71                   | 71              |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 71              | 71                     | 71                   |          |
| - จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  | แห่ง     | 3                    | 3                    | 3               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 3               | 3                      | 3                    |          |
| <b>1.2.กิจกรรมหลัก</b>   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร  |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา   |          | 7                    | 7                    | 7               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 7               | 7                      | 7                    |          |
| กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ  | แห่ง     | 7                    | 7                    | 7               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 7               | 7                      | 7                    |          |
| กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเขตจ่ายน้ำ  | แห่ง     | 71                   | 71                   | 71              |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 71              | 71                     | 71                   |          |
| กิจกรรมที่ 4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย   |          |                      |                      |                 |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      |                 |                        |                      |          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  | แห่ง     | 3                    | 3                    | 3               |                        |                      |                 |                         |                      |                 |                          |                      | 3               | 3                      | 3                    |          |
| <b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>   |          | <b>1,974.7635</b>    | <b>1,974.7635</b>    | <b>922.6220</b> | <b>394.9527</b>        | <b>394.9527</b>      | <b>499.6949</b> | <b>493.6909</b>         | <b>493.6909</b>      | <b>110.7558</b> | <b>394.9527</b>          | <b>394.9527</b>      | <b>312.1712</b> | <b>691.1672</b>        | <b>691.1672</b>      | <b>-</b> |
| <b>2.1 งบประมาณ :</b>  |          | <b>1,974.7635</b>    | <b>1,974.7635</b>    | <b>922.6220</b> | <b>394.9527</b>        | <b>394.9527</b>      | <b>499.6949</b> | <b>493.6909</b>         | <b>493.6909</b>      | <b>110.7558</b> | <b>394.9527</b>          | <b>394.9527</b>      | <b>312.1712</b> | <b>691.1672</b>        | <b>691.1672</b>      | <b>-</b> |
| <b>1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร</b>  |          | <b>320.5570</b>      | <b>320.5570</b>      | <b>13.5463</b>  | <b>20.0000</b>         | <b>20.0000</b>       | <b>-</b>        | <b>50.0000</b>          | <b>50.0000</b>       | <b>-</b>        | <b>101.5826</b>          | <b>101.5826</b>      | <b>13.5463</b>  | <b>148.9744</b>        | <b>148.9744</b>      | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน   |          | 320.5570             | 320.5570             | 13.5463         | 20.0000                | 20.0000              | -               | 50.0000                 | 50.0000              | -               | 101.5826                 | 101.5826             | 13.5463         | 148.9744               | 148.9744             | -        |
| <b>2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ</b>   |          | <b>121.1880</b>      | <b>121.1880</b>      | <b>37.1783</b>  | <b>15.0000</b>         | <b>15.0000</b>       | <b>-</b>        | <b>32.2100</b>          | <b>32.2100</b>       | <b>6.4847</b>   | <b>26.0000</b>           | <b>26.0000</b>       | <b>30.6936</b>  | <b>47.9780</b>         | <b>47.9780</b>       | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน   |          | 121.1880             | 121.1880             | 37.1783         | 15.0000                | 15.0000              | -               | 32.2100                 | 32.2100              | 6.4847          | 26.0000                  | 26.0000              | 30.6936         | 47.9780                | 47.9780              | -        |
| <b>3 : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ</b>   |          | <b>615.5998</b>      | <b>615.5998</b>      | <b>209.9541</b> | <b>17.0270</b>         | <b>17.0270</b>       | <b>3.2040</b>   | <b>53.5850</b>          | <b>53.5850</b>       | <b>61.3048</b>  | <b>50.7730</b>           | <b>50.7730</b>       | <b>145.4453</b> | <b>494.2148</b>        | <b>494.2148</b>      | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน   |          | 615.5998             | 615.5998             | 209.9541        | 17.0270                | 17.0270              | 3.2040          | 53.5850                 | 53.5850              | 61.3048         | 50.7730                  | 50.7730              | 145.4453        | 494.2148               | 494.2148             | -        |
| <b>4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย</b>   |          | <b>917.4187</b>      | <b>917.4187</b>      | <b>661.9434</b> | <b>342.9257</b>        | <b>342.9257</b>      | <b>496.4910</b> | <b>357.8959</b>         | <b>357.8959</b>      | <b>42.9663</b>  | <b>216.5971</b>          | <b>216.5971</b>      | <b>122.4861</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| - รายจ่ายลงทุน   |          | 917.4187             | 917.4187             | 661.9434        | 342.9257               | 342.9257             | 496.4910        | 357.8959                | 357.8959             | 42.9663         | 216.5971                 | 216.5971             | 122.4861        | -                      | -                    | -        |

[ev63revvms002\_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.6ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาด เจียมเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:04)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส : 23

รหัส : C0

รหัส : 00-0142

รหัส : 23-002

แบบ สป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ        | รวมทั้งสิ้น          |                       |         | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |                       |    | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |                       |         | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |                       |         | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                       |    |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------------|----|
|                            | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)  | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 3. งบลงทุน                 | 45.1120              | 45.1120               | 28.1944 | 9.0224                | 9.0224                | -  | 11.2780                | 11.2780               | 12.0420 | 9.0224                  | 9.0224                | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892               | -  |
| สิ่งก่อสร้าง               | 45.1120              | 45.1120               | 28.1944 | 9.0224                | 9.0224                | -  | 11.2780                | 11.2780               | 12.0420 | 9.0224                  | 9.0224                | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892               | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 45.1120              | 45.1120               | 28.1944 | 9.0224                | 9.0224                | -  | 11.2780                | 11.2780               | 12.0420 | 9.0224                  | 9.0224                | 16.1525 | 15.7892                | 15.7892               | -  |

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาด เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:09:04

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค


รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 24

รหัส : C0

รหัส : 00-0154

รหัส : 24-004

แบบ สปจ.302



รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ        | รวมทั้งสิ้น          |                       |          | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |                       |          | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |                       |         | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |                       |          | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                       |    |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|----|
|                            | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.) | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)  | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล      | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)    | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน<br>(ชั้น พ.ร.บ.)   | แผน<br>(ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 3. งบลงทุน                 | 998.6802             | 998.6802              | 458.7031 | 199.7361              | 199.7361              | 288.0255 | 249.6701               | 249.6701              | 49.4419 | 199.7361                | 199.7361              | 121.2356 | 349.5379               | 349.5379              | -  |
| สิ่งก่อสร้าง               | 998.6802             | 998.6802              | 458.7031 | 199.7361              | 199.7361              | 288.0255 | 249.6701               | 249.6701              | 49.4419 | 199.7361                | 199.7361              | 121.2356 | 349.5379               | 349.5379              | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 998.6802             | 998.6802              | 458.7031 | 199.7361              | 199.7361              | 288.0255 | 249.6701               | 249.6701              | 49.4419 | 199.7361                | 199.7361              | 121.2356 | 349.5379               | 349.5379              | -  |

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:09:04

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

รหัส : 51

รหัส : C0

รหัส : 00-0223

รหัส : 51-025

แบบ สป.302

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่ายรายการ        | รวมทั้งสิ้น       |                    |            | ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.) |                    |          | ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.) |                    |          | ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.) |                    |          | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) |                    |    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------|----|
|                            | แผน (ชั้น พ.ร.บ.) | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล         | แผน (ชั้น พ.ร.บ.)     | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน (ชั้น พ.ร.บ.)      | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน (ชั้น พ.ร.บ.)       | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล       | แผน (ชั้น พ.ร.บ.)      | แผน (ชั้น บริหาร.) | ผล |
| 3. งบลงทุน                 | 1,974.7635        | 1,974.7635         | 1,003.8268 | 394.9527              | 394.9527           | 499.6949 | 493.6909               | 493.6909           | 135.9487 | 394.9527                | 394.9527           | 368.1832 | 691.1672               | 691.1672           | -  |
| สิ่งก่อสร้าง               | 1,974.7635        | 1,974.7635         | 1,003.8268 | 394.9527              | 394.9527           | 499.6949 | 493.6909               | 493.6909           | 135.9487 | 394.9527                | 394.9527           | 368.1832 | 691.1672               | 691.1672           | -  |
| รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5) | 1,974.7635        | 1,974.7635         | 1,003.8268 | 394.9527              | 394.9527           | 499.6949 | 493.6909               | 493.6909           | 135.9487 | 394.9527                | 394.9527           | 368.1832 | 691.1672               | 691.1672           | -  |

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:09:04

[ev63revm002\_1\_adj\_sheet1] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.0ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาด เจียมเมืองบัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 23

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 00-0142

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 23-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |        |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3  | ไตรมาส 3  |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |        |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|--------|------|----------|----------|------|--------|-----------|-----------|--------|-------|----------|----------|------|--------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.   | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |           | เม.ย.     | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.   |
|   |            |           |             |          |          |        |      |          |          |      |        |           |           |        |       |          |          |      |        |
| รวมทั้งสิ้น   | การใช้จ่าย | พรบ       | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | บริหาร    | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | ผล        | 28.1944     | -        | -        | -      | -    | 12.0420  | 12.0420  | -    | -      | 16.1525   | 16.1525   | -      | -     | -        | -        | -    | -      |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา  | การใช้จ่าย | พรบ       | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | บริหาร    | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | ผล        | 28.1944     | -        | -        | -      | -    | 12.0420  | 12.0420  | -    | -      | 16.1525   | 16.1525   | -      | -     | -        | -        | -    | -      |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   | การใช้จ่าย | พรบ       | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | บริหาร    | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | ผล        | 28.1944     | -        | -        | -      | -    | 12.0420  | 12.0420  | -    | -      | 16.1525   | 16.1525   | -      | -     | -        | -        | -    | -      |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุโขทัย-โก-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย-โก-ลก - แวง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง]<br><จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C        |        |      |          |          |      |        |           |           |        |       |          |          |      |        |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | C        |        |      |          |          |      |        |           |           |        |       |          |          |      |        |
|   |            | ผล        | 51% - 75%   |          |          |        |      |          |          |      |        | 51% - 75% | 51% - 75% |        |       |          |          |      |        |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | บริหาร    | 45.1120     | 9.0224   | -        | 9.0224 | -    | 11.2780  | 5.0000   | -    | 6.2780 | 9.0224    | -         | 9.0224 | -     | 15.7892  | 7.0000   | -    | 8.7892 |
|   |            | ผล        | 28.1944     | -        | -        | -      | -    | 12.0420  | 12.0420  | -    | -      | 16.1525   | 16.1525   | -      | -     | -        | -        | -    | -      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |        |      |          |          |      |        |           |           |        |       |          |          |      |        |

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาด เจียมเมืองบัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:19

หมายเหตุ\*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /for แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกท.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สกท.
- D.2.2 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : CO

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |          |         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |         | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |          |          |  |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.    |          | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.    |          | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.   |          | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |  |
|  |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
| รวมทั้งสิ้น  | การใช้จ่าย | พรบ       | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | บริหาร    | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | ผล        | 458.7031    | 288.0255 | -        | 214.5866 | 73.4389 | 49.4419  | 4.3511   | -       | 45.0908  | 121.2356 | -        | 121.2356 | -       | -        | -        | -        | -        |  |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา   | การใช้จ่าย | พรบ       | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | บริหาร    | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | ผล        | 458.7031    | 288.0255 | -        | 214.5866 | 73.4389 | 49.4419  | 4.3511   | -       | 45.0908  | 121.2356 | -        | 121.2356 | -       | -        | -        | -        | -        |  |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  | การใช้จ่าย | พรบ       | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | บริหาร    | 998.6802    | 199.7361 | 97.6913  | 55.0000  | 47.0448 | 249.6701 | 70.0000  | 49.6701 | 130.0000 | 199.7361 | 45.7361  | 84.0000  | 70.0000 | 349.5379 | 99.2230  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | ผล        | 458.7031    | 288.0255 | -        | 214.5866 | 73.4389 | 49.4419  | 4.3511   | -       | 45.0908  | 121.2356 | -        | 121.2356 | -       | -        | -        | -        | -        |  |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่า<br>บุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  |            | ผล        | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 655.3149    | 55.0000  | -        | 55.0000  | -       | 150.0000 | 70.0000  | -       | 80.0000  | 120.0000 | -        | 50.0000  | 70.0000 | 330.3149 | 80.0000  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | บริหาร    | 655.3149    | 55.0000  | -        | 55.0000  | -       | 150.0000 | 70.0000  | -       | 80.0000  | 120.0000 | -        | 50.0000  | 70.0000 | 330.3149 | 80.0000  | 100.0000 | 150.3149 |  |
|  |            | ผล        | 213.0347    | 81.2231  | -        | 7.7842   | 73.4389 | 10.5760  | -        | -       | 10.5760  | 121.2356 | -        | 121.2356 | -       | -        | -        | -        | -        |  |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอ<br>บ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  |            | ผล        |             |          |          |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 97.6913     | 97.6913  | 97.6913  | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        |  |
|  |            | บริหาร    | 97.6913     | 97.6913  | 97.6913  | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        |  |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -        |  |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |  |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสว.ภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |         | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |         |         | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |      |   |
|--|------------|-----------|-------------|----------|------|------|----------|----------|------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|------|---|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 |      |      |          | ไตรมาส 2 |      |         |          | ไตรมาส 3 |         |         |          | ไตรมาส 4 |         |      |   |
|  |            |           |             | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.   |          | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย.   |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย. |   |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหนองสามคูมา-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EBC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C    |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C    |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  |            | ผล        |             |          |      |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 215.5291    | 40.0000  | -    | -    | 40.0000  | 90.0000  | -    | 40.0000 | 50.0000  | 74.0000  | 40.0000 | 34.0000 | -        | 11.5291  | 11.5291 | -    | - |
|  |            | บริหาร    | 215.5291    | 40.0000  | -    | -    | 40.0000  | 90.0000  | -    | 40.0000 | 50.0000  | 74.0000  | 40.0000 | 34.0000 | -        | 11.5291  | 11.5291 | -    | - |
|  |            | ผล        | 215.5236    | 206.8024 | -    | -    | 206.8024 | 8.7211   | -    | 4.3511  | -        | 4.3700   | -       | -       | -        | -        | -       | -    | - |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |      |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก<br>รายการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อผันน้ำจากคลองห้วยยายร้า-อ่างเก็บน้ำห้วยชันนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]                                      | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C    |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C    |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  |            | ผล        | C           |          |      |      |          | C        | C    |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 30.1449     | 7.0448   | -    | -    | 7.0448   | 9.6701   | -    | 9.6701  | -        | 5.7361   | 5.7361  | -       | -        | 7.6939   | 7.6939  | -    | - |
|  |            | บริหาร    | 30.1449     | 7.0448   | -    | -    | 7.0448   | 9.6701   | -    | 9.6701  | -        | 5.7361   | 5.7361  | -       | -        | 7.6939   | 7.6939  | -    | - |
|  |            | ผล        | 30.1448     | -        | -    | -    | -        | 30.1448  | -    | -       | 30.1448  | -        | -       | -       | -        | -        | -       | -    | - |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |      |      |          |          |      |         |          |          |         |         |          |          |         |      |   |

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |          |          |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         |         |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |
|                         |         |           |             | ต.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.     |          | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    |          | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.    |          | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |

หมายเหตุ\*

|  |
|--|
| <p>สถานภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1. = จ้างเหมา &gt;&gt; สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2. = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบบูรณาการ /or แล้วยื่นเรื่อง /กำหนดราคากลาง</li> <li>- B.1.3. = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4.= จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding</li> <li>- B.1.5.= จ้างเหมา &gt;&gt; อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6.= จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1.= งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำหนดสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1. = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง ครง.</li> <li>- D.1.2. = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สบป.</li> <li>- D.1.3 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; ยกเลิก</li> <li>- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง ครง.</li> <li>- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สบป.</li> </ul> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1% - 25%</li> <li>26% - 50%</li> <li>51% - 75%</li> <li>76% - 99%</li> <li>100%</li> </ul> |
|---|

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย  | สถานภาพ    | แผน    | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |          |          |        |
|--|------------|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|  |            |        |             |          | ด.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.     |          | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    |          | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.    |          | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย.     |        |
|  |            |        |             |          | ผล       | ผล       | ผล       |          | ผล       | ผล       | ผล       |          | ผล       | ผล       | ผล       |          | ผล       | ผล       | ผล       |        |
| รายการ<br>รวมทั้งสิ้น  | การใช้จ่าย | พรบ    | 1,974.7635  | 394.9527 | 142.9257 | 170.0000 | 82.0270  | 493.6909 | 170.0000 | 116.6740 | 207.0169 | 394.9527 | 184.8461 | 139.8320 | 70.2746  | 691.1672 | 172.6950 | 236.4756 | 281.9966 |        |
|  |            | บริหาร | 1,974.7635  | 394.9527 | 142.9257 | 170.0000 | 82.0270  | 493.6909 | 170.0000 | 116.6740 | 207.0169 | 394.9527 | 184.8461 | 139.8320 | 70.2746  | 691.1672 | 172.6950 | 236.4756 | 281.9966 |        |
|  |            | ผล     | 1,003.8268  | 499.6949 | -        | 398.3802 | 101.3147 | 135.9487 | 13.9949  | 57.8343  | 64.1195  | 368.1832 | 103.7187 | 34.6782  | 229.7862 | -        | -        | -        | -        |        |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว  | การใช้จ่าย | พรบ    | 831.1448    | 32.0270  | -        | -        | 32.0270  | 105.7950 | 20.0000  | 36.6740  | 49.1210  | 109.6330 | 28.6620  | 49.4190  | 31.5520  | 583.6898 | 172.6950 | 128.9982 | 281.9966 |        |
|  |            | บริหาร | 831.1448    | 32.0270  | -        | -        | 32.0270  | 105.7950 | 20.0000  | 36.6740  | 49.1210  | 109.6330 | 28.6620  | 49.4190  | 31.5520  | 583.6898 | 172.6950 | 128.9982 | 281.9966 |        |
|  |            | ผล     | 341.8834    | 3.2040   | -        | -        | 3.2040   | 92.9824  | 13.9949  | 26.9307  | 52.0568  | 245.6971 | 30.0442  | 34.6782  | 180.9747 | -        | -        | -        | -        |        |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | การใช้จ่าย | พรบ    | 211.4250    | 17.0270  | -        | -        | 17.0270  | 53.5850  | -        | 24.4640  | 29.1210  | 50.7730  | 18.3020  | 20.4190  | 12.0520  | 90.0400  | 30.3780  | 30.6950  | 28.9670  |        |
|  |            | บริหาร | 211.4250    | 17.0270  | -        | -        | 17.0270  | 53.5850  | -        | 24.4640  | 29.1210  | 50.7730  | 18.3020  | 20.4190  | 12.0520  | 90.0400  | 30.3780  | 30.6950  | 28.9670  |        |
|  |            | ผล     | 174.7054    | -        | -        | -        | -        | 72.3734  | 11.5349  | 25.3640  | 35.4746  | 102.3320 | 14.1691  | 23.8376  | 64.3254  | -        | -        | -        | -        |        |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาค<br>สาขาอำนาจเจริญ ตำบลสูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]             | สถานะ      | พรบ    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  |            | บริหาร | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  |            | ผล     | B.1.6       | D1.3     |          | D1.3     |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ    |             | 5.7800   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.7800   | 5.7800   | -        | -        | -      |
|  |            | บริหาร |             | 5.7800   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.7800   | 5.7800   | -        | -        | -      |
|  |            | ผล     |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      |
| หมายเหตุ   |            |        |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการ<br>สว่างอารมณ์และหน่วยบริการที่พื้น ตำบลที่พื้น อำเภอที่พื้น จังหวัดอุทัยธานี<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  |            | บริหาร | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  |            | ผล     | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ    |             | 6.5370   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6.5370   | -        | -        | -        | 6.5370 |
|  |            | บริหาร |             | 6.5370   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6.5370   | -        | -        | -        | 6.5370 |
|  |            | ผล     |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      |
| หมายเหตุ   |            |        |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |      |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          |          |        |      |      |      |
|  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ด.ค.     | พ.ย.   | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค<br>สาขาเขตวัด ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5    |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    | C        |          | C        |          |          |        |      |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 7.5900   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 7.5900   | 7.5900 | -    | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 7.5900   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 7.5900   | 7.5900 | -    | -    |      |
|  |            | ผล        |             | 4.1533   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 4.1533   | -        | 4.1533   | -        | -        | -      | -    | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ตำบลท่าราบ<br>อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]      | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |          |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานขุดขยายสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ตำบลพระบาท<br>อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]            | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |          |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    |          |          |          |          |          |        |      |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          |          |        |      |      |
|  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ด.ค.     | พ.ย.   | ธ.ค. | ม.ค. |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี - รั้วกบินทร์บุรี คือฟที่ หมู่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | C        | B.1.6    |          | C        |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 4.8720   | -        | -        | -        | -        | 4.8720   | -        | 4.8720   | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 4.8720   | -        | -        | -        | -        | 4.8720   | -        | 4.8720   | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 4.6933   | -        | -        | -        | -        | 4.1816   | 0.7301   |          | -        | 3.4515   | 0.5117   |          | -        | 0.5117 | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 บ้านคลองกลาง จากถนน 304 - หมู่ 10 บ้านลำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]                                | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    | B.1.6    |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.4740   | -        | -        | -        | -        | 6.4740   | -        | -        | -        | 6.4740   | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 6.4740   | -        | -        | -        | -        | 6.4740   | -        | -        | -        | 6.4740   | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 6.4673   | -        | -        | -        | -        | 6.4673   | -        | 6.4673   | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านแสงตะวัน ตำบลธนู อำเภอกอสุยย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        |          |          |          |          |          | D1.3     |          |          |          | D1.3     |          |          |          |        |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.8700   | 1.8700   | -        | -        | 1.8700   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 1.8700   | 1.8700   | -        | -        | 1.8700   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |      |      |

แบบจัดท่าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่<br>อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]                           | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.6    | C     |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.6    | C     |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | C        |          | C     |      | B.1.6    | B.1.6    |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.0220   | 1.0220   | -     | -    | 1.0220   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    |             | 1.0220   | 1.0220   | -     | -    | 1.0220   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        |             | 0.6075   | -        | -     | -    | -        | 0.6075   | -      | 0.6075 | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกบู๊กี - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร<br>ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |        |        | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 7.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -      | 7.5000   | 7.5000   | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    |             | 7.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -      | 7.5000   | 7.5000   | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        |             | 4.2617   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -      | 4.2617   | -        | 4.2617 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอน้ำน้อย<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]                         | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.6    | C     |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.6    | C     |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.7560   | 2.7560   | -     | -    | 2.7560   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    |             | 2.7560   | 2.7560   | -     | -    | 2.7560   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        |             | 2.7103   | -        | -     | -    | -        | 2.7103   | 2.7103 | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสวนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |        |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย.   |
|  |            |           |             |          | ค.       | ค.    | ค.   |          | ค.       | ค.   | ค.     |          | ค.       | ค.     | ค.     |          | ค.       | ค.     | ค.     |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           |          |          |       |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        |          | C      |        |          |          |        |        |
|  |            |           | 100%        |          |          |       |      |          |          |      | 100%   |          |          | 100%   |        |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 5.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 5.0000   | 5.0000   | -      | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 5.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 5.0000   | 5.0000   | -      | -      |
| ผล   |            |           | 2.8875      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | 2.8875 | -        | -        | 2.8875 | -      | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านทุ่งมะเข่า - บ้านคันทะไศ ตำบลอ่าวม้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           | C        |          | C     |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            |           | 100%        | 0%       |          | 0%    |      |          |          |      |        | 100%     | 100%     |        |        |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 8.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 8.0000   | -        | 8.0000 | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 8.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 8.0000 | -        | 8.0000   | -      |        |
| ผล   |            |           | 4.5495      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | 4.5495 | 4.5495   | -        | -      | -      | -        | -        |        |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลนาทูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]                  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           | C        |          | C     |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |
|  |            |           | 100%        | 0%       |          | 0%    |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |        |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 6.0000   | -        | -      | 6.0000 |
|  |            | บริหาร    |             | 6.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 6.0000 | -        | -        | 6.0000 |        |
| ผล   |            |           | 4.0425      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | 4.0425 | -        | -        | 4.0425 | -      | -        | -        |        |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |        |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยหัวนา - หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]    | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | C           | C        |          | C     |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            |           | 100%        | 0%       |          | 0%    |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 7.9600   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 7.9600   | -        | 7.9600 | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 7.9600   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -      | 7.9600   | -        | 7.9600 | -    |
| ผล  |            |           | 4.4528      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 4.4528   | -        | 4.4528 | -      | -        | -        | -      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านหุ่งเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | C           | C        |          | C     |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |        |        |          |          |        |      |
|   |            |           | 100%        | 0%       |          | 0%    |      |          |          |      |        | 100%     | 100%     |        |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 4.4810   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 4.4810 | -        | 4.4810   | -      | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 4.4810   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 4.4810 | -        | 4.4810   | -      | -    |
| ผล  |            |           | 2.4834      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 2.4834   | 2.4834 | -      | -        | -        | -      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสวนพริก หมู่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]             | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |        |        |          |          |        |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |       |      |          |          |      | 100%   |          |          | 100%   |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.8450   | -        | -     | -    | -        | 1.8450   | -    | 1.8450 | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      |      |
|   |            | บริหาร    |             | 1.8450   | -        | -     | -    | -        | 1.8450   | -    | 1.8450 | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      |      |
| ผล  |            |           | 1.1992      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 1.1992   | -      | -      | 1.1992   | -        | -      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          | ค.       | ค.    | ค.   |          | ค.       | ค.   | ค.     |          | ค.       | ค.     | ค.    |          | ค.       | ค.   | ค.   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านบางตง ตำบลนบบริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]                      | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.4100   | -        | -     | -    | -        | 2.4100   | -    | -      | 2.4100   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 2.4100   | -        | -     | -    | -        | 2.4100   | -    | -      | 2.4100   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        |             | 1.6168   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 1.6168   | 1.6168   | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 แห่ง]<br><จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]                                 | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.6600   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 2.6600   | -      | -     | 2.6600   | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 2.6600   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 2.6600   | -      | -     | 2.6600   | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        |             | 1.8220   | -        | -     | -    | -        | 1.8220   | -    | 1.8220 | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังไชย หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.5450   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 1.5450   | 1.5450 | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    |             | 1.5450   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | 1.5450   | 1.5450 | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        |             | 1.1000   | -        | -     | -    | -        | 1.1000   | -    | 1.1000 | -        | -        | -      | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |        |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย.   |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านลาด<br>ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]             | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |       | C        |          |      | C      |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 9.9300   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | 9.9300   | -        | -      | 9.9300 |
|  |            | บริหาร    |             | 9.9300   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | 9.9300   | -        | -      | 9.9300 |
|  |            | ผล        |             | 0.5786   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | 0.5786   | -        | -    | 0.5786 | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสนามบิน หมู่บ้านแฉกริน - สนามบิน หมู่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |       | C        | C        |      |        |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.9660   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | 2.9660 | -        | 2.9660   | -      | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 2.9660   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | 2.9660 | -        | 2.9660   | -      | -      |
|  |            | ผล        |             | 1.9500   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | 1.9500   | 1.9500   | -    | -      | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนติณสุลานนท์ หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                        | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |       | C        | C        |      |        | 100%     | 100%     |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.8810   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | 1.8810 | -        | -        | 1.8810 | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 1.8810   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | 1.8810 | -        | -        | 1.8810 | -      |
|  |            | ผล        |             | 1.0897   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -     | 1.0897   | -        | -    | 1.0897 | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |        |        |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตะโล๊ะโล๊ะ - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง]<br><จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        | B.1.1    |          | B.1.1 |      | D1.3     |          | D1.3 |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 3.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 3.5000   | 3.5000   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 3.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 3.5000   | 3.5000   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ - สีคิ้ว) บ้านกุดละลม หมู่ 3 - บ้านค่าย หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง]<br><จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | C        | B.1.6    |      | C      |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 8.3230   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 8.3230   | 8.3230   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 8.3230   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 8.3230   | 8.3230   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | 4.5420   | -        | -     | -    | -        | 4.5420   | -    | -      | 4.5420   | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ 9 - ดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]                                  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.5    |          | B.1.5 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.5110   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 6.5110   | -        | -    | 6.5110 | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 6.5110   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 6.5110   | -        | -    | 6.5110 | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | 3.3550   | -        | -     | -    | -        | 3.3550   | -    | 1.3420 | 2.0130   | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |   |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|---|
|   |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          |          |      |      |   |
|   |            |           |             | ด.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.     |          | ม.ค.     | ก.พ.     | มี.ค.    |          | เม.ย.    | พ.ค.     | มิ.ย.    |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกออก หมู่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง]<br><จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]               | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5    |          | C        | B.1.6    |          | C        |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            |           | 100%        |          |          |          |          | 100%     |          | 100%     |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.6230   | 2.6230   | -        | -        | 2.6230   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | บริหาร    |             | 2.6230   | 2.6230   | -        | -        | 2.6230   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล  |            |           | 1.4953      | -        | -        | -        | -        | 1.4953   | -        | -        | -        | 1.4953   | -        | -        | -        | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 202 ตำบลชัยทาง ตำบลปะหลาด อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5    |          | C        | B.1.6    |          | C        |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            |           | 100%        |          |          |          |          | 100%     |          | 100%     |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 5.1130   | -        | -        | -        | -        | 5.1130   | -        | 5.1130   | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | บริหาร    |             | 5.1130   | -        | -        | -        | -        | 5.1130   | -        | 5.1130   | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล  |            |           | 2.9340      | -        | -        | -        | -        | 2.9340   | -        | -        | -        | 2.9340   | -        | -        | -        | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]                    | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6    | C        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | C        | B.1.6    |          | C        |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   |            |           | 100%        |          |          |          |          | 100%     |          | 100%     |          |          |          |          |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 4.7350   | -        | -        | -        | -        | 4.7350   | -        | -        | -        | 4.7350   | -        | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | บริหาร    |             | 4.7350   | -        | -        | -        | -        | 4.7350   | -        | -        | -        | 4.7350   | -        | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล  |            |           | 2.4071      | -        | -        | -        | -        | 2.4071   | -        | -        | -        | 2.4071   | -        | -        | -        | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |   |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          | ไตรมาส 1 |       |      |          | ไตรมาส 2 |       |        |          | ไตรมาส 3 |      |       |          | ไตรมาส 4 |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ - บ้านโนนสำราญ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]         | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      |          |          | C     |        |          | C        |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 4.2440   | -        | -     | -    | -        | 4.2440   | -     | 4.2440 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 4.2440   | -        | -     | -    | -        | 4.2440   | -     | 4.2440 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 2.9700   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -      | -        | 2.9700   | -    | -     | 2.9700   | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหุ้ม หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      |          | C        | B.1.6 |        | C        |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 7.6950   | -        | -     | -    | -        | 7.6950   | -     | -      | 7.6950   | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 7.6950   | -        | -     | -    | -        | 7.6950   | -     | -      | 7.6950   | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 4.7293   | -        | -     | -    | -        | 4.7293   | -     | -      | 4.7293   | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      |          | C        | B.1.6 |        | C        |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 5.8420   | -        | -     | -    | -        | 5.8420   | -     | 5.8420 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 5.8420   | -        | -     | -    | -        | 5.8420   | -     | 5.8420 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 3.7355   | -        | -     | -    | -        | 3.7355   | -     | -      | 3.7355   | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |        |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองศาลา หมู่ 9 ตำบลยางโงน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | C        | B.1.6    |      | C      |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 6.0980      | -        | -        | -     | -    | 6.0980   | -        | -    | 6.0980 | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | 6.0980      | -        | -        | -     | -    | 6.0980   | -        | -    | 6.0980 | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 3.5880      | -        | -        | -     | -    | 3.5880   | -        | -    | 3.5880 | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านคาบใต้ และ หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ ตำบลหนามเมีญ์ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]                   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3  |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 2.9100      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.9100   | 2.9100   | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | 2.9100      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.9100   | 2.9100   | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปลาดุก, ขอยจัดสง่า หมู่ 16 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3  |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 1.9000      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 1.9000   | -        | 1.9000 | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | 1.9000      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 1.9000   | -        | 1.9000 | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอีจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]    | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.6    |          | B.1.6 |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -     | -        | 1.0000   | -    | -     | 1.0000   | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 1.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -     | -        | 1.0000   | -    | -     | 1.0000   | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 0.5196   | -        | -     | -    | -        | 0.5196   | 0.5196 | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านมารอง หมู่ 2 ตำบลทุ่งศรี อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]                   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3  |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.1730   | 1.1730   | -     | -    | 1.1730   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 1.1730   | 1.1730   | -     | -    | 1.1730   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนโดยสะแกหิน หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |        | C     |          | C        |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.1940   | 2.1940   | -     | -    | 2.1940   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 2.1940   | 2.1940   | -     | -    | 2.1940   | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | 1.4265   | -        | -     | -    | -        | -        | -      | -     | -        | 1.4265   | -    | -     | 1.4265   | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสองแควใต้ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ 2 ถึง บ้านป่าเข หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.1920   | 2.1920   | -     | -    | 2.1920   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 2.1920   | 2.1920   | -     | -    | 2.1920   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        |             | 1.4206   | -        | -     | -    | -        | 1.4206   | -    | 1.4206 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอย 11 บ้านฟ้ามุย ตำบลหนองจ่อม อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]                           | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.1470   | 1.1470   | -     | -    | 1.1470   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 1.1470   | 1.1470   | -     | -    | 1.1470   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | 0.6355   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 0.6355   | 0.6355   | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.0500   | 2.0500   | -     | -    | 2.0500   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    |             | 2.0500   | 2.0500   | -     | -    | 2.0500   | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |        |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|--------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย.   |
|  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวถนน หมู่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]                     | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.3690   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.3690   | 6.3690   | -      | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 6.3690   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.3690   | 6.3690   | -      | -      |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | B.1.6       | D1.3     |          | D1.3  |      | B.1.6    |          | B.1.6 |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.0000   | -        | 6.0000 | -      |
|  |            | บริหาร    |             | 6.0000   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.0000   | -        | 6.0000 | -      |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนบ้านภูงิ้วไม่ลึก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]        | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 6.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.5000   | -        | -      | 6.5000 |
|  |            | บริหาร    |             | 6.5000   | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 6.5000   | -        | -      | 6.5000 |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      |        |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |        |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านยอดสุข บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 2.8470      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.8470   | 2.8470   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | 2.8470      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.8470   | 2.8470   | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสันมะเค็ด และบ้านหัวฝ้าย ตำบลเวียงกาทอง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |      |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 2.5480      | -        | -        | -     | -    | -        | 2.5480   | -    | 2.5480 | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | 2.5480      | -        | -        | -     | -    | -        | 2.5480   | -    | 2.5480 | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | 1.5784      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 1.5784   | -        | -    | 1.5784 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนแยกประตูชัย-แม่ใจ) กม.ที่ 845+578 ถึง กม.ที่ 848+594 ตำบลชัยทาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 5.6390      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | 5.6390   | 5.6390   | -    |      |
|   |            | บริหาร    | 5.6390      | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | 5.6390   | 5.6390   | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค.   | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนล่องอ้อ - เมืองงาม ตั้งแต่บ้านหนองตุ่ม หมู่ 20 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถึง บ้านสันมะนาว หมู่ 2 ตำบลแม่สัว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านซ้าย ทาง) [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |        |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 8.7350   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 8.7350 | -        | -        | 8.7350 | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 8.7350   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | 8.7350 | -        | -        | 8.7350 | -    |
|   |            | ผล        |             | 4.2283   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 4.2283   | -        | 2.1964 | 2.0319 | -        | -        | -      | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคลองนคร 1 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง]<br><จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        | C        | C        |        |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 1.7090   | -        | -     | -    | -        | 1.7090   | -    | -      | 1.7090   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 1.7090   | -        | -     | -    | -        | 1.7090   | -    | -      | 1.7090   | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -    |
|   |            | ผล        |             | 1.7047   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 1.7047   | 1.7047   | -      | -      | -        | -        | -      | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองทอง-หงษ์สาวดี หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง]<br><จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | B.1.5    | B.1.6 | C    |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |      | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 2.7490   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.7490   | -        | 2.7490 | -      | -        | -        | -      | -    |
|   |            | บริหาร    |             | 2.7490   | -        | -     | -    | -        | -        | -    | -      | 2.7490   | -        | 2.7490 | -      | -        | -        | -      | -    |
|   |            | ผล        |             | 1.5654   | -        | -     | -    | -        | 1.5654   | -    | 1.5654 | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |      |          |          |      |        |          |          |        |        |          |          |        |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณวัดโคกหัว<br>ข้าว หมู่ 3 ตำบลท่าด่าน ถึงสี่แยกโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี<br>ถนน 319 (ขาทาง) [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณสามแยก<br>วัดหนองเค็ด ถึงสี่แยกโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ถนน 319<br>(ขาทาง) [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานทั้งหมด]                | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 300 ซม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วน<br>ภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานทั้งหมด]               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | C        | C        |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | 3.9102      | -        | -        | -    | -    | 3.9102   | -        | 2.7831 | 1.1271 | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1  | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3  | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|-----------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |           | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |           | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |           | C        |      |      |          | C        |        |        |           | C        |      |       |          | C        |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่านช้าง ตำบลท่านช้าง อำเภอท่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           | 51% - 75% |          |      |      | C        | C        |        |        | 51% - 75% |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | 1.7718      | -         | -        | -    | -    | 1.7718   | -        | 0.4960 | 1.2758 | -         | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำบอน ตำบลบอน อำเภอบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]             | สถานะ      | พรบ       |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           | 100%      |          |      |      | C        | C        |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | 2.9818      | -         | -        | -    | -    | 2.9818   | 2.6627   | 0.3191 | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [0 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี>[ ]  | สถานะ      | พรบ       |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -         | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -         | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |           |          |      |      |          |          |        |        |           |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างท่อส่งสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำ<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างจังหวัด ตำบลต่างจังหวัด<br>อำเภอต่างจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี<br>[0 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี>[]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานี<br>ผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน<br>จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | 7.1772      | -        | -        | -    | -    | 7.1772   | -        | 7.1772 | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบจากแม่น้ำแควน้อยไปยัง<br>สถานีผลิตน้ำหนองกะทิว เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานคร<br>ไทย ตำบลหนองกะทิว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.3    |          | B.1.3  | B.1.6 | B.1.6    |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากประตูระบายน้ำลำน้ำ<br>อุ้มถึงสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรี<br>สงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      | B.1.6 |          | B.1.6    |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการการก่อสร้างและปรับปรุง<br>ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนดอนจัน - สันกลางใต้<br>อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      | B.1.6 | B.1.6    |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | 0.1543      | -        | -        | -    | -     | 0.1543   | -        | 0.1543 | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ<br>จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[ ]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | 0.1096      | -        | -        | -    | -     | 0.1096   | -        | 0.1096 | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 7 ถนนช้าง อบต. ผักชะ<br>เชื่อมชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 1.2300      |          |          |      |      |          |          |      |       | 1.2300   |          | 1.2300 |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่<br>จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8, 9, และ 10 ตำบลเชิงใหม่ ถึง<br>วัดป่าดอนพระธรรม ตำบลเชิงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]      | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหาดลอง หมู่6 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]                                 | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.5460    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.5460 | -        | -        | 0.5460 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ถนนท่าข้าม-เที่ยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]                                  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.0430    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.0430 | -        | -        | 0.0430 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค่ายเสี้ยวตมยพ หมู่4 (ซอยหลังซอยไทยวัสดุ) ตำบลหนองซอนกวาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านพลตรีจิตร บุญบาง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  | C     |          |          | C    |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          |          | 100% |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.2120    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.2120 | -     | -        | 0.2120   | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกำแพงแสน ตำบลปอแยง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                            | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |       |          |          |        | C     | C        |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          | 100%     |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.4200    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.4200 | -     | 0.4200   | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอ้อ หมู่13, บ้านหนองแวง หมู่11 ตำบลพรธมา อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |       | B.1.6    |          |        | B.1.6 | C        |          |      | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          |          | 100% |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 1.0561    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 1.0561 | -     | -        | 1.0561   | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านนา หมู่ 2 ตำบลจ๊ะปั้ง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 แห่ง]<br><จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.0960      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.0960   | -        | -    | 0.0960 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนวมทก หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]         | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.2808      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.2808   | -        | -    | 0.2808 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.5       |          |          |      |      | B.1.5    |          |      |       | B.1.5    |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาลพัฒนา 3 ตำบลพังลา อำเภอสระดง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                 | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      |          |          |      | C     |          |          |      | C      |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.0700      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.0700   | -        | -    | 0.0700 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอคูเรือ จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                 | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      |          | B.1.6    |      |       | B.1.6    |          |      | C      |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.3958      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.3958   | -        | -    | 0.3958 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าที่ดม่อนจำศีล หมู่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]                               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.5    |          |      | B.1.5 | B.1.6    | B.1.6    |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4159 และ ทางหลวงหมายเลข 4158 หมู่ 1 และ หมู่ 4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.4    |          |      | B.1.4 | B.1.6    | B.1.6    |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนน้ำพาว-ซอยถ้ำพญานาคหลังราชวิถีเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | 0.8049      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.8049   | -        | 0.8049 | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังยาง ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]                       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          |          | C      |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.4673    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.4673 | -        | -        | 0.4673 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 2 คู่มแค - พุทธกิโลอนุสรณ์ และซอยแยก (บ้านนายสมใจ) หมู่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      | C        |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.1750    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.1750 | -        | -        | 0.1750 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้าง สปก.ทางเข้าวัดบ้านนาข้า ตำบลสนอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                                     | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          |          | C      |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 1.2523    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 1.2523 | -        | -        | 1.2523 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกเจริญเหนือ หมู่ 13 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโกตา 1 หมู่ 7 ตำบลกำแพงอำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง]<br><จังหวัดสตูล>[*งานทั้งหมด]                      | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|  |            | 100%      |             |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.8972    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.8972 | -        | -        | 0.8972 | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน นพพ.สี่แยกบ้านผู้ว่า ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]           | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|  |            | 100%      |             |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 1.1423    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 1.1423 | -        | -        | 1.1423 | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1195 (ด้านขวาทาง) หมู่ 5 ไปถึง หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.3       |          |          |      |      | B.1.3    |          |      | B.1.3 |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนุสรณ์ 200 ปี และ ถนนศิษย์วิศาล หมู่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]                       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.4    |          |      | B.1.4 | B.1.6    | B.1.6    |      |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอนุอิมิต ตำบลกุดป่อง ถึง บ้านโพมกุดแพ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]                         | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |      | C      |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | 4.4000      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 4.4000   | -        | -    | 4.4000 | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ 2 ถนนบางมูลนาก - บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  | C     |          |          | C      |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.2215    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.2215 | -     | -        | -        | 0.2215 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านม่วงก้อน หมู่ 7 ตำบลพังงา อำเภอสระดง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                              | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | -         | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแดง - บ้านง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                                | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  | C     |          |          | C      |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.9056    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.9056 | -     | -        | -        | 0.9056 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสวนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลี้ยวเมือง ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  | C     | C        |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          | 100%     |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            | 0.2187    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.2187 | -     | 0.2187   | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย ส.ป.จ. หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                      | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  | C     | C        |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |      |       |          |          |        | 100%  |          | 100%     |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            | 0.7963    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.7963 | -     | 0.7963   | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลย-ทลล บ้านสามแยก-บ้านห้วยฝุ่งชัย - ซวา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6  |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหน้าโรงบ่อถึง บุปุบรลงรี<br>สอร์ท หมู่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข 4081-วัดไทร<br>งามใหม่ หมู่ 4 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง]<br><จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |      | C      |          |          |      |      |
|   |            | 100%      |             |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |      | 100%   |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.9159    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.9159 | -        | -        | -    | 0.9159 | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้ามวัง บ้านนาบอน ตำบลนาข้าว<br>อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                                | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |      | C      |          |          |      |      |
|   |            | 100%      |             |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |      | 100%   |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.4010    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.4010 | -        | -        | -    | 0.4010 | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยตรงข้ามอุโมงค์แสงทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  | C        | C        |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | 100%        |          |          |      |      |          |          |        |        | 100%     | 100%     |      |       |          |          |      |      |
| รวม   |            | 0.0986    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | 0.0986 | 0.0986 | -        | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหมู่เอ็ดสิบ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]                      | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | D1.3        |          |          |      |      | D1.3     |          |        | D1.3   |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| รวม   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนปากชม-บ้านธาตุ(สองข้างทาง) ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  | C        |          | C    |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | 100%        |          |          |      |      |          |          |        |        | 100%     |          | 100% |       |          |          |      |      |
| รวม   |            | 0.5527    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | 0.5527 | -      | -        | 0.5527   | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |   |
|--|------------|-----------|-------------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|---|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 |      |      |          | ไตรมาส 2 |      |       |          | ไตรมาส 3 |      |       |          | ไตรมาส 4 |      |      |   |
|  |            |           |             | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำรั่ม หมู่ 3 ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง จังหวัดตาก [1 แห่ง]<br><จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | บริหาร    |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | ผล        | C           |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |      | C     |          |          |      |      |   |
|  |            |           | 100%        |          |      |      |          |          |      |       | 100%     |          |      |       |          | 100%     |      |      |   |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล   |            | 0.3121    | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.3121   | -        | -    | -     | 0.3121   | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4081 เขาชัยสน - จงเก ตระกั้งโพธิ์เขาชัยสน หมู่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง]<br><จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | บริหาร    |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            |           |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล   |            | -         | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดบ้านบอน บ้านนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | บริหาร    |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|  |            | ผล        | C           |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |      | C     |          |          |      |      |   |
|  |            |           | 100%        |          |      |      |          |          |      |       | 100%     |          |      |       |          | 100%     |      |      |   |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
| ผล   |            | 0.3150    | -           | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.3150   | -        | -    | -     | 0.3150   | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.5 |          |          | B.1.5 | C      | B.1.6    |          | C      |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.2986    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.2986 | -        | -        | 0.2986 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]                    | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | -         | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2195 ดอนเชียงคาน - ปากคาน (ทางไปภูหงส์ ผังชัย) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          | C        |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.2380    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.2380 | -        | -        | 0.2380 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายพาน เคยเหล่า ถึง<br>กลุ่มบ้านหนองฝั่ง หมู่ 1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ [1<br>แห่ง]<br><จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |       | B.1.6    |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 18 ตำบลนาตาหลวง<br>อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | D1.3        |          |          |      |      | D1.3     |          |      |       | D1.3     |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอ<br>เสียดคา จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |       | B.1.6    | C        |      |       | C        |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | 2.2991      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | 2.2991   | -    | -     | 2.2991   | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

รายงานผล

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสวนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]                           | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    | C        | C    |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     | 100%     |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| ผล  |            | 0.1930    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.1930 | 0.1930   | -        | -    | -     | -        |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายนาบอน-บ้านกลาง(ฝั่งขวาทาง) ตำบลนาซาว อำเภอเขียงคนาง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                          | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    | C        | C    |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     | 100%     |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
| ผล  |            | 0.3660    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.3660 | -        | 0.3660   | -    | -     | -        |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสวรรคโลก -ศรีสัชนาลัย หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|--------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสด็จ (ซอยจอมเสด็จ9 - ซอยหลังสนามกอล์ฟ) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยร่มเย็น ไปถึง ซอยพร้อมสุข หมู่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]             | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |      | C      |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | 0.1701      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.1701   | -        | -    | 0.1701 | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยมีสุข บ้านห้วยบง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด]                     | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |      | C      |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | 0.1921      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.1921   | -        |      | 0.1921 | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสุวรรณค<br>โลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]                | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา ตำบลโนนสัง<br>อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.4101      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.4101   | -        | 0.4101 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 4 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอ<br>สุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]        | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พระเจริญซอย3, พระเจริญซอย7 หมู่8 ตำบลพระเจริญ อำเภอพระเจริญ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          | C        |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.2374    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.2374 | -        | -        | 0.2374 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกลางดงสอง หมู่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอท่งเสียม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]            | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          | C        |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.4271    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.4271 | -        | -        | 0.4271 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาแซง หมู่11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]           | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          | C        |        |       |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.1523    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 0.1523 | -        | -        | 0.1523 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |       |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.  | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนางฉ่ำ หมู่ 5 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยน้ำจิ้น หมู่5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]     | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        |          |       | C      |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | 0.1870      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.1870   | -        | -     | 0.1870 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกลางดง หมู่ 10 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.5    |          |      | B.1.5 | B.1.6    |          | B.1.6 |        |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยมัยมิตรมณฑล หมู่ 4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]                    | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณพื้นที่ชุมชนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.3238      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | 0.3238   | -        | 0.3238 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณพื้นที่หมู่บ้านกิโล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]              | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          | 100%     |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.1439    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.1439 | -        | 0.1439   | -      | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ป่าไม้เส้นศูนย์ราชการ ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.4505    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.4505 | -        | 0.4505   | -      | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเชียงตาน-บ้านโพธิ์(สองข้างทาง) ตำบลเชียงตาน อำเภอเชียงتان จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          | C      |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 4.1020    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 4.1020 | -        | -        | 4.1020 | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกเก่า, บ้านโสกใหม่, บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]            | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหม้วย หมู่9, บ้านเชือก หมู่7 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกทอง หมู่10 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]                | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6 |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |



แบบจัดท่าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.  | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านภูดัดฉิม หมู่4, บ้านศรีวิไล หมู่10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          |          | C      |        |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 3.2858    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | 3.2858 | -        | -        | 3.2858 | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังหมื่นใต้ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      | C        |          |        | 100%   |          | 100%     |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 1.4460    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | 1.4460   | -        | 1.4460 | -      | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าไคร้ หมู่5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานทั้งหมด]                            | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      | B.1.6 |          |          | B.1.6 | C      |          |          | C      |        |          | 100%     |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |       |          |          |       | 100%   |          |          | 100%   |        |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.4070    | -           | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -     | -      | 0.4070   | -        | -      | 0.4070 | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |       |          |          |       |        |          |          |        |        |          |          |      |      |

แบบจัดท่าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          | ไตรมาส 1 |      |      |          | ไตรมาส 2 |      |        |          | ไตรมาส 3 |        |       |          | ไตรมาส 4 |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนายอ ถนมนายอ-เต่างอย ตำบล<br>จิวัดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.5925    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.5925 | -        | -        | 0.5925 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาบกนน้อย หมู่17 ตำบลเวียงคำ<br>อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]     | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 0.6355    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.6355 | -        | -        | 0.6355 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเหล็บ-บ้านภูดิน ตำบลบ้านผือ<br>อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|  |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          |        | 100%  |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล   |            | 2.6376    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 2.6376 | -        | -        | 2.6376 | -     | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านนาโง้ง - บ้านสันติสุข - บ้านห้วยปลาโต ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        |          |        | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 5.4206    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 5.4206 | -        | -        | 5.4206 | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคอนเขี้ยว ตำบลก่องนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          | 100%     |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.1741    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.1741 | -        | 0.1741   | -      | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยโนนจันทน์ หมู่10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณาพิบูลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]                                       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      | B.1.6  | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      | 100%   |          | 100%     |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -    |
| ผล  |            | 0.2650    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.2650 | -        | 0.2650   | -      | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             | ผล       | 0.3731   | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | 0.3731 | -     | 0.3731   | -        | -    | -    |
| <b>หมายเหตุ</b>  |            |           |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงน้ำปลาและซอยประตูทอง หมู่ 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |          |      |      |          |          |      |       | C        | C        |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |          |      |      |          |          |      |       | 100%     |          | 100%   |       |          |          |      |      |
| <b>หมายเหตุ</b>  |            |           |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| <b>หมายเหตุ</b>  |            |           |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          | C      | C     |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          | 100%   | 100%  |          |          |      |      |
| <b>หมายเหตุ</b>  |            |           |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          | C      | C     |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          | 100%   | 100%  |          |          |      |      |
| <b>หมายเหตุ</b>  |            |           |             |          |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนบ้านศาล หมู่ 7 ตำบลนาหว้า อำเภอโนนหว้า จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    | C        | C      |       |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     | 100%     |        |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| ผล  |            | 0.3818    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 0.3818 | 0.3818   | -        | -      | -     | -        |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแกน้อย หมู่1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]                     | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    | C        |        | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| ผล  |            | 1.2845    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 1.2845 | -        | -        | 1.2845 | -     | -        |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าศิลา - บ้านโนนพอกเลย ตำบลปากปรวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |        | B.1.6    | C        |        | C     |          |          |      |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |      |      |          |          |      |        | 100%     |          | 100%   |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -      | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    |      |
| ผล  |            | 5.4110    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | 5.4110 | -        | -        | 5.4110 | -     | -        |          |      |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าทิศเหนือ - บ้านโนนพากเลย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [0 แห่ง]<br><จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |       | B.1.6    |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี (หน่วยบริการสว่างอารมณ์) ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.5       |          |          |      |      | B.1.5    |          |      |       | B.1.5    |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี (หน่วยบริการตลุกตู่) ตำบลตลุกตู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]              | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|   |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |      |       | B.1.6    |          |      |       |          |          |      |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สง.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.    |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานก่อสร้างเจาะบ่อบาด เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสรวรงค์โลก (หน่วยบริการศรีนคร) ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]               | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      | B.1.6    |          |        | B.1.6  | C        |          |        | C        |          |          |      |      |
|  |            | 26%- 50%  |             |          |          |      |      |          |          |        |        | 26%- 50% |          |        | 26%- 50% |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
| ผล   |            | 2.6794    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | 2.6794 | -        | -        | 2.6794 | -        | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อยกเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [1 แห่ง]<br><จังหวัดภูเก็ต>[ ]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
|  |            | ผล        | 0.3125      | -        | -        | -    | -    | -        | 0.3125   | 0.3125 | -      | -        | -        | -      | -        | -        | -        | -    |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |        |        |          |          |        |          |          |          |      |      |

แบบจัดท่าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |        | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค.   |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ<br>กบป.สาขาโพธิพิสัย อำเภอโพธิพิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]                                   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |        | C        | C        |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | 100%        |          |          |      |        | 100%     |          |        | 100%  |          |          |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            | 8.7755    | -           | -        | -        | -    | 8.7755 | 4.5997   | -        | 4.1759 | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลสูงกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.3       |          |          |      |        | B.1.3    |          |        | B.1.3 |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี<br>การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]       | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | B.1.2       |          |          |      |        | B.1.2    |          |        | B.1.2 |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| รวม  |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |        |          |          |        |       |          |          |      |       |          |          |      |      |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |   |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|---|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |   |
|   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง<br>ราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาค<br>สาขาราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]                                    | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        | B.1.2       |          |          |      |      | B.1.2    |          |      | B.1.2 |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |   |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |   |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |   |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การ<br>ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ตำบลชั้นเนิน อำเภอหลังสวน<br>จังหวัดชุมพร [1 แห่ง]<br><จังหวัดชุมพร>[]                                   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
| กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การ<br>ประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี (หน่วยบริการศรีเทพ)<br>ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ<br>จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[] | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    | - |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |   |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค<br>สายสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง-<br>ท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี<br>จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี> | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 และ หมู่ 4 ตำบลพังลา อำเภอ<br>เสนา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแมว หมู่ 10 ตำบลหนอง<br>กระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | บริหาร    |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |
|  |            | ผล        | C           |          |          |      |      |          |          |      | C     |          |          |      | C     |          |          |      |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | บริหาร    | -           | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -    |
|  |            | ผล        | 2.2804      | -        | -        | -    | -    | -        | -        | -    | -     | -        | 2.2804   | -    | -     | 2.2804   | -        | -    | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กายประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |          |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.    |          | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.   |          | เม.ย.    | พ.ค.    | มิ.ย.    |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.     |         |
|   |            |           |             |          |          |       |         |          |          |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   | การใช้จ่าย | พรม       | 619.7198    | 15.0000  | -        | -     | 15.0000 | 52.2100  | 20.0000  | 12.2100 | 20.0000 | 58.8600  | 10.3600  | 29.0000 | 19.5000  | 493.6498 | 142.3170 | 98.3032 | 253.0296 |         |
|   |            | บริหาร    | 619.7198    | 15.0000  | -        | -     | 15.0000 | 52.2100  | 20.0000  | 12.2100 | 20.0000 | 58.8600  | 10.3600  | 29.0000 | 19.5000  | 493.6498 | 142.3170 | 98.3032 | 253.0296 |         |
|   |            | ผล        | 167.1780    | 3.2040   | -        | -     | 3.2040  | 20.6089  | 2.4600   | 1.5667  | 16.5822 | 143.3651 | 15.8751  | 10.8407 | 116.6493 | -        | -        | -       | -        |         |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันจากโรงกรองน้ำแม่ข่ายบ้านตาขุน - สถานีจ่ายน้ำหน่วยบริการเชี่ยวชาญ ตำบลเขวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรม       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |         |          | B.1.6    |         |         | B.1.6    | C        |         |          | C        |          |         |          |         |
|   | การใช้จ่าย | พรม       |             | 20.3600  | -        | -     | -       | -        | 5.0000   | 5.0000  | -       | -        | 15.3600  | 5.3600  | -        | 10.0000  | -        | -       | -        | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 20.3600  | -        | -     | -       | -        | 5.0000   | 5.0000  | -       | -        | 15.3600  | 5.3600  | -        | 10.0000  | -        | -       | -        | -       |
|   |            | ผล        |             | 9.1472   | -        | -     | -       | -        | -        | -       | -       | -        | 9.1472   | -       | -        | 9.1472   | -        | -       | -        | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |         |          |          |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานวางท่อส่ง-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสูบน้ำจ่ายพื้นที่ ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง]<br><จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]   | สถานะ      | พรม       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |         |          | B.1.6    |         |         | B.1.6    | C        | C       |          |          |          |         |          |         |
|   | การใช้จ่าย | พรม       |             | 29.5000  | -        | -     | -       | -        | 10.0000  | -       | -       | 10.0000  | 9.5000   | -       | -        | 9.5000   | 10.0000  | -       | -        | 10.0000 |
|   |            | บริหาร    |             | 29.5000  | -        | -     | -       | -        | 10.0000  | -       | -       | 10.0000  | 9.5000   | -       | -        | 9.5000   | 10.0000  | -       | -        | 10.0000 |
|   |            | ผล        |             | 4.3991   | -        | -     | -       | -        | -        | -       | -       | -        | 4.3991   | 4.3991  | -        | -        | -        | -       | -        | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |         |          |          |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. หน่วยบริการบ้านกรวด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานทั้งหมด]             | สถานะ      | พรม       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6   | C        | C        |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |         |          | B.1.6    |         |         | B.1.6    |          |         |          |          |          |         |          |         |
|   | การใช้จ่าย | พรม       |             | 11.7800  | -        | -     | -       | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -        | 11.7800  | -       | -        | 11.7800 |
|   |            | บริหาร    |             | 11.7800  | -        | -     | -       | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -        | 11.7800  | -       | -        | 11.7800 |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -       | -        | -        | -       | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -        | -       | -        | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |         |          |          |         |         |          |          |         |          |          |          |         |          |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |        |        | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |         | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |      |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|------|---------|----------|----------|---------|------|
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ.   | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย.   |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย. |
|  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ<br>สาย หน่วยงานที่ช่วย ตำบลห้วย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | ผล        | B.1.3       | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.3    |          | B.1.3  |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 20.4000  | -        | -     | -     | -        | 5.0000   | -      | -      | 5.0000   | 8.0000   | -    | 8.0000  | -        | 7.4000   | 7.4000  | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 20.4000  | -        | -     | -     | -        | 5.0000   | -      | -      | 5.0000   | 8.0000   | -    | 8.0000  | -        | 7.4000   | 7.4000  | -    |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -       | -        | -        | -       | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค<br>สาขาบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดระยอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    |          | B.1.6  |        | B.1.6    |          |      |         |          |          |         |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 29.1000  | -        | -     | -     | -        | 5.0000   | 5.0000 | -      | -        | 10.0000  | -    | 10.0000 | -        | 14.1000  | 14.1000 | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 29.1000  | -        | -     | -     | -        | 5.0000   | 5.0000 | -      | -        | 10.0000  | -    | 10.0000 | -        | 14.1000  | 14.1000 | -    |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -      | -      | -        | -        | -    | -       | -        | -        | -       | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค<br>สาขาปากท่อ ตำบลสระพัง อำเภอยะขอม จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]    | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |
|  |            | ผล        | C           | C        |          | C     |       | B.1.6    |          | B.1.6  |        | C        |          | C    |         |          |          |         |      |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 12.2100  | 5.0000   | -     | -     | 5.0000   | 4.2100   | -      | 4.2100 | -        | 3.0000   | -    | 3.0000  | -        | -        | -       | -    |
|  |            | บริหาร    |             | 12.2100  | 5.0000   | -     | -     | 5.0000   | 4.2100   | -      | 4.2100 | -        | 3.0000   | -    | 3.0000  | -        | -        | -       | -    |
|  |            | ผล        |             | 7.1550   | -        | -     | -     | -        | -        | -      | -      | -        | 7.1550   | -    | -       | -        | 7.1550   | -       | -    |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |        |        |          |          |      |         |          |          |         |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |         |         |      |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|---------|------|
|   |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          | ด.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.   |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.   | เม.ย.   | พ.ค. |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]    | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5    |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    | C        |        |          | C        |      |         |         |      |
|   |            |           | 26%- 50%    |          |          |          |          |          |          |          |          | 26%- 50% |        |          | 26%- 50% |      |         |         |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 18.9680     | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | -        | -      | -        | 8.9680   | -    | 8.9680  | -       |      |
|   |            | บริหาร    | 18.9680     | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | -        | -      | -        | 8.9680   | -    | 8.9680  | -       |      |
| ผล  |            | 5.6882    | -           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.6882   | -        | -      | 5.6882   | -        | -    | -       |         |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฟลินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | C        | B.1.6    |          | C        |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            |           | 100%        |          |          |          |          | 26%- 50% |          |          | 26%- 50% | 100%     |        |          | 100%     |      |         |         |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 18.0000     | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | 8.0000   | -        | -        | 8.0000   | -        | 5.0000 | 5.0000   | -        | -    | -       | -       |      |
|   |            | บริหาร    | 18.0000     | 5.0000   | -        | -        | 5.0000   | 8.0000   | -        | -        | 8.0000   | -        | 5.0000 | 5.0000   | -        | -    | -       | -       |      |
| ผล  |            | 16.8224   | -           | -        | -        | -        | 6.4847   | -        | -        | 6.4847   | 10.3377  | -        | -      | 10.3377  | -        | -    | -       |         |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]               | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    |          |          | B.1.6    | C        |        |          | C        |      |         |         |      |
|   |            |           | 26%- 50%    |          |          |          |          |          |          |          |          | 26%- 50% |        |          | 26%- 50% |      |         |         |      |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 10.5500     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -    | 10.5500 | 10.5500 | -    |
|   |            | บริหาร    | 10.5500     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -      | -        | -        | -    | 10.5500 | 10.5500 | -    |
| ผล  |            | 3.3594    | -           | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 3.3594   | -      | 3.3594   | -        | -    | -       |         |      |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |          |          |      |         |         |      |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |       | ไตรมาส 2 |          |         | ไตรมาส 3 |          |       | ไตรมาส 4 |          |        |        |         |         |         |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |         | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |        |         |         |         |
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  |          | ธ.ค.     | ม.ค.    |          | ก.พ.     | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.  | ก.ค.    | ส.ค.    | ก.ย.    |
| กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ<br>รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |          | B.1.6    |         |          | B.1.6    |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 24.7700     | -        | -        | -     | -        | -        | 10.0000 | 10.0000  | -        | -     | 8.0000   | -        | 8.0000 | -      | 6.7700  | 6.7700  | -       |
|  |            | บริหาร    | 24.7700     | -        | -        | -     | -        | -        | 10.0000 | 10.0000  | -        | -     | 8.0000   | -        | 8.0000 | -      | 6.7700  | 6.7700  | -       |
|  |            | ผล        | -           | -        | -        | -     | -        | -        | -       | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |         |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
| กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 3 - หมู่ 4 และหมู่ 10 ตำบลห้วยทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]                   | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |          | B.1.6    | B.1.6   |          |          | C     |          |          | C      |        |         |         |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 10.4540     | -        | -        | -     | -        | -        | -       | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | 10.4540 | 10.4540 | -       |
|  |            | บริหาร    | 10.4540     | -        | -        | -     | -        | -        | -       | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | 10.4540 | 10.4540 | -       |
|  |            | ผล        | 10.4447     | -        | -        | -     | -        | -        | 1.5667  | -        | 1.5667   | -     | 8.8780   | -        | -      | 8.8780 | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |         |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
| กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสาย SR ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]                                    | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C       |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  |            | ผล        | C           | C        |          | B.1.3 | C        |          |         |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       | 11.2702     | -        | -        | -     | -        | -        | -       | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | 11.2702 | -       | 11.2702 |
|  |            | บริหาร    | 11.2702     | -        | -        | -     | -        | -        | -       | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -      | 11.2702 | -       | 11.2702 |
|  |            | ผล        | 11.2664     | 1.6900   | -        | -     | -        | 1.6900   | -       | -        | -        | -     | 9.5764   | 9.5764   | -      | -      | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |         |          |          |       |          |          |        |        |         |         |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สจป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |           | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3  |         |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|---------|---------|
|   |            |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.     |          | เม.ย.     | พ.ค.    | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.    |
|   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลตะกวด หมู่ 1 - หมู่ 3 ตำบลตะกวด อำเภอเมือง จังหวัดตราด [1 แห่ง]<br><จังหวัดตราด>[*งานทั้งหมด]                       | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C        |           | C       |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 100%        |          |          |       |       |          |          |      | 100%      |          | 100%      |         |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 12.0340  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 12.0340  | -        | -       | 12.0340 |
|   |            | บริหาร    |             | 12.0340  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 12.0340  | -        | -       | 12.0340 |
| ผล  |            |           | 12.0340     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | 12.0340   | -        | -         | 12.0340 | -     | -        | -        |         |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองทรายถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนตากสิน - ถนนสายท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C        |           | C       |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 76% - 99%   |          |          |       |       |          |          |      | 76% - 99% |          | 76% - 99% |         |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 19.3600  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 19.3600  | 19.3600  | -       | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 19.3600  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 19.3600  | 19.3600  | -       | -       |
| ผล  |            |           | 9.2252      | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | 9.2252    | -        | -         | 9.2252  | -     | -        | -        |         |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองหนองคล้า - สถานีจ่ายน้ำเนินเสม็ด ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานทั้งหมด]           | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C        |           | C       |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 100%        |          |          |       |       |          |          |      | 100%      |          | 100%      |         |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 20.3500  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 20.3500  | -        | 20.3500 | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 20.3500  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -        | -         | -       | -     | 20.3500  | -        | 20.3500 | -       |
| ผล  |            |           | 11.3084     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | 11.3084   | -        | -         | 11.3084 | -     | -        | -        |         |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |          |           |         |       |          |          |         |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |         |         |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          |          |         |         |         |
|  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ต.ค.     | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.    |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ถนน 314 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง - ตำบลแสนภูตาช อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 11.6086  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.6086  | -       | -       | 11.6086 |
|  |            | บริหาร    |             | 11.6086  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.6086  | -       | -       | 11.6086 |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]                     | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    | B.1.6    |          | C        |          | C        |          |          |         |         |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 15.0000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.0000  | 15.0000 | -       | -       |
|  |            | บริหาร    |             | 15.0000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 15.0000  | 15.0000 | -       | -       |
|  |            | ผล        |             | 5.7670   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.7670   | -        | -        | 5.7670   | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    | B.1.6    |          | C        |          | C        |          | 100%     |         | 100%    |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 11.0000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.0000  | -       | 11.0000 | -       |
|  |            | บริหาร    |             | 11.0000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 11.0000  | -       | 11.0000 | -       |
|  |            | ผล        |             | 5.5981   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5.5981   | -        | -        | 5.5981   | -       | -       | -       |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|---------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.    |
|   |            |           |             |          | ค.       | ค.    | ค.    |          | ค.       | ค.   | ค.    |          | ค.       | ค.   | ค.    |          | ค.       | ค.   | ค.      |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนแยกทางหลวง 3097-<br>ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม [1<br>แห่ง]<br><จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]                          | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | C           | C        |          | C     |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 14.5550     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 14.5550  | -        | -    | 14.5550 |
|   |            | บริหาร    | 14.5550     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 14.5550  | -        | -    | 14.5550 |
|   |            | ผล        | 7.8505      | -        | -        | -     | -     | -        | 4.8638   | -    | -     | 4.8638   | 2.9866   | -    | -     | 2.9866   | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบล<br>เกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]  | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | C           | C        |          | C     |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 11.9800     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 11.9800  | 11.9800  | -    | -       |
|   |            | บริหาร    | 11.9800     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 11.9800  | 11.9800  | -    | -       |
|   |            | ผล        | 6.8602      | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | 6.8602   | -    | -     | 6.8602   | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่ท้องที่การบริหารส่วนตำบล<br>เหมืองใหม่ หมู่ 3 - หมู่ 6 และ หมู่ 8 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [1<br>แห่ง]<br><จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | C           | C        |          | C     |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 14.0000     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 14.0000  | -        | -    | 14.0000 |
|   |            | บริหาร    | 14.0000     | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 14.0000  | -        | -    | 14.0000 |
|   |            | ผล        | 2.4240      | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | 2.4240   | -    | -     | -        | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |           | ไตรมาส 3  | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-----------|-----------|----------|--------|-------|----------|----------|---------|---------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค.     |           | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.    |
|   |            |           |             |          | %        |       |       |          | %        |      |           |           | %        |        |       |          | %        |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , หมู่ 15 ตำบลท่าแซะ และหมู่ 1 , หมู่ 4 - หมู่ 5 ตำบลนากะตาม อำเภота่าแซะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง]<br><จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C         | C        |        |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 51% - 75%   |          |          |       |       |          |          |      | 51% - 75% | 51% - 75% |          |        |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 17.9950  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 17.9950  | 17.9950  | -       | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 17.9950  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 17.9950  | 17.9950  | -       | -       |
| ผล  |            |           | 1.8996      | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | 1.8996    | 1.8996    | -        | -      | -     | -        | -        | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนควนหัง-ห้วยน้ำแดง หมู่ 6 ตำบลสวีประตู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C         | C        |        |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 100%        |          |          |       |       |          |          |      | 100%      |           | 100%     |        |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 14.4200  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 14.4200  | -        | 14.4200 | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 14.4200  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 14.4200  | -        | 14.4200 | -       |
| ผล  |            |           | 8.0364      | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | 8.0364    | -         | -        | 8.0364 | -     | -        | -        | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลมูโง อำเภอสู่โขง โท-ลก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]                             | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |           | C         | C        |        |       |          |          |         |         |
|   |            |           | 1% - 25%    |          |          |       |       |          |          |      | 1% - 25%  |           | 1% - 25% |        |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 23.2800  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 23.2800  | -        | -       | 23.2800 |
|   |            | บริหาร    |             | 23.2800  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -         | -         | -        | -      | -     | 23.2800  | -        | -       | 23.2800 |
| ผล  |            |           | 4.5696      | -        | -        | -     | -     | 2.4600   | 2.4600   | -    | -         | 2.1096    | -        | 2.1096 | -     | -        | -        | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |           |           |          |        |       |          |          |         |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|------|---------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย.    |
|   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 13.4500  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 13.4500  | -        | -    | 13.4500 |
|   |            | บริหาร    |             | 13.4500  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 13.4500  | -        | -    | 13.4500 |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | -        | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 5 - หมู่ 6 ตำบลพิจิตร อำเภอนาทม จังหัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]               | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |       | C        |          | C      |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 14.3000  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 14.3000  | -        | -    | 14.3000 |
|   |            | บริหาร    |             | 14.3000  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 14.3000  | -        | -    | 14.3000 |
|   |            | ผล        |             | 2.8568   | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 2.8568   | -        | 2.8568 | -     | -        | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลหนองพอก อำเภอ ชำบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง]<br><จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]             | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.5    |          | B.1.5 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |       | C        | C        |        |       |          |          |      |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 18.6400  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 18.6400  | -        | -    | 18.6400 |
|   |            | บริหาร    |             | 18.6400  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -      | -     | 18.6400  | -        | -    | 18.6400 |
|   |            | ผล        |             | 3.3525   | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | 3.3525   | -        | 3.3525 | -     | -        | -        | -    | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |        |       |          |          |      |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|---------|---------|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  | ธ.ค.  |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค.    | ก.ย.    |
|   |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านละบัว หมู่ 5 - หมู่ 6 , หมู่ 10 บ้าน<br>คามวารี และ หมู่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง]<br><จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |       | C        | B.1.6    |      | C     |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 11.4520  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 11.4520  | 11.4520  | -       | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 11.4520  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 11.4520  | 11.4520  | -       | -       |
|   |            | ผล        |             | 7.0243   | -        | -     | -     | -        | 2.8097   | -    | -     | 2.8097   | 4.2146   | -    | -     | 4.2146   | -        | -       | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 เชียงคาน-<br>ปากชม บ้านนาแบ่น ตำบลบุษสม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]                           | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 19.3950  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 19.3950  | -        | 19.3950 | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 19.3950  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 19.3950  | -        | 19.3950 | -       |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -       | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหยวก - บ้านหาลี่ ตำบลบ้านหยวก<br>อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6 | C        | C        |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |       | B.1.6    | B.1.6    |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 24.6760  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 24.6760  | -        | -       | 24.6760 |
|   |            | บริหาร    |             | 24.6760  | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | 24.6760  | -        | -       | 24.6760 |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -    | -     | -        | -        | -       | -       |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |       |       |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |         |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |          | ไตรมาส 2 |          |          | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |          |          | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |         |         |         |         |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|   |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 |          |          |         |         |         |         |
|   |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | ด.ค.     | พ.ย.    | ธ.ค.    | ม.ค.    | ก.พ.    |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 บ้านดอน - หนองโพนยางลาดรัตนวาปี ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]               | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3    |          | B.1.6    | B.1.6    |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 17.2560  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 17.2560  | 17.2560 | -       | -       |         |
|   |            | บริหาร    |             | 17.2560  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 17.2560  | 17.2560 | -       | -       |         |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด และ หมู่ 5 บ้านกุดแซ่ ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 12.9000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 12.9000 | -       | 12.9000 | -       |
|   |            | บริหาร    |             | 12.9000  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 12.9000  | -       | 12.9000 | -       |         |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และ หมู่ 13 บ้านเพชร ตำบลจามแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานทั้งหมด]                               | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5    | B.1.6    | C        | C        |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   |            | ผล        | D1.3        | D1.3     |          | D1.3     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 22.9500  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 22.9500 | -       | -       | 22.9500 |
|   |            | บริหาร    |             | 22.9500  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 22.9500  | -       | -       | 22.9500 |         |
|   |            | ผล        |             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -       | -       | -       |         |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |         |

แบบจัดท่าแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 |          |       | ไตรมาส 2 |          |       | ไตรมาส 3 |          |        | ไตรมาส 4 |          |        |         |      |      |         |
|--|------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|------|------|---------|
|  |            |           |             | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |       | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |        | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |        |         |      |      |         |
|  |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.  |          | ธ.ค.     | ม.ค.  |          | ก.พ.     | มี.ค.  |          | เม.ย.    | พ.ค.   | มิ.ย.   | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.    |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 17 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]                                 | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | ผล        | C           | B.1.3    |          | B.1.3 |          | B.1.6    | B.1.6 |          |          | C      | C        |          |        |         |      |      |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 25.1260  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 25.1260 | -    | -    | 25.1260 |
|  |            | บริหาร    |             | 25.1260  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 25.1260 | -    | -    | 25.1260 |
|  |            | ผล        |             | 5.0557   | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | 5.0557 | -        | -        | 5.0557 | -       | -    | -    |         |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |       |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 - หมู่ 8 , หมู่ 10 และ หมู่ 11 ตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | ผล        | C           | C        |          | B.1.3 | C        |          |       |          |          | C      | C        |          |        |         |      |      |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 18.0300  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 18.0300 | -    | -    | 18.0300 |
|  |            | บริหาร    |             | 18.0300  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 18.0300 | -    | -    | 18.0300 |
|  |            | ผล        |             | 5.0334   | 1.5140   | -     | -        | 1.5140   | -     | -        | -        | 3.5194 | -        | 2.0191   | 1.5002 | -       | -    | -    |         |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |       |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
| กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ<br>รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , หมู่ 4 , หมู่ 6 และ หมู่ 21 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | บริหาร    | C           | B.1.6    | B.1.4    | B.1.5 | B.1.6    | C        | C     |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  |            | ผล        | B.1.6       | B.1.3    |          | B.1.3 |          | B.1.6    | B.1.6 |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 18.6000  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 18.6000 | -    | -    | 18.6000 |
|  |            | บริหาร    |             | 18.6000  | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | 18.6000 | -    | -    | 18.6000 |
|  |            | ผล        |             | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -        | -        | -      | -        | -        | -      | -       | -    | -    |         |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |          |       |          |          |       |          |          |        |          |          |        |         |      |      |         |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กายประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ   | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |          |         | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3  | ไตรมาส 3  |         |         | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |          |      |  |
|---|------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|------|--|
|   |            |           |             |          | ด.ค.     | พ.ย.     | ธ.ค.    |          | ม.ค.     | ก.พ.    | มี.ค.    |           | เม.ย.     | พ.ค.    | มิ.ย.   |          | ก.ค.     | ส.ค.     | ก.ย. |  |
|   |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42  | การใช้จ่าย | พรบ       | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   | การใช้จ่าย | พรบ       | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร<br>รายการ : งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
|   |            | ผล        | C           |          |          |          |         | C        | C        |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 226.2000    | 20.0000  | -        | 20.0000  | -       | 30.0000  | -        | 30.0000 | -        | 68.7226   | 30.0000   | -       | 38.7226 | 107.4774 | -        | 107.4774 | -    |  |
|   |            | ผล        | -           | -        | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
| ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา  | การใช้จ่าย | พรบ       | 917.4187    | 342.9257 | 142.9257 | 150.0000 | 50.0000 | 357.8959 | 150.0000 | 50.0000 | 157.8959 | 216.5971  | 126.1841  | 90.4130 | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 917.4187    | 342.9257 | 142.9257 | 150.0000 | 50.0000 | 357.8959 | 150.0000 | 50.0000 | 157.8959 | 216.5971  | 126.1841  | 90.4130 | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | ผล        | 661.9434    | 496.4910 | -        | 398.3802 | 98.1107 | 42.9663  | -        | 30.9036 | 12.0627  | 122.4861  | 73.6745   | -       | 48.8115 | -        | -        | -        | -    |  |
| สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป   | การใช้จ่าย | พรบ       | 917.4187    | 342.9257 | 142.9257 | 150.0000 | 50.0000 | 357.8959 | 150.0000 | 50.0000 | 157.8959 | 216.5971  | 126.1841  | 90.4130 | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 917.4187    | 342.9257 | 142.9257 | 150.0000 | 50.0000 | 357.8959 | 150.0000 | 50.0000 | 157.8959 | 216.5971  | 126.1841  | 90.4130 | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | ผล        | 661.9434    | 496.4910 | -        | 398.3802 | 98.1107 | 42.9663  | -        | 30.9036 | 12.0627  | 122.4861  | 73.6745   | -       | 48.8115 | -        | -        | -        | -    |  |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาถิ่นตั้ง(ลิเกา-ปาก<br>เมง) อำเภอถิ่นตั้ง - ลิเกา จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]                                     | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
|   |            | บริหาร    | C           | C        | C        |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |
|   |            | ผล        | 76% - 99%   |          |          |          |         |          |          |         |          | 76% - 99% | 76% - 99% |         |         |          |          |          |      |  |
|   | การใช้จ่าย | พรบ       | 18.2786     | 18.2786  | 18.2786  | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | บริหาร    | 18.2786     | 18.2786  | 18.2786  | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
|   |            | ผล        | 11.3473     | -        | -        | -        | -       | 11.3473  | -        | -       | 11.3473  | -         | -         | -       | -       | -        | -        | -        | -    |  |
| หมายเหตุ  |            |           |             |          |          |          |         |          |          |         |          |           |           |         |         |          |          |          |      |  |

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ  | สถานภาพ    | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1  |          |          | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2  |          |         | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3  |          |         | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4  |      |      |           |
|--|------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------|------|-----------|
|  |            |           |             |          | ต.ค.      | พ.ย.     | ธ.ค.     |          | ม.ค.      | ก.พ.     | มี.ค.   |          | เม.ย.     | พ.ค.     | มิ.ย.   |          | ก.ค.      | ส.ค. | ก.ย. |           |
|  |            |           |             |          | 76% - 99% |          |          |          | 76% - 99% |          |         |          | 76% - 99% |          |         |          | 76% - 99% |      |      | 76% - 99% |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย<br>รายการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี-เพี้ยะ-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง-โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  |            | ผล        | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 708.7271 | 274.6471  | 124.6471 | 150.0000 | -        | 307.8959  | 150.0000 | -       | 157.8959 | 126.1841  | 126.1841 | -       | -        | -         | -    | -    | -         |
|  |            | บริหาร    |             | 708.7271 | 274.6471  | 124.6471 | 150.0000 | -        | 307.8959  | 150.0000 | -       | 157.8959 | 126.1841  | 126.1841 | -       | -        | -         | -    | -    | -         |
|  |            | ผล        |             | 556.4820 | 452.5205  | -        | 393.3802 | 59.1403  | 30.9036   | -        | 30.9036 | -        | 73.0579   | 24.2464  | -       | 48.8115  | -         | -    | -    | -         |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |           |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
| กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย<br>รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]   | สถานะ      | พรบ       | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  |            | บริหาร    | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  |            | ผล        | C           | C        | C         |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |
|  | การใช้จ่าย | พรบ       |             | 190.4130 | 50.0000   | -        | -        | 50.0000  | 50.0000   | -        | 50.0000 | -        | 90.4130   | -        | 90.4130 | -        | -         | -    | -    | -         |
|  |            | บริหาร    |             | 190.4130 | 50.0000   | -        | -        | 50.0000  | 50.0000   | -        | 50.0000 | -        | 90.4130   | -        | 90.4130 | -        | -         | -    | -    | -         |
|  |            | ผล        |             | 94.1140  | 43.9705   | -        | 5.0000   | 38.9705  | 0.7154    | -        | -       | 0.7154   | 49.4282   | 49.4282  | -       | -        | -         | -    | -    | -         |
| หมายเหตุ   |            |           |             |          |           |          |          |          |           |          |         |          |           |          |         |          |           |      |      |           |

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|                         |         |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |

หมายเหตุ\*

|  |
|--|
| <p>สถานภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1 = จ้างเหมา &gt;&gt; สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2 = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบสรุปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง</li> <li>- B.1.3 = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4 = จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding</li> <li>- B.1.5 = จ้างเหมา &gt;&gt; อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6 = จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.1.2 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.1.3 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; ยกเลิก</li> <li>- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> </ul> |
|--|

|   |
|---|
| <p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1% - 25%</li> <li>26% - 50%</li> <li>51% - 75%</li> <li>76% - 99%</li> <li>100%</li> </ul> |
|---|

[ev63revmis002\_1\_adj\_sheet2] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.8ขึ้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เข้มเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602  งบกลาง  รายงานผล

แผนงาน : รหัส : \_\_\_\_\_

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รหัส : \_\_\_\_\_

ผลผลิต /โครงการ : รหัส : \_\_\_\_\_

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : รหัส : \_\_\_\_\_

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|                         |         |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
| ไม่พบข้อมูล             |         |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

ผู้รายงาน.....

(น.ส.นุชนาถ เข้มเมืองปัก)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:13:59:33

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เข้มเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20

หมายเหตุ\*

|   |
|---|
| <p>สถานะภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1. = จ้างเหมา &gt;&gt; สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2. = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบคู่รายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง</li> <li>- B.1.3. = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4.= จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding</li> <li>- B.1.5.= จ้างเหมา &gt;&gt; อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6.= จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1.= งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1. = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.1.2. = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> <li>- D.1.3 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; ยกเลิก</li> <li>- D.2. = เพลียจ่าย - D.2.1 = เพลียจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.2.2. = เพลียจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> </ul> |
|---|

|   |
|---|
| <p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1% - 25%</li> <li>26% - 50%</li> <li>51% - 75%</li> <li>76% - 99%</li> <li>100%</li> </ul> |
|---|

[ev63revmis002\_1\_adj\_sheet3] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.8ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เข้มเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายงานแผน  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602  งบกลาง  รายงานผล  
 แผนงาน : รหัส :  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รหัส :  
 ผลผลิต /โครงการ : รหัส :  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ : รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 |      |      | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 |      |       | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 |      |       | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 |      |      |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|------|
|                         |         |           |             |          | ต.ค.     | พ.ย. | ธ.ค. |          | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. |          | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. |          | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |
| ไม่พบข้อมูล             |         |           |             |          |          |      |      |          |          |      |       |          |          |      |       |          |          |      |      |

ผู้รายงาน.....

(น.ส.นุชนาถ เข้มเมืองปัก)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:13:59:33

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เข้มเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา:14:09:20

หมายเหตุ\*

สถานภาพการดำเนินงาน  
 - A = ยังไม่ดำเนินการ  
 - B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec  
 - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง  
 - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
 - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding  
 - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)  
 - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา  
 - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ  
 - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว  
 - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ  
 - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.  
 - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.  
 - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก  
 - D.2 = เพลียจ่าย - D.2.1 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.  
 - D.2.2 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.

Progress การดำเนินงาน  
 ยังไม่ดำเนินงาน  
 1% - 25%  
 26% - 50%  
 51% - 75%  
 76% - 99%  
 100%