



กองงบประมาณลงทุน

รับที่ ๕๑๕๑
วันที่ 29 ต.ค. 2564
เวลา

ผชง.
เลขรับที่ ๒๖๖๔๗
วันที่ 25 ต.ค. 2564
เวลา 10:00

เลขรับที่ ๒๖๖๒๖
วันที่ 5 ต.ค. 2564
เวลา 17 พ.ย. 2564

บันทึกข้อความ

14 พ.ย. 2564

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
รับที่ 47-65
วันที่ 27 ต.ค. 2564
เวลา

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ ก.ป.ด.อ. โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๘๘

ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๗๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ ก.ป.ด.อ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รผบ. รผผ. รผง. รผว. รปก.๑-๕ ผชล. ผชท. ผชต. และ ผชส.

ตามที่ ก.ป.ด.อ. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ก.ป.ด.อ. ได้คะแนนอยู่ในระดับ A = ๙๓.๙๔ คะแนน และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าการได้มอบนโยบายในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้การประเมิน ITA ของ ก.ป.ด.อ. ประจำปี ๒๕๖๕ ต้องมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA หรือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป นั้น

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ ก.ป.ด.อ. ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการประเมิน ITA ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ ก.ป.ด.อ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นการย้ำเตือนถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งปฏิทินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ ก.ป.ด.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ "AA" จึงขอความร่วมมือทุกสายงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ก่อนที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินฯ เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ก.ป.ด.อ. นำไปตอบแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามต่อไป

(เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จกขอคุณยิ่ง

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ ก.ป.ด.อ.

เรียน ผชง. ผอ.ผังบ. ผอ.ผังง.

หน้าห้อง รผง.

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

เพื่อดำเนินการ จัดเก็บ/แจ้งเวียน/Scan

กองงบประมาณท่าอากาศยาน กองงบประมาณลงทุน งานธุรการ

(นายวิโรจน์ ไบแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

(นางสาววราพร เจริญวัฒน์โพธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

(นางลัดดาพรรณ แสงเจือ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผ่อง.
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

14/11/65

(นางสาววารุณี หับยั้ง)

หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ผ่อง.

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์
ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รมง.
ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 โดยทำการเปรียบเทียบแผนและผล
พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. นั้น

บัดนี้ กมล. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รายงานไตรมาส
และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
พร้อมเปรียบเทียบแผนและผล พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผล
การปฏิบัติงานฯ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ หรือ
ที่ <https://cloudrive.pwa.co.th/s/yRq7HGxoBmsB842>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ
โปรดนำเรียน รมง. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กมล. จะได้นำส่ง
ข้อมูลให้กองกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เชษฐ์เดช 14 พ.ย. 2565

(นางสาวนุชชาต เจริญเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 รายงานไตรมาส

เรียน นางปวีณา
เพื่อ ดำเนิน กว ๑๐๑
รชชกน.

12/11/65

(นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลาย)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของผู้ว่าการ (การเงิน)

เรียน ผอ.กปส.

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

เชษฐ์เดช 22 พ.ย. 2565

(นางสาวนุชชาต เจริญเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

เรียน ผอ.ชง.

เพื่อโปรดนำเรื่อง รพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กวด. เลขที่ ๑๑๑๓ ส่งข้อมูล ให้ กปส. ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

14 พ.ย. 65

(นางสาววราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

เรียน รชช.

เพื่อโปรดนำเรื่องให้ขอความเห็นชอบ
ตามที่ กวด. เลขที่ ๑๑๑๓ ไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

22/11

(นางทิวาภรณ์ สฤทธิพันธ์ธาวาทย์)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

14 พ.ย. 2565

เห็นชอบ

14/11/65

(นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์)

14/11/65

การประปาส่วนภูมิภาค
เปรียบเทียบแผน/ผล ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	10,901.405	6,008.426	4,161.007
- งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	10,876.481	5,983.502	4,136.586
- งานก่อสร้างหลังรับโอน	24.924	24.924	24.421
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	14,915.040	5,391.574	5,130.840
2.1 แผนระยะยาว	5,616.459	2,002.960	1,716.717
- งานปรับปรุงเส้นท่อ	586.664	402.859	428.503
- งานวางท่อขยายเขต	1,158.315	786.568	793.607
- งานพัฒนาแหล่งน้ำ	-	-	-
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ และบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน)	2,491.480	777.533	471.278
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	-	-	-
- สัญญาเช่ารายได้หลัก	1,380.000	36.000	23.329
2.2 อนุมัติรายปี	9,298.581	3,388.614	3,414.123
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,751.048	855.836	841.252
- งานลดน้ำสูญเสีย	1,412.888	600.000	618.839
- งานติดตั้งไฟฟ้า	80.985	45.000	47.295
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,574.191	1,178.573	1,180.968
- งานย้ายแนวท่อ	112.076	102.205	59.928
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ	349.965	250.000	179.516
- ที่ดิน	1,417.920	200.000	40.380
- ครุภัณฑ์	152.878	52.000	74.463
- สัญญาเช่ารายได้หลัก	1,446.630	105.000	371.482
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	977.380	400.000	275.005
รวมทั้งสิ้น	26,793.825	11,800.000	9,566.852

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,650.777	3,109.582	2,733.639
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	14,855.676	4,886.871	4,224.708
เงินกู้ในประเทศ	8,287.372	3,803.547	2,608.505
รวมทั้งสิ้น	26,793.825	11,800.000	9,566.852

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางดำเนินการ
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 9,566.852 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.08 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 11,800.000 ล้านบาท โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อ ให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว (ก่อนนี้แล้ว)
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลให้ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในการจัดหาแรงงาน ช่าง และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้งานล่าช้ากว่าแผน
6. อื่นๆ เช่น ความล่าช้าของโครงการเกิดจากพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความปลอดภัยต่อผู้รับจ้าง (พื้นที่เสี่ยงภัย/เสี่ยงอันตราย) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้

จาก ปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อ ให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว (ก่อนนี้แล้ว)	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมประมาณราคา และทำความเข้าใจราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปรายการเดิม พร้อมประมาณราคาและทำความตกลงราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
5. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลให้ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในการจัดหาแรงงานช่าง และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้งานล่าช้ากว่าแผน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีการปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องตามสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 พร้อมประสานและหารือแนวทางการก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
6. อื่นๆ เช่น ความล่าช้าของโครงการเกิดจากพื้นที่ก่อสร้างไม่มีความปลอดภัยต่อผู้รับจ้าง (พื้นที่เสี่ยงภัย/เสี่ยงอันตราย) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อให้ความอนุเคราะห์ดูแลด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับจ้าง/ผู้ดูแล/ผู้ควบคุมโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป