

- งานธุรการ
 งานงบประมาณลงทุนเงินอุดหนุน
 งานงบประมาณลงทุนเงินรายได้และเงิน
 งานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผ่อง.
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

13/11/66

(นางสาววารุณี ทับยัง)
หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

๒๖๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

เรียน ผอ.ผ่อง.


ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปท. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์
ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รณง.
ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปท. นั้น

บัดนี้ กมล. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ
ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/MnTnqXMYwRLHSXe>
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ
โปรดนำเรียน รณง. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กมล. จะได้นำส่ง
ข้อมูลให้กองป้องกันกฏจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป
จะขอบคุณยิ่ง

๒๖๒๓. ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส

๑๖ ๑๓/๑๑/๖๖ / ๑๓/๑๑/๖๖
เพื่อส่งเอกสาร

๑๓/๑๑/๖๖

(นางสาววารุณี ทับยัง)
หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ง.

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณานำเสนอ รณง.
ให้เห็นชอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 รายไตรมาส ตามที่เสนอ
เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลให้ กปท. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๒๖๒๓ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

๔. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๕)” และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๔ ปี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม) และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕” และนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวนสายงานละ ๓ คน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕” และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(เอกสารแนบ ๔)

๕. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ให้ความรู้เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖” และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ประเมินได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส และเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ คน


๕.๒ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน (เครื่องมือหนึ่งในการประเมิน ITA) ซึ่งเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากร กปภ. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปภ.เขต ๑-๑๐

โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเมิน ITA ของ กปภ. รวมถึง ค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

(เอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๑-๓ และอนุมัติตามข้อพิจารณา ๔-๕ เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


- เห็นชอบข้อ ๑.-๓
- อนุมัติข้อ ๔.- ๕. ตามที่ ททบ.เสนอ


(นายวิบูลย์ วงสกุล)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
30 ก.ย. 2565



การประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ • บิน • พึ่ง • ยืน • ยืน • ยืน • ยืน


(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก)
รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

เรียน รณง.
เพื่อโปรดใช้ตามหนังสือ
ฉบับที่ กงฉ. 18701/ว.ร
ฉ.ร.ร.ร.

ฉ.ร.ร.

(นางทีฆาภรณ์ สฤทธิพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)
14 พ.ย. 2566

เห็นชอบ


ฉ.ร.ร.

(นางทีฆาภรณ์ สฤทธิพันธ์)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (การเงิน)
14 พ.ย. 2566

เรียน ผอ.กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
สายงาน รณง. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงาน ฯ
<https://clouddrive.pwa.co.th/s/nYGwaFQ2xXi4oLL>
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ศุภเสถ 19 พ.ย. 2566

(นางสาวนุชนาถ เขียมเมืองปึก)
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส

เรียน ผอ. กง. กง. กง.

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.

ฉ.ร.ร.

(นายวสุชน อังศุนาค)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

16 พ.ย. 2566

การประปาส่วนภูมิภาค
เปรียบเทียบแผน/ผล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	อนุมัติดำเนินการ	อนุมัติเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่าย
1. งบลงทุนที่เป็นโครงการ	10,300.981	5,066.557	3,841.689
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	10,300.981	5,066.557	3,841.689
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน			
2. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ	12,736.562	5,122.443	4,568.812
2.1 อนุมัติรายปี	7,179.609	3,050.725	2,751.030
- ที่ดิน	1,661.379	75.210	121.289
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	1,280.205	839.678	748.405
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	1,298.074	578.952	673.401
- งานติดตั้งไฟฟ้าฯ	81.328	56.320	41.658
- งานปรับปรุงเส้นท่อ (ย้ายแนวท่อ) ฯ	28.667	28.667	20.720
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	2,101.747	1,013.083	997.021
- ครุภัณฑ์	244.677	144.804	95.244
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	394.940	226.011	42.790
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	88.592	88.000	10.502
2.2 แผนระยะยาว	5,556.953	2,071.718	1,817.782
- งานปรับปรุงเส้นท่อ	265.994	207.918	238.387
- งานวางท่อขยายเขต	1,118.360	820.400	910.395
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	80.466	31.819	18.168
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นท่อ)	2,117.948	757.331	634.567
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	33.250	33.250	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	1,940.935	221.000	16.265
3. สัญญาเช่า ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	2,910.697	371.000	230.110
รวมทั้งสิ้น	25,948.240	10,560.000	8,640.611
สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ			
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,827.988	3,155.085	2,968.976
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	15,128.743	4,750.383	3,953.549
เงินกู้ในประเทศ	6,991.509	2,654.532	1,718.086
รวมทั้งสิ้น	25,948.240	10,560.000	8,640.611

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางดำเนินการ
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 8,640.611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จำนวน 10,560.000 ล้านบาท โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ ดังนี้

1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อ ให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. อื่นๆ
 - หน่วยงานเอกชนไม่ยินยอมให้ใช้วิธีการขุดวางท่อผ่านทางเชื่อมเข้า-ออก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการตันท่อตลอดแทน

จาก ปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
1. หน่วยงานภายนอกมีปัญหาติดขัดการส่งมอบพื้นที่วางท่อ ให้ กปภ. ภายหลังจากได้รับอนุญาตไว้ก่อนแล้ว	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการติดตามและประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
2. หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
3. ความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงาน/โครงการของหน่วยงานราชการหรือเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้างตามความเห็นของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ พร้อมประมาณราคา และทำความตกลงราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางดำเนินการของผู้รับผิดชอบโครงการ
4. ความจำเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเข้าพื้นที่ดำเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปรายการเดิม พร้อมประมาณราคา และทำความตกลงราคากับผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป
5. อื่นๆ - หน่วยงานเอกชนไม่ยินยอมให้ใช้วิธีการขุดวางท่อผ่านทางเชื่อมเข้า-ออก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการตันท่อลอดแทน	ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง พร้อมประมาณราคา และทำความตกลงราคากับผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขสัญญาและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาของโครงการต่อไป