



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก.
วันที่ 25 ต.ค. 2563
เวลา

กองบริการกลาง
เลขที่ 2727
วันที่ 21 ต.ค. 2563
เวลา 11.27

บันทึกข้อความ

รพช.
เลขรับ 9366
วันที่ 21 ต.ค. 2563
เวลา

พชช.
เลขรับที่ 2218
วันที่ 21 ต.ค. 2564

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก. โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๘๘

ที่ มท ๕๕๖๒๒-๒/๙๐๒ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ และเสนอชื่อบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓”

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้วย ผู้ว่าการได้เห็นชอบต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก.
ที่ มท ๕๕๖๐๐/๑๘๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี ๒๕๖๔ ปฏิทินการดำเนินงานฯ และขออนุมัติดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล
คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก. จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ก.ป.ก.
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ก.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการตามแผนฯ
และรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นไตรมาส

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลใน
โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ กรอกประวัติผู้ที่สมควรได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” ตามแบบส่วนที่ ๑ และนำเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผู้ที่เสนอชื่อ ตามแบบส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใน
โครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๓” และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชา
จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน ตามส่วนที่ ๓

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
หน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวน ๓ คน และจัดส่งให้งานส่งเสริม
จรรยาบรรณ หรือที่ muanfunj@pwa.co.th ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (หากพ้นจากกำหนดจะไม่รับ
พิจารณา) และจะได้รวบรวมนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก. พิจารณาคัดเลือก
รอบสุดท้าย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา ก.ป.ก. ครบรอบ ๔๒ ปี ในวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ <https://anticor.co.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- กองงบประมาณทำการ
- กองงบประมาณลงทุน
- งานธุรการ
-

(นายวัฒนา วัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการกองวินัยและส่งเสริมจรรยาบรรณ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก.

(นางกัญดาธรรม แสงเจือ)

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของ ก.ป.ก.”

การประปาส่วนภูมิภาค
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)		ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มี.ค.64)		ไตรมาส 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64)		ไตรมาส 4 (ก.ค.64-ก.ย.64)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.งบลงทุนที่เป็นโครงการ	4,962.890	3,205.760	408.444	1,364.684	492.046	771.533	664.668	1,069.543	3,397.732	-
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	4,909.009	3,169.375	408.444	1,345.564	492.046	760.327	652.060	1,063.484	3,356.459	
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	53.881	36.385	-	19.120	-	11.206	12.608	6.059	41.273	
2. งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)	5,493.434	3,157.564	291.556	905.161	307.954	1,098.538	1,035.332	1,153.865	3,858.592	-
2.1 แผนระยะยาว	2,216.253	1,316.729	127.164	437.457	145.270	386.348	429.701	492.924	1,514.118	-
- ปรับปรุงเส้นท่อ	547.939	308.575	43.074	92.240	42.670	67.377	77.219	148.958	384.976	
- วางท่อขยายเขต	666.051	552.613	23.731	125.392	70.558	154.266	116.585	272.955	455.177	
- ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	98.575	54.390	4.871	14.871	9.083	38.397	4.230	1.122	80.391	
- ก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	343.610	268.520	19.886	189.319	15.325	47.912	97.459	31.289	210.940	
- งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	560.078	132.631	35.602	15.635	7.634	78.396	134.208	38.600	382.634	
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Upgrade SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 อนุมัติรายปี	3,277.181	1,840.835	164.392	467.704	162.684	712.190	605.631	660.941	2,344.474	-
- หมวดที่ดิน	359.616	38.819	-	38.819	-	-	-	-	359.616	
- หมวดสิ่งก่อสร้าง	1,638.760	700.712	80.858	207.594	66.971	187.344	398.677	305.774	1,092.254	
- หมวดสิ่งก่อสร้าง-สัญญาเช่า	102.165	154.165	-	-	-	154.165	-	-	102.165	
- หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	22.985	-	-	-	-	-	0.273	-	22.712	
- หมวดยานพาหนะ	2.188	-	-	-	0.050	-	0.239	-	1.899	
- หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	47.624	55.184	1.487	3.986	4.166	28.462	2.059	22.736	39.912	
- หมวดวิจัยและพัฒนา	134.635	59.008	5.000	28.303	2.527	17.880	54.730	12.825	72.378	
- หมวดลงทุนอื่น ๆ (EW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- หมวดสำรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	969.208	832.947	77.047	189.002	88.970	324.339	149.653	319.606	653.538	
3. สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	706.676	354.421	-	-	-	354.421	-	-	706.676	
รวมทั้งสิ้น	11,163.000	6,717.745	700.000	2,269.845	800.000	2,224.492	1,700.000	2,223.408	7,963.000	-

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ


เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,673.780	2,880.839	305.696	1,274.843	318.505	712.675	645.003	893.321	2,404.576	
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	5,144.514	2,552.681	205.032	612.827	194.657	1,181.551	829.314	758.303	3,915.511	
เงินกู้ในประเทศ	2,344.706	1,284.225	189.272	382.175	286.838	330.266	225.683	571.784	1,642.913	
รวมทั้งสิ้น	11,163.000	6,717.745	700.000	2,269.845	800.000	2,224.492	1,700.000	2,223.408	7,963.000	-

หมายเหตุ : แผนเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า ทั้งสิ้น 808.841 ล้านบาท ประกอบด้วย หมวดก่อสร้าง-สัญญาเช่า ตามข้อ 2 เท่ากับ 102.165 และสัญญาเช่า ตามข้อ 3 เท่ากับ 706.676 ล้านบาท

โดยมีผลเบิกจ่ายตามสัญญาเช่า ทั้งสิ้น 508.606 ล้านบาท ประกอบด้วย หมวดสิ่งก่อสร้าง-สัญญาเช่า ตามข้อ 2 เท่ากับ 154.165 และสัญญาเช่า ตามข้อ 3 เท่ากับ 354.441 ล้านบาท

[ev63rcsmis001_adj_auto] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.6ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ .2564 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชมา เจริญเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:10:42:54)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แบบ สป.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,859.1476	2,859.1476	1,772.9307	531.9249	531.9249	833.7019	897.6489	897.6489	390.2508	571.8295	571.8295	548.9780	857.7443	857.7443	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน		2,859.1476	2,859.1476	1,772.9307	531.9249	531.9249	833.7019	897.6489	897.6489	390.2508	571.8295	571.8295	548.9780	857.7443	857.7443	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมิโนเวตเพื่อ เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนำอยู่ชุมชนมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งพื้นที่อนุจักร์ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมิโนเวศระดับภาค จำนวน 1 ภาค ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิโนเวศอย่าง ยั่งยืน		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองมีระบบจัดการ สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต) ภายในปี 2565																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	-
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลลัพธ์ที่ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น																
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5	3.5											3.5	3.5	
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,849,367.52	2,849,367.52											2,849,367.52	2,849,367.52	
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า		0.4	0.4											0.4	0.4	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัว เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.8	4.8											4.8	4.8	
เดิมปีงบประมาณ : 2564	ล้านบาท	0.00	0.00											0.00	0.00	

- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ ลดลงต่ำกว่า		0.42	0.42											0.42	0.42	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.02	3.02											3.02	3.02	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	94,273.22	94,273.22											94,273.22	94,273.22	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลงต่ำกว่า		0.445	0.445											0.445	0.445	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.5	6.5											6.5	6.5	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,257,110.91	2,257,110.91											2,257,110.91	2,257,110.91	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก น้อยกว่า		0.397	0.397											0.397	0.397	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5	3.5											3.5	3.5	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	1,060,219.06	1,060,219.06											1,060,219.06	1,060,219.06	
- เชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงต่ำกว่า		0.446	0.446											0.446	0.446	
- เชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3	3											3	3	
- เชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	741,577.20	741,577.20											741,577.20	741,577.20	
- เชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลงต่ำกว่า		0.417	0.417											0.417	0.417	
เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		1,097.4672	1,097.4672	623.4307	248.9944	248.9944	268.0692	299.7392	299.7392	65.5546	219.4934	219.4934	289.8069	329.2402	329.2402	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.50	3.50											3.50	3.50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า		0.400	0.400											0.400	0.400	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.80	4.80											4.80	4.80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้] สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า		0.420	0.420											0.420	0.420	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ชายแดน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.02	3.02											3.02	3.02	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า		0.445	0.445											0.445	0.445	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก ขยายตัวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	6.50	6.50											6.50	6.50	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก น้อยกว่า		0.397	0.397											0.397	0.397	

รายจ่ายลงทุน		60.8440	60.8440	12.6712	-	-	-	26.0000	26.0000	-	23.3000	23.3000	12.6712	11.5440	11.5440	-
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาค		15.8270	15.8270	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	6.0000	6.0000	-	4.8270	4.8270	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง	1	1												1	1	
รายจ่ายลงทุน		15.8270	15.8270	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	6.0000	6.0000	-	4.8270	4.8270	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน		38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคตะวันออก)		38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคตะวันออก)	2	2												2	2	
รายจ่ายลงทุน		38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และ		31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
แนวระเบียบเศรษฐกิจ		31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)		31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ	แห่ง	2	2											2	2	
รายจ่ายลงทุน		31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
แนวทางการค้าในวงงาน : 9.1.4 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		424.0641	424.0641	155.8573	45.0731	45.0731	23.3045	125.2280	125.2280	12.3684	86.9980	86.9980	120.1845	166.7650	166.7650	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.0	15.0											15.0	15.0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้] รายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	20	20											20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10											10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้ชายแดน] มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ชายแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4											4	4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20											20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] รายได้จากการท่องเที่ยว ขยายตัว	ร้อยละ	10	10											10	10	
ไม่ต่ำกว่า																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] รายได้การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	12											12	12	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ															
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์		7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง)		7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	1	1											1	1	
รายจ่ายลงทุน		7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน		23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ(ภาคใต้ชายแดน)		23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ	1	1												1	1	
อาคาร																
รายจ่ายลงทุน		23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา		97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-
และวัฒนธรรม		97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง)		97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบปรับอากาศ	แห่ง	6	6											6	6	
รายจ่ายลงทุน		97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสาธารณสุขภาคใต้ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8,760 ครั้ง/เดือน/ไร่ 1) ระบบประปาเพิ่มขึ้น 11 แห่ง 2) ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8,760 ครั้ง/เดือน/ไร่																	
โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ		149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	3	3											3	3		
รายจ่ายลงทุน		149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-	


แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,027.9156	1,027.9156	230.6850	31.3086	31.3086	7.2918	482.6492	482.6492	59.5386	205.5831	205.5831	163.8546	308.3747	308.3747	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อ การจัดการอย่างสมดุล ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค และสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมและอุทกภัย																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	67,162	67,162					3150	3150		1950	1950		62062	62062	
- เติบโตปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	357,540	357,540		6000	6000		16400	16400		19060	19060		316080	316080	
- เติบโตปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ปริมาณการเก็บกักน้ำปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์ เมตร	157.89	157.89											157.89	157.89	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	98,841	98,841											98,841	98,841	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	811,595	811,595											811,595	811,595	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ร่องน้ำ	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันตลิ่ง	เมตร	113,969	113,969											113,969	113,969	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	133	133											133	133	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	20,900	20,900											20,900	20,900	
- ตัวชี้วัดภาพรวม : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่าง สมดุล	ลุ่มน้ำ	25	25											25	25	
เป้าหมาย : 12.1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำ สำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุก ภาคส่วน		1,027.9156	1,027.9156	230.6850	31.3086	31.3086	7.2918	482.6492	482.6492	59.5386	205.5831	205.5831	163.8546	308.3747	308.3747	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	67,162	67,162											67,162	67,162	
แนวทางการดำเนินงาน : 12.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและ ขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค		1,027.9156	1,027.9156	230.6850	31.3086	31.3086	7.2918	482.6492	482.6492	59.5386	205.5831	205.5831	163.8546	308.3747	308.3747	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	แห่ง	781	781											781	781	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	61,462	61,462											61,462	61,462	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจ		1,016.6928	1,016.6928	219.4622	22.8118	22.8118	-	482.6492	482.6492	55.6076	202.8571	202.8571	163.8546	308.3747	308.3747	-
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		409.0290	409.0290	70.4251	-	-	-	187.3585	187.3585	4.1215	63.6835	63.6835	66.3036	157.9870	157.9870	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ จ่ายน้ำ	แห่ง	26	26											26	26	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ จ่ายน้ำครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	29,115	29,115											29,115	29,115	
รายจ่ายลงทุน		409.0290	409.0290	70.4251	-	-	-	187.3585	187.3585	4.1215	63.6835	63.6835	66.3036	157.9870	157.9870	-
คิดรวม : ค่าใช้จ่ายขยายผลด้านอื่นๆ		229.1890	229.1890	94.4825				141.0240	141.0240	22.0161	54.9850	54.9850	62.4655	42.7900	42.7900	

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	10,847	10,847												10,847	10,847	
รายจ่ายลงทุน		239.1890	239.1890	84.4826	-	-	-	141.0240	141.0240	22.0161	54.3850	54.3850	62.4665	43.7800	43.7800	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		368.4748	368.4748	64.5545	22.8118	22.8118	-	154.2667	154.2667	29.4700	84.7886	84.7886	35.0844	106.6077	106.6077	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	8	8												8	8	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายครัวเรือน ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	21,500	21,500												21,500	21,500	
รายจ่ายลงทุน		368.4748	368.4748	64.5545	22.8118	22.8118	-	154.2667	154.2667	29.4700	84.7886	84.7886	35.0844	106.6077	106.6077	-	
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน		11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท.		11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างกิจการประปาหลังการรับ โอน	แห่ง	1	1												1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. ครัวเรือนได้รับประโยชน์	ครัวเรือน																
รายจ่ายลงทุน		11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-	

[ev63revmis002_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.6 ขึ้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ :2564 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:10:36:02)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0183
 รหัส : 19-038



แบบ สปจ.302
 รายงานแผน
 รายงานผล
 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	7.5840	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	3.5840	3.5840	-	-	-	-

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค


เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต / โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

รหัส : 19

รหัส : 64

รหัส : 00-0190

รหัส : 19-040

แบบ สปจ.302



รายงานแผน



รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	49.4090	49.4090	-	-	-	-	11.0000	11.0000	-	7.6500	7.6500	-	30.7590	30.7590	-
สิ่งก่อสร้าง	49.4090	49.4090	-	-	-	-	11.0000	11.0000	-	7.6500	7.6500	-	30.7590	30.7590	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	49.4090	49.4090	-	-	-	-	11.0000	11.0000	-	7.6500	7.6500	-	30.7590	30.7590	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก


วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0203
 รหัส : 19-053




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-
สิ่งก่อสร้าง	23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	23.6000	23.6000	2.3341	-	-	-	7.0000	7.0000	2.3341	-	-	-	16.6000	16.6000	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0222
 รหัส : 19-072




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	423.8761	423.8761	359.8763	178.6033	178.6033	244.7647	105.0112	105.0112	-	72.3254	72.3254	115.1116	67.9362	67.9362	-
สิ่งก่อสร้าง	423.8761	423.8761	359.8763	178.6033	178.6033	244.7647	105.0112	105.0112	-	72.3254	72.3254	115.1116	67.9362	67.9362	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	423.8761	423.8761	359.8763	178.6033	178.6033	244.7647	105.0112	105.0112	-	72.3254	72.3254	115.1116	67.9362	67.9362	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาท เจริญเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0235
 รหัส : 19-085




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-
สิ่งก่อสร้าง	97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	97.6580	97.6580	19.7646	-	-	-	30.2300	30.2300	2.6667	27.2300	27.2300	17.0978	40.1980	40.1980	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0237
 รหัส : 19-087




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	130.1180	130.1180	84.0469	25.3180	25.3180	-	35.0000	35.0000	47.9642	29.5200	29.5200	36.0826	40.2800	40.2800	-
สิ่งก่อสร้าง	130.1180	130.1180	84.0469	25.3180	25.3180	-	35.0000	35.0000	47.9642	29.5200	29.5200	36.0826	40.2800	40.2800	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	130.1180	130.1180	84.0469	25.3180	25.3180	-	35.0000	35.0000	47.9642	29.5200	29.5200	36.0826	40.2800	40.2800	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาดินที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0247
 รหัส : 19-097




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-
สิ่งก่อสร้าง	38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	38.5000	38.5000	20.9791	-	-	-	10.5000	10.5000	5.2220	13.0000	13.0000	15.7571	15.0000	15.0000	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0251
 รหัส : 19-0A1




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	177.9200	177.9200	92.0959	20.8060	20.8060	-	41.5200	41.5200	4.6715	40.0000	40.0000	87.4245	75.5940	75.5940	-
สิ่งก่อสร้าง	177.9200	177.9200	92.0959	20.8060	20.8060	-	41.5200	41.5200	4.6715	40.0000	40.0000	87.4245	75.5940	75.5940	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	177.9200	177.9200	92.0959	20.8060	20.8060	-	41.5200	41.5200	4.6715	40.0000	40.0000	87.4245	75.5940	75.5940	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียบเศรษฐกิจ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0256
 รหัส : 19-0A6



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
สิ่งก่อสร้าง	31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	31.5000	31.5000	2.6711	-	-	-	13.0000	13.0000	-	10.0000	10.0000	2.6711	8.5000	8.5000	-

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาดินที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0259
 รหัส : 19-0A7

แบบ สปจ.302
 รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	54.2490	54.2490	8.2437	-	-	-	22.0650	22.0650	1.7523	16.1840	16.1840	6.4914	16.0000	16.0000	-
สิ่งก่อสร้าง	54.2490	54.2490	8.2437	-	-	-	22.0650	22.0650	1.7523	16.1840	16.1840	6.4914	16.0000	16.0000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	54.2490	54.2490	8.2437	-	-	-	22.0650	22.0650	1.7523	16.1840	16.1840	6.4914	16.0000	16.0000	-

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาดินที่ระดับภาค
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

รหัส : 19
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0260
 รหัส : 19-0A8

แบบ สปจ.302
 รายงานแผน
 รายงานผล


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	63.0531	63.0531	33.4190	24.2671	24.2671	23.3045	20.4130	20.4130	0.9437	-	-	9.1708	18.3730	18.3730	-
สิ่งก่อสร้าง	63.0531	63.0531	33.4190	24.2671	24.2671	23.3045	20.4130	20.4130	0.9437	-	-	9.1708	18.3730	18.3730	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	63.0531	63.0531	33.4190	24.2671	24.2671	23.3045	20.4130	20.4130	0.9437	-	-	9.1708	18.3730	18.3730	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 24
 รหัส : 64
 รหัส : 00-0142
 รหัส : 24-007



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-
สิ่งก่อสร้าง	149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	149.2898	149.2898	19.5143	30.3336	30.3336	12.1279	44.3113	44.3113	7.3864	29.8580	29.8580	-	44.7869	44.7869	-

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000


ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต / โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ




รหัส : 25

รหัส : 64

รหัส : 00-0154

รหัส : 25-019



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,499.9222	1,499.9222	1,129.9858	252.5969	252.5969	553.5048	494.9209	494.9209	317.3099	303.2066	303.2066	259.1711	449.1978	449.1978	-
สิ่งก่อสร้าง	1,499.9222	1,499.9222	1,129.9858	252.5969	252.5969	553.5048	494.9209	494.9209	317.3099	303.2066	303.2066	259.1711	449.1978	449.1978	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,499.9222	1,499.9222	1,129.9858	252.5969	252.5969	553.5048	494.9209	494.9209	317.3099	303.2066	303.2066	259.1711	449.1978	449.1978	-

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รหัส : 25
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน รหัส : 64
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รหัส : 00-0261
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 25-0A9

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.302
 รายงานแผน
 รายงานผล


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	112.4684	112.4684	-	-	-	-	58.6775	58.6775	-	19.2715	19.2715	-	34.5194	34.5194	-
สิ่งก่อสร้าง	112.4684	112.4684	-	-	-	-	58.6775	58.6775	-	19.2715	19.2715	-	34.5194	34.5194	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	112.4684	112.4684	-	-	-	-	58.6775	58.6775	-	19.2715	19.2715	-	34.5194	34.5194	-


สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่คุณภาพเพื่อการพัฒนา
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
 รหัส : A7
 รหัส : 00-0223
 รหัส : 52-073




หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,016.6928	1,016.6928	219.4622	22.8118	22.8118	-	482.6492	482.6492	55.6076	202.8571	202.8571	163.8546	308.3747	308.3747	-
สิ่งก่อสร้าง	1,016.6928	1,016.6928	219.4622	22.8118	22.8118	-	482.6492	482.6492	55.6076	202.8571	202.8571	163.8546	308.3747	308.3747	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,016.6928	1,016.6928	219.4622	22.8118	22.8118	-	482.6492	482.6492	55.6076	202.8571	202.8571	163.8546	308.3747	308.3747	-


สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาต เจริญเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602
 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ



รหัส : 52
 รหัส : A7
 รหัส : 00-0224
 รหัส : 52-074



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	11.2228	11.2228	11.2228	8.4968	8.4968	7.2918	-	-	3.9310	2.7260	2.7260	-	-	-	-

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา : 10:36:02

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย	วัตถุประสงค์	ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6		B.1.6									
			1% - 25%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%								
			พ.ร.บ.																
เชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	การใช้จ่าย	ผล																	
		บริหาร	21.3890	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	7.6500	-	7.6500	-	7.7390	7.7390	-	
		ผล	21.3890	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	7.6500	-	7.6500	-	7.7390	7.7390	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.9/34/2564 ลว.5 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 13,665,628.04 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:35

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรางออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลูก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2 = ยกลูก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยกลูก-โอน >> ยกลูก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดตำแหน่ง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สบป.302/1 (แผนบูรณาการรายละเอียด)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

รหัส : 45

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่

รหัส : 00-0222

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-072

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	423.8761	178.6033	-	-	178.6033	105.0112	5.0000	74.0112	26.0000	72.3254	-	11.5000	60.8254	67.9362	-	16.3710	51.5652	
		บริหาร	423.8761	178.6033	-	-	178.6033	105.0112	5.0000	74.0112	26.0000	72.3254	-	11.5000	60.8254	67.9362	-	16.3710	51.5652	
		ผล	359.8763	244.7647	-	-	244.7647	-	-	-	-	115.1116	-	4.5891	110.5225	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	76.6710	-	-	-	31.0000	5.0000	-	26.0000	29.3000	-	11.5000	17.8000	16.3710	-	-	16.3710	-	
		บริหาร	76.6710	-	-	-	31.0000	5.0000	-	26.0000	29.3000	-	11.5000	17.8000	16.3710	-	-	16.3710	-	
		ผล	12.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6712	-	4.5891	8.0821	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	76.6710	-	-	-	31.0000	5.0000	-	26.0000	29.3000	-	11.5000	17.8000	16.3710	-	-	16.3710	-	
		บริหาร	76.6710	-	-	-	31.0000	5.0000	-	26.0000	29.3000	-	11.5000	17.8000	16.3710	-	-	16.3710	-	
		ผล	12.6712	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6712	-	4.5891	8.0821	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลใน อำเภอเมือง อ่างนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6											
			1% - 25%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.8000	-	-	-	-	6.0000	-	-	6.0000	6.8000	-	-	6.8000	-	-	-	-	-
		บริหาร	12.8000	-	-	-	-	6.0000	-	-	6.0000	6.8000	-	-	6.8000	-	-	-	-	-
ผล		1.9023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9023	-	1.9023	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปท.บ.8/19/2564 ลว.21 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 6,915,887.85 (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลสามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6			C			C					
			76% - 99%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%	76% - 99%			76% - 99%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.5440	-	-	-	-	7.0000	-	-	7.0000	5.0000	-	5.0000	-	6.5440	-	-	6.5440	-
		บริหาร	18.5440	-	-	-	-	7.0000	-	-	7.0000	5.0000	-	5.0000	-	6.5440	-	-	6.5440	-
ผล		8.0821	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0821	-	-	8.0821	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปท.บ.8/22/2564. 21 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 10,616,168.22 (ไม่รวม VAT)																			

ตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลเขมรรัฐ อำเภอเขมรรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคำเจริญ ตำบลซุกหลู อำเภอตระการทิพย์ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามแก่น อำเภอขามแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมรรัฐ [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6		C		C							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.5000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	6.5000	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
		ผล	11.5000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	6.5000	-	6.5000	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.8/18/2564 ลว. 21 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 9,900,841.12 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ต.เมือง) พร้อมประปาส่วนระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6		C		C							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.0000	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-
		ผล	18.0000	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/37/2564 ลว.19 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 15,186,915.89 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 229 กม.ที่ 9+650 ถึง 11+845 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6			B.1.6			B.1.6						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.8270	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	6.0000	-	6.0000	4.8270	-	4.8270	-	4.8270	-
		ผล	15.8270	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	6.0000	-	6.0000	4.8270	-	4.8270	-	4.8270	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/70/2564 ลว.10 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 7,472,897.20 บาท (ไม่รวม VAT)																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	347.2051	178.6033	-	-	178.6033	74.0112	-	74.0112	-	43.0254	-	43.0254	51.5652	-	51.5652	-	51.5652	-
		บริหาร	347.2051	178.6033	-	-	178.6033	74.0112	-	74.0112	-	43.0254	-	43.0254	51.5652	-	51.5652	-	51.5652	-
		ผล	347.2051	244.7647	-	-	244.7647	-	-	-	-	102.4404	-	102.4404	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	347.2051	178.6033	-	-	178.6033	74.0112	-	74.0112	-	43.0254	-	43.0254	51.5652	-	51.5652	-	51.5652	-
		บริหาร	347.2051	178.6033	-	-	178.6033	74.0112	-	74.0112	-	43.0254	-	43.0254	51.5652	-	51.5652	-	51.5652	-
		ผล	347.2051	244.7647	-	-	244.7647	-	-	-	-	102.4404	-	102.4404	-	-	-	-	-	-

กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี- ท้องคาย-หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C																				
		บริหาร	C	C	C																				
		ผล	C	C			C																		
			51% - 75%	26% - 50%			26% - 50%	51% - 75%				51% - 75%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	347.2051	178.6033		-	-	178.6033	74.0112		-	74.0112		-	43.0254		-	-	43.0254	51.5652		-	-	-	51.5652
		บริหาร	347.2051	178.6033		-	-	178.6033	74.0112		-	74.0112		-	43.0254		-	-	43.0254	51.5652		-	-	-	51.5652
		ผล	347.2051	244.7647		-	-	244.7647			-			-	102.4404		-	-	102.4404			-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กท.32/2563 ลว. 10 มี.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 2,135,514,100 บาท (ไม่รวม VAT)																								

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก
 วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:35

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร.

Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

รหัส : 45

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

รหัส : 00-0247

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-097

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.5000	-	-	-	10.5000	3.5000	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		บริหาร	38.5000	-	-	-	10.5000	3.5000	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		ผล	20.9791	-	-	-	5.2220	-	-	5.2220	15.7571	-	-	15.7571	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.5000	-	-	-	10.5000	3.5000	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		บริหาร	38.5000	-	-	-	10.5000	3.5000	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		ผล	20.9791	-	-	-	5.2220	-	-	5.2220	15.7571	-	-	15.7571	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5000	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.5000	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคตะวันออก) รายการ : งานย้ายหน่วยหอสมุดการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3646 ตอนบ้าน หนองเอี่ยน - สดิงบท ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	D1.3	B.1.1	-	-	B.1.1	D1.3	-	-	D1.3	-	-	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.5000	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.5000	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	35.0000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		บริหาร	35.0000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
		ผล	20.9791	-	-	-	5.2220	-	-	5.2220	15.7571	-	-	15.7571	-	-	-	-	

กิจกรรม : ค่าย้ายหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง (ภาคตะวันออก) รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	C		B.1.6	C								
			26% - 50%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%				26% - 50%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	35.0000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000
	บริหาร	35.0000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	13.0000	13.0000	-	-	15.0000	-	-	15.0000	
	ผล	20.9791	-	-	-	-	5.2220	-	-	-	5.2220	15.7571	-	-	15.7571	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปก.ช.1/046/2564 ลว. 9 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 34,813,084.11 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก
 วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:35

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction /e-market /e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ออลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร.

Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินการ 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

รหัส : 45

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ

รหัส : 00-0256

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-0A6

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4					
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3			
																			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		บริหาร	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		ผล	2.6711	-	-	-	-	-	-	-	2.6711	-	-	-	2.6711	-	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		บริหาร	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		ผล	2.6711	-	-	-	-	-	-	-	2.6711	-	-	-	2.6711	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		บริหาร	31.5000	-	-	-	13.0000	-	-	-	13.0000	10.0000	-	-	-	5.0000	5.0000	8.5000	5.0000	3.5000	
		ผล	2.6711	-	-	-	-	-	-	-	2.6711	-	-	-	2.6711	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	B.1.6	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.0000	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	7.0000	5.0000	-	-	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-
		บริหาร	17.0000	-	-	-	-	7.0000	-	-	-	7.0000	5.0000	-	-	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.8/20/2564 ลว. 21 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 6,261,682.24 บาท (ไม่รวมVAT)																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รายการ : งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งจ่ายน้ำ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6			C			C						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.5000	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	5.0000	-	-	-	5.0000	-	3.5000	-	3.5000
		บริหาร	14.5000	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	6.0000	5.0000	-	-	-	5.0000	-	3.5000	-	3.5000
		ผล	2.6711	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6711	-	-	-	2.6711	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/38/2564 ลว.19 ม.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 8,551,401.87 บาท (ไม่รวม VAT)																				

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจริญเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:35

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร.
- D.1.3 = ยกลีโชน >> ยกลีโชน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินการ
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒน้ำพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์

รหัส : 00-0183

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-038

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5840	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคกลาง) รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนบ้านแก้ว เริ่มตั้งแต่แยกเข้า ซอยวัดประสาธน์คีรีธรรมถึงสามแยกถนนสยามไวเนอรี่ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอบ้านแก้ว ตำบลบางไทรวัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	B.1.6	B.1.5	-	-	B.1.5	B.1.6	B.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5840	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	3.5840	-	3.5840	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/75/2564 ลว.28 ม.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 4,693,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:35

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.3 = ยกลีโงน >> ยกลีโงน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สบ.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒน้ำพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน

รหัส : 00-0203

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-053

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		บริหาร	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		ผล	2.3341	-	-	-	2.3341	-	-	2.3341	-	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		บริหาร	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		ผล	2.3341	-	-	-	2.3341	-	-	2.3341	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		บริหาร	23.6000	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-	
		ผล	2.3341	-	-	-	2.3341	-	-	2.3341	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร(ภาคใต้ชายแดน) รายการ : งานวางท่อส่งน้ำเสริมแรงต้นบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนาธาวิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานาธาวิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมืองนาธาวิวาส จังหวัดนาธาวิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนาธาวิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	C		B.1.6	C								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.6000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-
		บริหาร	23.6000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	16.6000	-	16.6000	-	-	-
		ผล	2.3341	-	-	-	-	2.3341	-	-	2.3341	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.5/32/2564 ลว.15 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 15,560,747.66 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.3 = ยกลีโงน >> ยกลีโงน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัส : 00-0235

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-085

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	97.6580	-	-	-	30.2300	10.0000	-	20.2300	27.2300	-	21.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880	
		บริหาร	97.6580	-	-	-	30.2300	10.0000	-	20.2300	27.2300	-	21.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880	
		ผล	19.7646	-	-	-	2.6667	-	2.6667	-	17.0978	-	-	17.0978	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	97.6580	-	-	-	30.2300	10.0000	-	20.2300	27.2300	-	21.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880	
		บริหาร	97.6580	-	-	-	30.2300	10.0000	-	20.2300	27.2300	-	21.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880	
		ผล	19.7646	-	-	-	2.6667	-	2.6667	-	17.0978	-	-	17.0978	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.0000	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	
		บริหาร	8.0000	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร (ภาคกลาง) รายการ : งานก่อสร้างห้องสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	B.1.6	B.1.3	-	-	B.1.3	B.1.5	-	-	B.1.5	B.1.6	B.1.6	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.0000	-	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	
		บริหาร	8.0000	-	-	-	-	3.0000	3.0000	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปท.ช.3/169/2564 ลว. 31 มี.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 7,995,327.10 บาท (ไม่รวม VAT)																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	89.6580	-	-	-	-	27.2300	7.0000	-	20.2300	22.2300	-	16.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880
		บริหาร	89.6580	-	-	-	-	27.2300	7.0000	-	20.2300	22.2300	-	16.0000	6.2300	40.1980	19.1900	6.5200	14.4880
		ผล	19.7646	-	-	-	-	2.6667	-	2.6667	-	17.0978	-	-	17.0978	-	-	-	

กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง) รายการ : งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น 1,500 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	C	B.1.6		C									
			1% - 25%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	22.0000	-	-	-	-	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	-	-
		บริหาร	22.0000	-	-	-	-	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	-	-
		ผล	2.6667	-	-	-	-	2.6667	-	2.6667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/71/2564 ลว.25 01 2564 วงเงินตามสัญญา 17,778,200.00 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง) รายการ : งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมประธานท่อภายใน สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคำชะโอน ตำบลคำชะโนน อำเภอคำชะโนน จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6		B.1.6										
			0%	0%			0%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.6180	-	-	-	-	4.0980	-	-	4.0980	-	-	-	-	-	6.5200	-	6.5200	-
		บริหาร	10.6180	-	-	-	-	4.0980	-	-	4.0980	-	-	-	-	-	6.5200	-	6.5200	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/143/2564 ลว. 15 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 10,537,383.18 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง) รายการ : งานก่อสร้างห้องสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคำชะโอน ตำบลคำชะโนน อำเภอคำชะโนน จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.5		B.1.5	B.1.6	B.1.6								
			0%	0%			0%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.2300	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	6.2300	-	-	-	6.2300	-	-	-	-
		บริหาร	11.2300	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	6.2300	-	-	-	6.2300	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/170/2564 ลว.31 มี.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 11,210,280.37 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง) รายการ : งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองผักกูด-สถานีผลิตน้ำกระเจ็น ตำบลกระเจ็น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6		C						C			
			51% - 75%	0%			0%										51% - 75%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	31.6200	-	-	-	-	6.1320	-	-	6.1320	11.0000	-	-	11.0000	-	14.4880	-	14.4880	-
		บริหาร	31.6200	-	-	-	-	6.1320	-	-	6.1320	11.0000	-	-	11.0000	-	14.4880	-	14.4880	-
		ผล	17.0978	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0978	-	-	17.0978	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ ปภ.ช.3/103/2564 ลว.28 มี.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 31,542,056.07 บาท (ไม่รวมvat)																		

กิจกรรม : คำก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ (ภาคกลาง) รายการ : งานวางท่อส่งน้ำจากสถานีจ่ายน้ำวางกระทุม-สถานีจ่ายน้ำโคกคราม ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6				B.1.6								
			0%	0%			0%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.1900	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	4.1900	4.1900	-	-	
		บริหาร	14.1900	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	4.1900	4.1900	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปก.ช.3/122/2564 ลว.1 มี.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 8,579,439.25 บาท (ไม่รวม VAT)																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก
 วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction /e-market /e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ออลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสรรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.

Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สง.ป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก

รหัส : 00-0251

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-0A1

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	177.9200	20.8060	-	-	20.8060	41.5200	16.5200	5.0000	20.0000	40.0000	15.0000	25.0000	-	75.5940	10.0000	16.0000	49.5940	
		บริหาร	177.9200	20.8060	-	-	20.8060	41.5200	16.5200	5.0000	20.0000	40.0000	15.0000	25.0000	-	75.5940	10.0000	16.0000	49.5940	
		ผล	92.0959	-	-	-	-	4.6715	-	-	4.6715	87.4245	-	9.2672	78.1572	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	87.5200	-	-	-	-	21.5200	16.5200	5.0000	-	15.0000	15.0000	-	-	51.0000	10.0000	16.0000	25.0000	
		บริหาร	87.5200	-	-	-	-	21.5200	16.5200	5.0000	-	15.0000	15.0000	-	-	51.0000	10.0000	16.0000	25.0000	
		ผล	39.2158	-	-	-	-	4.6715	-	-	4.6715	34.5443	-	9.2672	25.2771	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.5200	-	-	-	-	7.5200	7.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.5200	-	-	-	-	7.5200	7.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	6.3925	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3925	-	-	6.3925	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก) รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสงว่อ จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	B.1.6	-	-	B.1.6	-	-	C	-	-	C	-	-	-	-	-	-	
				100%	1% - 25%	-	-	1% - 25%	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.0000	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.9626	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9626	-	-	4.9626	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/031/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 4,962,607.48 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก) รายการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 ครีมิโกลด ศรีมหาโพธิ์ กม.10+950-12+450 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	B.1.1	-	-	B.1.1	B.1.6	-	B.1.6	-	C	-	C	-	-	-	-	-	
				100%	0%	-	-	0%	1% - 25%	-	1% - 25%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.5200	-	-	-	-	-	2.5200	2.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.5200	-	-	-	-	-	2.5200	2.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.4299	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4299	-	-	1.4299	-	-	-	-		

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ปจ.38/2564 ลว. 24 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 1,429,906.54 บาท (ไม่รวม VAT)																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	80.0000	-	-	-	-	14.0000	9.0000	5.0000	-	15.0000	15.0000	-	-	51.0000	10.0000	16.0000	25.0000	
		บริหาร	80.0000	-	-	-	-	14.0000	9.0000	5.0000	-	15.0000	15.0000	-	-	51.0000	10.0000	16.0000	25.0000	
		ผล	32.8233	-	-	-	-	4.6715	-	-	4.6715	28.1518	-	9.2672	18.8845	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก) รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.6			B.1.6													
			1% - 25%	1% - 25%					1% - 25%											
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	25.0000
		บริหาร	30.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	25.0000	-	-	-	25.0000
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/034/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 29,859,813.08 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก) รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C										
			100%	1% - 25%				1% - 25%	26% - 50%		26% - 50%	100%			1% - 25%	100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	10.0000	10.0000	-	-	
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	10.0000	10.0000	-	-	
ผล		19.5280	-	-	-	-	4.6715	-	-	4.6715	14.8566	-	9.2672	5.5893	-	-	-	-		
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/021/2564 ลว.28 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 19,529,037.38 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคตะวันออก) รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำตำบลโคกปี่ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.6			B.1.6			C										
			26% - 50%	1% - 25%				1% - 25%			26% - 50%				26% - 50%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	30.0000	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	10.0000	10.0000	-	-	16.0000	-	-	16.0000	
		บริหาร	30.0000	-	-	-	-	4.0000	4.0000	-	-	10.0000	10.0000	-	-	16.0000	-	-	16.0000	
ผล		13.2952	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2952	-	-	13.2952	-	-	-	-		
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/032/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 29,930,373.83 บาท (ไม่รวม VAT)																		
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	90.4000	20.8060	-	-	20.8060	20.0000	-	-	20.0000	25.0000	-	25.0000	-	24.5940	-	-	24.5940	
		บริหาร	90.4000	20.8060	-	-	20.8060	20.0000	-	-	20.0000	25.0000	-	25.0000	-	24.5940	-	-	24.5940	
		ผล	52.8802	-	-	-	-	-	-	-	-	52.8802	-	-	52.8802	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	90.4000	20.8060	-	-	20.8060	20.0000	-	-	20.0000	25.0000	-	25.0000	-	24.5940	-	-	24.5940	
		บริหาร	90.4000	20.8060	-	-	20.8060	20.0000	-	-	20.0000	25.0000	-	25.0000	-	24.5940	-	-	24.5940	
		ผล	52.8802	-	-	-	-	-	-	-	-	52.8802	-	-	52.8802	-	-	-	-	

กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (ภาคตะวันออก) รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบป.สาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพาลี จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C																		
		บริหาร	C	C	C																		
		ผล	C	C			C																
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%					1% - 25%				1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	90.4000	20.8060		-	-	20.8060	20.0000		-	-	20.0000	25.0000		-	25.0000		-	24.5940		-	-
บริหาร	90.4000	20.8060		-	-	20.8060	20.0000		-	-	20.0000	25.0000		-	25.0000		-	24.5940		-	-	24.5940	
ผล	52.8802			-	-				-	-			52.8802		-		52.8802				-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กจท.94/63 ลว. 30 ก.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 613,785,046.73 บาท (ไม่รวม VAT)																						

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

<p>สถานภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สรรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดของ /e-Auction /e-market /e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสรรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สปร.
--

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบกริเวณตอนในของภาค เขื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง

รหัส : 00-0259

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-0A7

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	54.2490	-	-	-	22.0650	1.0650	14.0000	7.0000	16.1840	4.2500	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000
		บริหาร	54.2490	-	-	-	22.0650	1.0650	14.0000	7.0000	16.1840	4.2500	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000
		ผล	8.2437	-	-	-	1.7523	-	-	1.7523	6.4914	3.1012	-	3.3902	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	54.2490	-	-	-	22.0650	1.0650	14.0000	7.0000	16.1840	4.2500	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000
		บริหาร	54.2490	-	-	-	22.0650	1.0650	14.0000	7.0000	16.1840	4.2500	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000
		ผล	8.2437	-	-	-	1.7523	-	-	1.7523	6.4914	3.1012	-	3.3902	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.3150	-	-	-	4.0650	1.0650	3.0000	-	4.2500	4.2500	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.3150	-	-	-	4.0650	1.0650	3.0000	-	4.2500	4.2500	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0607	-	-	-	-	-	-	-	1.0607	1.0607	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำไปยังถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม (น.คลองพน) ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.2500	-	-	-	-	3.0000	-	3.0000	-	4.2500	4.2500	-	-	-	-	-
		บริหาร	7.2500	-	-	-	-	3.0000	-	3.0000	-	4.2500	4.2500	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช/23/2564 ลว. 25 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 3,990,654.21 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ พื้นที่หมู่ 9 และหมู่ 10 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.1				B.1.1	B.1.6	B.1.6		C	C					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0650	-	-	-	-	1.0650	1.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0650	-	-	-	-	1.0650	1.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0607	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0607	1.0607	-	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาชวต 2/2564 ลว. 7 ธ.ค.2563 วงเงินตามสัญญา 1,060,747.66 บาท (ไม่รวม VAT)																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	45.9340	-	-	-	-	18.0000	-	11.0000	7.0000	11.9340	-	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000	
		บริหาร	45.9340	-	-	-	-	18.0000	-	11.0000	7.0000	11.9340	-	6.9340	5.0000	16.0000	5.0000	5.5000	5.5000	
		ผล	7.1830	-	-	-	-	1.7523	-	-	1.7523	5.4306	2.0404	-	3.3902	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้) รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านเกาะสิงห์ ตำบลศรีษะ อำเภอมะนัง จ.สตูล [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	D1.3	D1.3			D1.3	D1.3		D1.3										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.9340	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	6.9340	-	6.9340	-	-	-	-	-	
		บริหาร	11.9340	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	6.9340	-	6.9340	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้) รายการ : งานวางท่อส่งน้ำเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำโชนสนามบินจังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C										
			26% - 50%	0%				0%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%			26% - 50%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.5000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	-	10.5000	5.0000	-	5.5000		
		บริหาร	17.5000	-	-	-	-	7.0000	-	7.0000	-	-	-	-	10.5000	5.0000	-	5.5000		
ผล		5.1425	-	-	-	-	1.7523	-	1.7523	3.3902	-	-	3.3902	-	-	-	-			
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขา 5/23/2564 ลว. 18 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 11,682,242.99 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (ภาคใต้) รายการ : งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำและวางท่อเสริมแรงต้น สถานีจ่ายน้ำท่าหม่อม ตำบลทุ่งชัน อำเภอนาทม จ.สตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6	C	C									
			1% - 25%	0%				0%				1% - 25%	1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.5000	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.5000	-	5.5000			
		บริหาร	16.5000	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.5000	-	5.5000			
ผล		2.0404	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0404	2.0404	-	-	-	-				
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.5/25/2564 ลว. 27 ม.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 13,602,803.74 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมง สำนักงานกรมประมง
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชา เจริญเมืองรัก
วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /lot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยกลีโชน >> ยกลีโชน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สง.ป.302/1 (แบบบูรณาการรายละเอียด)

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒน้ำพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัส : 47

ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

รหัส : 00-0260

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 19-0A8

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	63.0531	24.2671	24.2671	-	20.4130	12.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	18.3730	18.3730	-	-	
		บริหาร	63.0531	24.2671	24.2671	-	20.4130	12.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	18.3730	18.3730	-	-	
		ผล	33.4190	23.3045	-	23.3045	-	0.9437	0.1409	0.8028	-	9.1708	-	3.1428	6.0280	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการขี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	38.7860	-	-	-	20.4130	12.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	18.3730	18.3730	-	-	
		บริหาร	38.7860	-	-	-	20.4130	12.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	18.3730	18.3730	-	-	
		ผล	10.1145	-	-	-	0.9437	0.1409	0.8028	-	9.1708	-	3.1428	6.0280	-	-		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.4130	-	-	-	15.4130	7.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	15.4130	-	-	-	15.4130	7.9720	4.7680	2.6730	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	10.1145	-	-	-	0.9437	0.1409	0.8028	-	9.1708	-	3.1428	6.0280	-	-		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้) รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	B.1.3	-	-	B.1.3	B.1.6	B.1.6	-	C	-	C	-	-	-	-	
			100%	0%	-	-	0%	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.1450	-	-	-	-	3.1450	3.1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.1450	-	-	-	-	3.1450	3.1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.1495	-	-	-	-	-	-	-	2.1495	-	-	2.1495	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปช.4/20/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 2,149,532.71 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้) รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	C	B.1.3	-	-	B.1.3	B.1.6	B.1.6	-	C	-	C	-	-	-	-	
			100%	0%	-	-	0%	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.7680	-	-	-	-	4.7680	-	4.7680	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.7680	-	-	-	-	4.7680	-	4.7680	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		3.8785	-	-	-	-	-	-	-	3.8785	-	-	3.8785	-	-	-	-	

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขานอม/4/2564 ลว. 23 ต.ค.2563 วงเงินตามสัญญา 342,990.65 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้) รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C	C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4600	-	-	-	-	0.4600	0.4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4600	-	-	-	-	0.4600	0.4600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4598	-	-	-	-	0.4598	-	0.4598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาระนอง 2/64 ลว. 26 พ.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 458,813.08 บาท (ไม่รวม VAT)																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.3730	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3730	18.3730	-	
บริหาร	23.3730		-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3730	18.3730	-	
ผล	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ภาคใต้) รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาระนอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.3730	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3730	18.3730	-
		บริหาร	23.3730	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3730	18.3730	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.4/22/2564 ลว.๑๘ ม.ค.64วงเงินตามสัญญา 11,327,102.80 บาท (ไม่รวม Vat)																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา		การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	24.2671	24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บริหาร	24.2671		24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	23.3045		23.3045	-	23.3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป		การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	24.2671	24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บริหาร	24.2671		24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล	23.3045		23.3045	-	23.3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : คำก่อสร้างปรับปรุงเสื่อ (ภาคใต้) รายการ : โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ ถนนพยุภริรามศวร์ จาก คลอง ร. 1 ถึง กม. 5+650 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C																
		บริหาร	C	C	C																
		ผล	C	C			C														
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	24.2671	24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	24.2671	24.2671	24.2671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	23.3045	23.3045	-	23.3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																					

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.
- D.1.3 = ยกลีโชน >> ยกลี
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต

รหัส : 48

ผลผลิต/โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลาง

รหัส : 00-0237

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-087

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																				ไตรมาส 1
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		บริหาร	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		ผล	84.0469	-	-	-	-	47.9642	-	-	47.9642	36.0826	-	-	36.0826	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		บริหาร	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		ผล	84.0469	-	-	-	-	47.9642	-	-	47.9642	36.0826	-	-	36.0826	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		บริหาร	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		ผล	84.0469	-	-	-	-	47.9642	-	-	47.9642	36.0826	-	-	36.0826	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ (ภาคกลาง) รายการ : งานปรับปรุงเส้นแนวท่อในถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่พิงเจอร์ปาร์ค รังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต -นครนายก ตำบลประชาธิปไตย ตำบลเนินไถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C			C									
			51% - 75%	1% - 25%			1% - 25%	26% - 50%			26% - 50%	51% - 75%			51% - 75%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
		บริหาร	130.1180	25.3180	-	-	25.3180	35.0000	-	-	35.0000	29.5200	-	-	29.5200	40.2800	-	-	40.2800	
ผล		84.0469	-	-	-	-	47.9642	-	-	47.9642	36.0826	-	-	36.0826	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กท.90/2563 ลว. 30 ก.ย. 2564 วงเงินตามสัญญา 406,766,355.14 บาท (ไม่รวม VAT)																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาล เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.
- D.1.3 = ยกลีโชน >> ยกลีโชน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โชน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/86/2562 ลว. 23 พ.ค 2562 วงเงินตามสัญญา 60,074,766.36 บาท (ไม่รวม VAT)																					
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุโขทัย-โลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย-เวียง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C																	
		บริหาร	C	C	C																	
		ผล	C	C			C															
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%															
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	58.1792	10.8193		-	-	10.8193	21.4006		-	10.5000	10.9006	15.2524		-	5.0000	10.2524	10.7069	5.0000	-	5.7069
		บริหาร	58.1792	10.8193		-	-	10.8193	21.4006		-	10.5000	10.9006	15.2524		-	5.0000	10.2524	10.7069	5.0000	-	5.7069
		ผล																				
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กพท.91/63 ลว. 30 ก.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 296,598,000 บาท (ไม่รวม VAT)																					

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

- สถานะการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> ส่งตรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ออกนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังส่งตรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลูก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลูก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.3 = ยกลูก-โอน >> ยกลูก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

- Progress การดำเนินงาน
- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 2500

เป้าหมาย : เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ละเวงเทรา ชลบุรี ระยอง)

รหัส : 14

แนวทางการดำเนินงาน : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

รหัส : 32

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 25-019

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1,499.9222	252.5969	-	252.5969	494.9209	13.7125	103.8832	377.3252	303.2066	87.0000	129.9301	86.2765	449.1978	128.6250	103.5022	217.0706	
		บริหาร	1,499.9222	252.5969	-	252.5969	494.9209	13.7125	103.8832	377.3252	303.2066	87.0000	129.9301	86.2765	449.1978	128.6250	103.5022	217.0706	
		ผล	1,129.9858	553.5048	-	123.2121	430.2927	317.3099	2.9972	3.2041	311.1086	259.1711	5.1797	98.0889	155.9025	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	41.2500	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-	
		บริหาร	41.2500	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	41.2500	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-	
		บริหาร	41.2500	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อนำดิบจากคลองห้วยยายรำ-อ่างเก็บน้ำห้วยขากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.4	B.1.2	B.1.3	B.1.4	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.4	B.1.2	B.1.3	B.1.4	C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.1	B.1.1			B.1.1												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	41.2500	-	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-
		บริหาร	41.2500	-	-	-	-	20.6250	-	20.6250	-	7.0000	7.0000	-	-	13.6250	13.6250	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	292.0560	-	-	-	-	146.0280	13.7125	25.6905	106.6250	69.6905	5.0000	35.1905	29.5000	76.3375	15.0000	18.3375	43.0000
		บริหาร	292.0560	-	-	-	-	146.0280	13.7125	25.6905	106.6250	69.6905	5.0000	35.1905	29.5000	76.3375	15.0000	18.3375	43.0000
		ผล	83.4837	-	-	-	-	32.2271	2.9972	3.2041	26.0258	51.2566	-	20.5682	30.6884	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	292.0560	-	-	-	-	146.0280	13.7125	25.6905	106.6250	69.6905	5.0000	35.1905	29.5000	76.3375	15.0000	18.3375	43.0000
		บริหาร	292.0560	-	-	-	-	146.0280	13.7125	25.6905	106.6250	69.6905	5.0000	35.1905	29.5000	76.3375	15.0000	18.3375	43.0000
		ผล	83.4837	-	-	-	-	32.2271	2.9972	3.2041	26.0258	51.2566	-	20.5682	30.6884	-	-	-	

กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : โครงการเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำห้วยคู ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.1			B.1.1	B.1.6			B.1.6	C		C					
			1% - 25%	0%				0%	1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%			1% - 25%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	49.2500	-	-	-	-	24.6250	-	-	24.6250	10.0000	-	-	10.0000	14.6250	-	14.6250	-
		บริหาร	49.2500	-	-	-	-	24.6250	-	-	24.6250	10.0000	-	-	10.0000	14.6250	-	14.6250	-
		ผล	6.5720	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5720	-	-	6.5720	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปท.ช.1/61/2564 ลว. 18 มี.ค.64 วงเงินตามสัญญา 43,813,084.11 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6			B.1.6	C		C					
			1% - 25%	0%				0%	1% - 25%	1% - 25%		1% - 25%			1% - 25%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	79.0000	-	-	-	-	39.5000	-	-	39.5000	7.0000	-	-	7.0000	32.5000	15.0000	-	17.5000
		บริหาร	79.0000	-	-	-	-	39.5000	-	-	39.5000	7.0000	-	-	7.0000	32.5000	15.0000	-	17.5000
		ผล	11.8037	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8037	-	-	11.8037	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปท.ช.1/64/64 ลว.18 มี.ค.64 วงเงินตามสัญญา 78,691,588.79 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยยถนนท่าบรกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3	B.1.1				B.1.1	D1.3			D1.3							
			0%	0%				0%											
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	17.4250	-	-	-	-	8.7125	8.7125	-	-	5.0000	-	-	5.0000	3.7125	-	3.7125	-
		บริหาร	17.4250	-	-	-	-	8.7125	8.7125	-	-	5.0000	-	-	5.0000	3.7125	-	3.7125	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยยถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6				B.1.6				C		C					
			1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%				1% - 25%			1% - 25%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.3810	-	-	-	-	8.1905	-	-	8.1905	-	8.1905	-	8.1905	-	-	-	
		บริหาร	16.3810	-	-	-	-	8.1905	-	-	8.1905	-	8.1905	-	8.1905	-	-	-	
		ผล	2.7153	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7153	-	-	2.7153	-	-	-	
หมายเหตุ																			

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/024/2564 ลว. 29 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 14,888,309.71 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตะวันออก รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลหนองเหิน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	10.0000	-	10.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	
		ผล	19.9813	-	-	-	-	2.9972	-	2.9972	-	16.9841	-	8.7645	-	8.2196	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/028/2564 ลว. 30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 19,981,308.41 บาท (ไม่รวม VAT)																	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1,166.6162	252.5969	-	-	252.5969	328.2679	-	57.5677	270.7002	226.5161	75.0000	94.7396	56.7765	359.2353	100.0000	85.1647	174.0706
		บริหาร	1,166.6162	252.5969	-	-	252.5969	328.2679	-	57.5677	270.7002	226.5161	75.0000	94.7396	56.7765	359.2353	100.0000	85.1647	174.0706
		ผล	1,046.5020	553.5048	-	123.2121	430.2927	285.0828	-	-	285.0828	207.9145	5.1797	77.5207	125.2141	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1,166.6162	252.5969	-	-	252.5969	328.2679	-	57.5677	270.7002	226.5161	75.0000	94.7396	56.7765	359.2353	100.0000	85.1647	174.0706
		บริหาร	1,166.6162	252.5969	-	-	252.5969	328.2679	-	57.5677	270.7002	226.5161	75.0000	94.7396	56.7765	359.2353	100.0000	85.1647	174.0706
		ผล	1,046.5020	553.5048	-	123.2121	430.2927	285.0828	-	-	285.0828	207.9145	5.1797	77.5207	125.2141	-	-	-	-
กิจกรรม : คำก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : คำก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พนทอง)-(ทำบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	487.5984	45.8964	-	-	45.8964	195.4595	-	-	195.4595	94.7396	-	94.7396	-	151.5029	50.0000	-	101.5029
		บริหาร	487.5984	45.8964	-	-	45.8964	195.4595	-	-	195.4595	94.7396	-	94.7396	-	151.5029	50.0000	-	101.5029
		ผล	445.5901	212.7310	-	-	212.7310	155.3385	-	-	155.3385	77.5207	-	77.5207	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กภท.87/2562 ลว. 30 ก.ย. 2562 วงเงินตามสัญญา 2,868,224,299.07 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : คำก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	283.8824	66.7005	-	-	66.7005	75.2407	-	-	75.2407	56.7765	-	56.7765	-	85.1647	-	85.1647	
		บริหาร	283.8824	66.7005	-	-	66.7005	75.2407	-	-	75.2407	56.7765	-	56.7765	-	85.1647	-	85.1647	
		ผล	240.8374	116.1329	-	-	116.1329	45.2770	-	-	45.2770	79.4275	-	79.4275	-	-	-	-	

หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กจท.25/2563 ลว. 26 ก.พ. 2563 วงเงินตามสัญญา 1,500,000,000 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบภ.สาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองจะเข้เชิงเขา-บ้านโนนโพธิ์ จังหวัดจะเข้เชิงเขา [1 แห่ง] <จังหวัดจะเข้เชิงเขา>[*งานจ้างเหม่อ]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	395.1354	140.0000	-	-	140.0000	57.5677	-	57.5677	-	75.0000	75.0000	-	-	122.5677	50.0000	-	72.5677
		บริหาร	395.1354	140.0000	-	-	140.0000	57.5677	-	57.5677	-	75.0000	75.0000	-	-	122.5677	50.0000	-	72.5677
		ผล	360.0744	224.6408	-	123.2121	101.4288	84.4673	-	-	84.4673	50.9663	5.1797	-	45.7866	-	-	-	-
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กจท.70/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 วงเงินตามสัญญา 1,362,336,448.80 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินงาน - B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding - B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงนามสัญญา) - B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.2. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.1.3 = ยกลีโงน >> ยกลี - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก. - D.2.2. = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
--

Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

หมายเหตุ																				
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	103.0387	-	-	-	-	51.5193	-	-	51.5193	17.0000	-	9.0000	8.0000	34.5194	17.5050	17.0144	-	
		บริหาร	103.0387	-	-	-	-	51.5193	-	-	51.5193	17.0000	-	9.0000	8.0000	34.5194	17.5050	17.0144	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบิน กม.109+951 - 126+355 ตำบลหนองขี้คอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.1			B.1.1	B.1.6		B.1.6										
			1% - 25%	0%			0%	1% - 25%		1% - 25%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	50.0287	-	-	-	-	25.0143	-	-	25.0143	8.0000	-	-	8.0000	17.0144	-	17.0144	-	
		บริหาร	50.0287	-	-	-	-	25.0143	-	-	25.0143	8.0000	-	-	8.0000	17.0144	-	17.0144	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/52/2564 ลว.1 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 49,528,037.39 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม สนามบิน กม.158+100-158+200 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.1			B.1.1	B.1.6		B.1.6										
			1% - 25%	0%			0%	1% - 25%		1% - 25%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	53.0100	-	-	-	-	26.5050	-	-	26.5050	9.0000	-	9.0000	-	17.5050	17.5050	-	-	
		บริหาร	53.0100	-	-	-	-	26.5050	-	-	26.5050	9.0000	-	9.0000	-	17.5050	17.5050	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.1/53/2564 ลว. 3 มี.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 52,429,906.55 บาท (ไม่รวม VAT)																			

สำนักงานประมง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
 วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.3 = ยกลีโงน >> ยกลีโงน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประสานภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.1	B.1.1			B.1.1												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	42.0173	-	-	-	-	24.3025	6.3025	8.0000	10.0000	5.0000	-	5.0000	-	12.7148	6.0000	-	6.7148
		บริหาร	42.0173	-	-	-	-	24.3025	6.3025	8.0000	10.0000	5.0000	-	5.0000	-	12.7148	6.0000	-	6.7148
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศูนย์นาท - (หัตถา) (ระยะที่1) อำเภอเมืองชัยนาท - หัตถา - เนินขาม จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	24.5528	5.0455	-	-	5.0455	8.6829	3.6829	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.8244	5.8244	-	-
		บริหาร	24.5528	5.0455	-	-	5.0455	8.6829	3.6829	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.8244	5.8244	-	-
		ผล	12.3861	-	-	-	-	5.9005	-	-	5.9005	6.4056	-	-	-	6.4056	-	-	-
	หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กจท.93/2563 ลว. 30 ก.ย.2563 วงเงินตามสัญญา 114,588,785.05 บาท (ไม่รวม VAT)																
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	648.2180	-	-	-	-	328.3825	111.9965	85.4190	130.9670	118.0685	17.0000	41.9235	59.1450	201.7670	73.1620	91.3210	37.2840
		บริหาร	648.2180	-	-	-	-	328.3825	111.9965	85.4190	130.9670	118.0685	17.0000	41.9235	59.1450	201.7670	73.1620	91.3210	37.2840
		ผล	154.9078	-	-	-	-	26.1376	-	1.3799	24.7577	128.7702	13.1829	41.0499	74.5374	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	133.4540	-	-	-	-	95.2890	39.4450	16.6140	39.2300	27.3850	1.0000	10.7400	15.6450	10.7800	4.2800	6.5000	-
		บริหาร	133.4540	-	-	-	-	95.2890	39.4450	16.6140	39.2300	27.3850	1.0000	10.7400	15.6450	10.7800	4.2800	6.5000	-
		ผล	75.9094	-	-	-	-	19.9196	-	1.3799	18.5397	55.9898	3.7436	19.9766	32.2895	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.5500	-	-	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.5500	-	-	-	-	1.5500	1.5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9159	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9159	-	0.9159	-	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/30/2564 ลว.29 ธ.ค.63 วงเงินตามสัญญา 915,887.85 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยลุงของ หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพูล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	C	B.1.6	C										
		100%	0%			0%	100%			100%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0400	-	-	-	-	1.0400	1.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0400	-	-	-	-	1.0400	1.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6346	-	-	-	-	0.6346	-	-	0.6346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/36/2564 ลว. 7 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 634,579.44 บาท																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6	C	C									
		100%	0%			0%				100%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.0000	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-
		บริหาร	4.0000	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-
ผล		1.9325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9325	-	-	1.9325	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/34/2564 ลว. 7 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 1,932,523.36 บาท (ไม่รวม vat)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรังสรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	C	B.1.6	C										
		100%	0%			0%	100%			100%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0000	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0000	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5888	-	-	-	-	0.5888	-	-	0.5888	-	-	-	-	0.5888	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/28/2564 ลว.1๖.๒5 ธ.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 588,785.05 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกแฝก หมู่ 5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6	C	C									
		100%	0%			0%				100%										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.6000	-	-	-	-	2.4000	-	1.2000	1.2000	1.2000	-	-	1.2000	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.6000	-	-	-	-	2.4000	-	1.2000	1.2000	1.2000	-	-	1.2000	-	-	-	-	-
ผล		2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	-	-	2.0000	-	-	

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/33/2564 ลว. 7 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 2,000,000 บาท (ไม่รวม VAT)															
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6		C	C					
			100%	0%			0%				100%	1% - 25%	100%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.1680	-	-	-	-	3.1680	-	1.1680	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	-	-
		บริหาร	5.1680	-	-	-	-	3.1680	-	1.1680	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	-	-
		ผล	5.1402	-	-	-	-	-	-	-	5.1402	2.0561	3.0841	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/87/2564 ลว. 27 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 5,140,186.92 บาท (ไม่รวม VAT)															
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		ผล	C	B.1.1			B.1.1	B.1.6	B.1.6		C	C					
			100%	0%			0%				100%			100%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	-	-	-	-	3.0000	1.5000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	3.0000	1.5000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.9907	-	-	-	-	-	-	-	2.9907	-	-	-	2.9907	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/63/2564 ลว. 5 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 2,990,654.21 บาท (ไม่รวม VAT)															
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		ผล	C	B.1.1			B.1.1	B.1.6	B.1.6		C	C					
			100%	0%			0%				100%			100%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0000	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.1477	-	-	-	-	-	-	-	2.1477	-	-	-	2.1477	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/58/2564 ลว. 23 ธ.ค.2563 วงเงินตามสัญญา 2,147,663.55 บาท (ไม่รวม VAT)															
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางเข้าโรงแรมฝั่งหลวง หมู่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6		C	C					
			100%	0%			0%				100%			100%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.8000	-	-	-	-	2.8000	-	1.0000	1.8000	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.8000	-	-	-	-	2.8000	-	1.0000	1.8000	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.9864	-	-	-	-	-	-	-	1.9864	-	-	-	1.9864	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/57/2564 ลว. 22 ธ.ค.2563 วงเงินตามสัญญา 1,768,737.38 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยถนนทุ่งโล่ไถ่ หมู่ 9 ตำบล ทินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.2	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%	0%			0%				100%		100%						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.5100	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	2.5100	-	-	2.5100	-	-	-	
		บริหาร	4.5100	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	2.5100	-	-	2.5100	-	-	-	
		ผล	3.1332	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1332	-	-	3.1332	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/64/2564 ลว.6 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 3,133,223.36 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดลาดแมงกระจกร หมู่ 6 ตำบล บางป่า อ.เมือง ถึงแยกวัดท่าเรือ ม.2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6			C		C					
			26%- 50%	0%			0%				26%- 50%		26%- 50%						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.9000	-	-	-	-	2.9000	1.4000	-	1.5000	2.0000	-	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	
		บริหาร	7.9000	-	-	-	-	2.9000	1.4000	-	1.5000	2.0000	-	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	
		ผล	2.3103	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3103	-	-	2.3103	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/76/2564 ลว.18 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 5,775,700.93 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.6	B.1.3			B.1.3	B.1.6		B.1.6									
			0%	0%			0%												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.5000	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	4.5000	-	-	2.0000	2.5000	-	-	
		บริหาร	8.5000	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	4.5000	-	-	2.0000	2.5000	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/118/2564 ลว. 19 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 6,308,411.21 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านทุ่งเขี่ย - ควนจำปา (ซ้ายทาง- ขวาทาง) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณ [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%	0%			0%				100%		100%						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.1400	-	-	-	-	2.1400	1.1400	-	1.0000	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	2.1400	-	-	-	-	2.1400	1.1400	-	1.0000	-	-	-	-	-	-		
		ผล	1.1206	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1206	-	-	1.1206	-	-	-	

หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองวี - คลองยวน ตำบลสิงห์ ชั้น อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6			C	C						
			100%	0%			0%				100%	100%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.8380	-	-	-	-	2.8380	-	1.3000	1.5380	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.8380	-	-	-	-	2.8380	-	1.3000	1.5380	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.5794	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5794	-	1.5794	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช.4/17/2564 ลว. 29 ธ.ค.2563 วงเงินตามสัญญา 1,579,439.25 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอทับปด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6			C	C								
			100%	1% - 25%			1% - 25%			100%	100%								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.1300	-	-	-	-	2.1300	1.0000	-	1.1300	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.1300	-	-	-	-	2.1300	1.0000	-	1.1300	-	-	-	-	-	-		
		ผล	1.3324	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3324	1.3324	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนสถานบันรักคุณุสนธิ หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6			C	C								
			100%	1% - 25%			1% - 25%			100%	100%								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4300	-	-	-	-	0.4300	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	0.4300	-	-	-	-	0.4300	0.4300	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	0.3551	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3551	0.3551	-	-	-	-		
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) 22/2564 ลว.8 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 380,000 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
			100%	1% - 25%			1% - 25%	100%		100%									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4720	-	-	-	-	0.4720	0.4720	-	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	0.4720	-	-	-	-	0.4720	0.4720	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	0.2262	-	-	-	-	0.2262	-	0.2262	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาสงขลา8/2564 ลว.23 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 226,168.22 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 7 ตำบลคลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.6			B.1.6													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.0700	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	3.0700	-	-	3.0700	-	-	-	-	-
		บริหาร	6.0700	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	3.0700	-	-	3.0700	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.5/20/2564 ลว.29 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 4,066,810.44 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.6	B.1.6			B.1.6													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	8.7400	-	-	-	-	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.7400	-	-	2.7400	-	-	-	-	-
		บริหาร	8.7400	-	-	-	-	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.7400	-	-	2.7400	-	-	-	-	-
		ผล	2.0536	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0536	-	-	2.0536	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.5/19/2564 ลว.29 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 6,000,000 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายท่าปรือ - ไร่เลื่อน หมู่ 1 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.6			B.1.6					C	C							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.7000	-	-	-	-	0.7000	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7000	-	-	-	-	0.7000	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4256	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4256	-	-	0.4256	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สข.พ.ย.3/2564 ลว.25 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 425,607.48 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแก่งเลิง จาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C										
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.3520	-	-	-	-	2.0000	-	1.0000	1.0000	1.3520	-	-	1.3520	-	-	-	-	-
		บริหาร	3.3520	-	-	-	-	2.0000	-	1.0000	1.0000	1.3520	-	-	1.3520	-	-	-	-	-
		ผล	3.3448	-	-	-	-	1.3379	-	-	1.3379	2.0069	-	-	2.0069	-	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/36/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 3,344,800 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.6			B.1.6					C						C			
			100%	1% - 25%				1% - 25%				100%						100%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.0130	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	1.0130	-	-	-	1.0130	-	-	-	
		บริหาร	3.0130	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	1.0130	-	-	-	1.0130	-	-	-	
		ผล	1.5458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5458	-	-	-	1.5458	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/34/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 1,546,794.39 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6		B.1.6		C						C			
			100%	0%				0%				100%						100%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.7170	-	-	-	-	-	4.7170	-	2.0000	2.7170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.7170	-	-	-	-	-	4.7170	-	2.0000	2.7170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7570	-	-	-	2.7570	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/42/2564 ลว. 5 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 2,757,009.35 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านคำ อำเภอมือซ่งชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.6				B.1.6	C		C										
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%			100%									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4580	-	-	-	-	-	0.4580	0.4580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	0.4580	-	-	-	-	-	0.4580	0.4580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.4570	-	-	-	-	-	0.4570	-	0.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/22/2564 ลว.23 พ.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 457,009.35 บาท (ไม่รวม VAT)																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 3, บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C												
		ผล	C	B.1.6				B.1.6	C			C									
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%			100%									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.8240	-	-	-	-	-	4.8240	2.0000	-	2.8240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.8240	-	-	-	-	-	4.8240	2.0000	-	2.8240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4.8206	-	-	-	-	-	4.8206	-	-	4.8206	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/35/2564 ลว.30 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 4,820,660.75 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเตี้ย หมู่ 5 ตำบลมะฮี อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6		C	C						
			100%	0%			0%				100%		100%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6100	-	-	-	-	0.6100	0.6100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6100	-	-	-	-	0.6100	0.6100	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.3888	-	-	-	-	-	-	-	0.3888	-	0.3888	-	-	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/39/2564 ลว.21 ม.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 388,785.05 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหญ้ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.6				B.1.6	C		C							
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%		100%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4890	-	-	-	-	1.4890	1.4890	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.4890	-	-	-	-	1.4890	1.4890	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	1.4860	-	-	-	-	1.4860	-	-	1.4860	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/26/2564 ลว.14 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 1,485,981.31 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสด็จ (ป้อมแก้ว) ม.11 ตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.6				B.1.6	C		C							
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%		100%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.0880	-	-	-	-	1.0880	1.0880	-	-	-	-	-	-	-		
		บริหาร	1.0880	-	-	-	-	1.0880	1.0880	-	-	-	-	-	-			
		ผล	0.7710	-	-	-	-	0.7710	-	-	0.7710	-	-	-	-			
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/19/2564 ลว.15 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 771,028.04 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ทาม ตำบลนาอน อำเภอเมือง เลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.6				B.1.6	C		C							
			100%	1% - 25%				1% - 25%	100%		100%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.6000	-	-	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-	-			
		บริหาร	1.6000	-	-	-	-	1.6000	1.6000	-	-	-	-	-				
		ผล	1.0673	-	-	-	-	1.0673	-	-	1.0673	-	-	-				

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช/7/17/2564 ลว.17 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 1,067,289.72 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอยู่สง่ายนต์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.5350	-	-	-	-	0.5350	0.5350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.5350	-	-	-	-	0.5350	0.5350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3626	-	-	-	-	0.3626	-	-	0.3626	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช/7/13/2564 ลว.7 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 362,616.82 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเชียงคูน หมู่ 5 ตำบลเชียงเคตรี อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.3120	-	-	-	-	1.3120	1.3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.3120	-	-	-	-	1.3120	1.3120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.9700	-	-	-	-	0.9700	-	-	0.9700	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช/7/18/2564 ลว. 21 ธ.ค. 2563 วงเงินตามสัญญา 970,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านอนุ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.2100	-	-	-	-	1.2100	1.2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.2100	-	-	-	-	1.2100	1.2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6916	-	-	-	-	0.6916	-	-	0.6916	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช/8/14/64 ลว. 4 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 691,588.79 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 214 ตำบลชวาทาง ช่าง กม. 205+880 ถึง กม.207+880 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6			B.1.6	C		C									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.1870	-	-	-	-	1.1870	1.1870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1870	-	-	-	-	1.1870	1.1870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6350	-	-	-	-	0.6350	-	-	0.6350	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.8/13/64 ลว. 4 ม.ค.64 วงเงินตามสัญญา 635,000 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านเหมืองง่า ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3	B.1.6	B.1.6			C			C				
			100%	0%			0%							100%			100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.1210	-	-	-	-	2.1210	1.0000	-	1.1210	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.1210	-	-	-	-	2.1210	1.0000	-	1.1210	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.3925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3925	-	-	1.3925	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/26/2564 ลว. 14 ธ.ค. 2564 วงเงินตามสัญญา 1,485,981.31 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 ตำบลเชิง ดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3				B.1.3	B.1.6			B.1.6			C			C	
			100%	0%			0%							100%			100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.5940	-	-	-	-	1.5940	1.5940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.5940	-	-	-	-	1.5940	1.5940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.1775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1775	-	-	1.1775	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)52/2564 ลว. 24 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 1,177,476.64 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่ม่วง หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.6				B.1.6						C			C		
			100%	1% - 25%				1% - 25%						100%			100%		
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	4.2800	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	2.2800	2.2800	-
		บริหาร	4.2800	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	2.2800	2.2800	-
ผล		2.5421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5421	-	-	2.5421	-	-	
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.10/13/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63 วงเงินตามสัญญา 2,542,056.07 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองข่อย หมู่ 3 ตำบลวังพิถูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3				B.1.3	B.1.6	B.1.6				C			C		
			51% - 75%	0%			0%	1% - 25%			1% - 25%	51% - 75%				51% - 75%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.9460	-	-	-	-	4.9460	-	2.9460	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	
		บริหาร	7.9460	-	-	-	-	4.9460	-	2.9460	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	
ผล		2.9502	-	-	-	-	0.6967	-	0.6967	-	-	-	2.2535	-	-	2.2535	-		
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.10/15/2564 ลว.18 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 4,644,859.81 บาท (ไม่รวม VAT)																	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	514.7640	-	-	-	-	233.0935	72.5515	68.8050	91.7370	90.6835	16.0000	31.1835	43.5000	190.9870	68.8820	84.8210	37.2840
		บริหาร	514.7640	-	-	-	-	233.0935	72.5515	68.8050	91.7370	90.6835	16.0000	31.1835	43.5000	190.9870	68.8820	84.8210	37.2840
		ผล	78.9984	-	-	-	-	6.2180	-	-	6.2180	72.7804	9.4383	21.0732	42.2879	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.2/37/2564 ลว. 12 ม.ค.2564 วงเงินตามสัญญา 10,037,383.18 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.3	B.1.3			B.1.3												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	22.7750	-	-	-	-	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	10.7750	5.0000	5.7750
		บริหาร	22.7750	-	-	-	-	9.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-	10.7750	5.0000	5.7750	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.3/126/2564 ลว. 25 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 12,381,308.41 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.1	B.1.1			B.1.1												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	23.5000	-	-	-	-	10.5000	-	4.5000	6.0000	-	-	-	-	13.0000	6.0000	-	7.0000
		บริหาร	23.5000	-	-	-	-	10.5000	-	4.5000	6.0000	-	-	-	-	13.0000	6.0000	-	7.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.4/31/2564 ลว. 18 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 20,535,514.02 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.1	B.1.1			B.1.1												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.0000	-	-	-	-	10.0000	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	
		บริหาร	20.0000	-	-	-	-	10.0000	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	5.0000	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.4/27/2564 ลว. 16 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 14,004,672.90 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา นครศรีธรรมราช (ร่อนหินลูกรัง) อำเภอร่อนหินลูกรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.1			B.1.1					C				C			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.5640	-	-	-	-	6.5640	3.0000	-	3.5640	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	
		บริหาร	11.5640	-	-	-	-	6.5640	3.0000	-	3.5640	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	
		ผล	2.9532	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9532	-	-	-	2.9532	-	-	

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/63/2564 ลว. 25 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 15,400,000 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอภูเก็ต-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3						C		C					
			1% - 25%	0%			0%					1% - 25%		1% - 25%						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.0920	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	5.0920	5.0920	-	-	-
		บริหาร	10.0920	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	5.0920	5.0920	-	-	-
		ผล	1.3937	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3937	-	1.3937	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/55/2564 ลว.18 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 6,257,000 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาจัตุรัส - (หนองบัวละเหว) อำเภอจัตุรัส - เนินสง่า - หนองบัวละเหว จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	B.1.3	B.1.3			B.1.3													
			0%	0%			0%													
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.9780	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	5.9780	-	5.9780	-	-
		บริหาร	10.9780	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-	5.9780	-	5.9780	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.6/48/2564 ลว. 10 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 10,930,841.12 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาโพ้น ทิสัย อำเภอโพ้นทิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3						C		C					
			1% - 25%	0%			0%					1% - 25%		1% - 25%						
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	20.8060	-	-	-	-	11.0000	5.0000	-	6.0000	4.0000	-	-	4.0000	5.8060	-	5.8060	-	-
		บริหาร	20.8060	-	-	-	-	11.0000	5.0000	-	6.0000	4.0000	-	-	4.0000	5.8060	-	5.8060	-	-
		ผล	2.5969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5969	-	2.5969	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/111/2564 ลว. 25 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 13,289,718.69 บาท (ไม่รวม VAT)																		
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา สกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร - กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3						C		C					
			100%	0%			0%					100%		1% - 25%	100%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.7900	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	5.7900	5.7900	-	-	-	-
		บริหาร	10.7900	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	5.7900	5.7900	-	-	-	-
		ผล	7.7570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7570	-	2.7394	5.0177	-	-	-	-

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.774/2564 ลว.10 ก.พ. 2564 วงเงินตามสัญญา 7,757,009.35 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.3	B.1.3			B.1.3												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000
		บริหาร	10.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7109/2564 ลว. 25 กพ. 2564 วงเงินตามสัญญา 6,392,418.69 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขา หนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3			C					C				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.0000	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-
		บริหาร	10.0000	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	-	-
		ผล	8.4019	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4019	-	-	-	8.4019	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/64/2564 ลว.2 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 8,401,869.16 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.3	B.1.3			B.1.3												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.3340	-	-	-	-	4.0000	-	4.0000	-	2.0000	-	2.0000	-	6.3340	3.0000	-	3.3340
		บริหาร	12.3340	-	-	-	-	4.0000	-	4.0000	-	2.0000	-	2.0000	-	6.3340	3.0000	-	3.3340
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กปภ.ช.7/98/2564 ลว.15 ก.พ.2564 วงเงินตามสัญญา 11,719,626.17 บาท (ไม่รวม VAT)																	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาละหาน ทราย - (บ้านกรวด) - (โนนดินแดง) อำเภอละหานทราย - บ้านกรวด - โนนดิน แดง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.3	B.1.4	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.5			B.1.5			C				C					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	14.1730	-	-	-	-	6.1730	2.0000	-	4.1730	3.0000	-	3.0000	5.0000	-	5.0000	-	
		บริหาร	14.1730	-	-	-	-	6.1730	2.0000	-	4.1730	3.0000	-	3.0000	5.0000	-	5.0000	-	
		ผล	7.0575	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0575	-	-	7.0575	-	-	-	

หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กจท.7/2563 ลว.3 ก.พ. 2563 วงเงินตามสัญญา 307,584,000 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประสานภูมิภาคสาขาพังงา-(ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C			C											
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%							
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	41.7392	-	-	-	-	16.2680	6.2680	-	10.0000	10.0000	-	10.0000	-	15.4712	-	15.4712
		บริหาร	41.7392	-	-	-	-	16.2680	6.2680	-	10.0000	10.0000	-	10.0000	-	15.4712	-	15.4712
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กจท.79/2563 ลว.30 ก.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 157,570,000 บาท (ไม่รวม VAT)																
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กบ.า.สาขาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	C	C			C											
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	56.5400	17.7663	-	-	17.7663	18.4810	-	8.4810	10.0000	18.0590	-	18.0590	2.2337	-	-	2.2337
		บริหาร	56.5400	17.7663	-	-	17.7663	18.4810	-	8.4810	10.0000	18.0590	-	18.0590	2.2337	-	-	2.2337
		ผล	39.3586	-	-	-	-	10.6798	-	-	10.6798	28.6789	-	-	28.6789	-	-	-
หมายเหตุ		สัญญาเลขที่ กจท.92/2563 ลว.30 ก.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 322,429,900 บาท (ไม่รวม VAT)																

สำนักงานประมาณ สำนักงานกัรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองบัค
วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

<p>สถานะการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /oc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding - B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาสัญญา) - B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดหน้าดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1. = ยกล็อก-อิน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรท. - D.1.2. = ยกล็อก-อิน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป. - D.1.3 = ยกล็อก-อิน >> ยกล็อก - D.2 = เพลื่อยจ่าย - D.2.1 = เพลื่อยจ่าย-อิน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรท. - D.2.2. = เพลื่อยจ่าย-อิน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรป.

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 5200

เป้าหมาย : ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีความเหมาะสมในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำ

รหัส : 21

แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค

รหัส : 59

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

รหัส : 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-074

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		ผล	11.2228	7.2918	-	-	7.2918	3.9310	-	-	3.9310	-	-	-	-	-	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		ผล	11.2228	7.2918	-	-	7.2918	3.9310	-	-	3.9310	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		ผล	11.2228	7.2918	-	-	7.2918	3.9310	-	-	3.9310	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C			C												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	11.2228	8.4968	-	-	8.4968	-	-	-	2.7260	2.7260	-	-	-	-	-	-	
		ผล	11.2228	7.2918	-	-	7.2918	3.9310	-	-	3.9310	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	สัญญาเลขที่ กปภ.ช7/163/63 ลว. 25 มิ.ย. 2563 วงเงินตามสัญญา 35,794,392.52 บาท (ไม่รวม VAT)																		

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชาดา เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:33:36

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /ot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction e-market e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดวงเงินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกลีโงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.3 = ยกลีโงน >> ยกลีโงน
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โงน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%