

สรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน											
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ				ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)							
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิก โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SO1 : การพัฒนาระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 การคุ้มครองค่าในการลงทุน	260	1,641.485	1.869	1,643.354	260	1,401.079	1.869	1,402.948	223	85.77	877.637	62.56	435.028	49.57	37	14.23	525.311	37.44	36	148.311
	กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพื้นที่ศักยภาพ	260	1,641.485	1.869	1,643.354	260	1,401.079	1.869	1,402.948	223	85.77	877.637	62.56	435.028	49.57	37	14.23	525.311	37.44	36	148.311
	แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการให้บริการ	253	1,641.485	-	1,641.485	253	1,401.079	-	1,401.079	216	85.38	875.768	62.51	434.028	49.56	37	14.62	525.311	37.49	36	148.311
	- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	194	870.233	-	870.233	194	640.950	-	640.950	164	84.54	534.724	83.43	415.058	77.62	30	15.46	106.226	16.57	30	106.226
	เงินอุดหนุน 100%	194	870.233	-	870.233	194	640.950	-	640.950	164	84.54	534.724	83.43	415.058	77.62	30	15.46	106.226	16.57	30	106.226
	- แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	59	771.252	-	771.252	59	760.129	-	760.129	52	88.14	341.044	44.87	18.970	5.56	7	11.86	419.085	55.13	6	42.085
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	1	377.000	-	377.000	1	377.000	-	377.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	377.000	100.00	-	-
	เงินอุดหนุน 100%	5	43.030	-	43.030	5	40.738	-	40.738	5	100.00	40.738	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินรายได้ 100%	53	351.222	-	351.222	53	342.391	-	342.391	47	88.68	300.306	87.71	18.970	6.32	6	11.32	42.085	12.29	6	42.085
	แผนงาน 1.1.3 เฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869	7	100.00	1.869	100.00	1.000	53.50	-	-	-	-	-	-
	โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetry)	7	-	1.869	1.869	7	-	1.869	1.869	7	100.00	1.869	100.00	1.000	53.50	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำสูญเสีย	675	3,133.828	176.464	3,310.291	732	2,991.502	151.296	3,142.798	476	65.03	822.291	26.16	240.637	29.26	256	34.97	2,320.507	73.84	208	1,974.514
	กลยุทธ์ 2.1 : น้ำสูญเสียที่ถูกกลับมาได้	675	3,133.828	176.464	3,310.291	732	2,991.502	151.296	3,142.798	476	65.03	822.291	26.16	240.637	29.26	256	34.97	2,320.507	73.84	208	1,974.514
	แผนงาน 2.1.1 การลดน้ำสูญเสีย	675	3,133.828	176.464	3,310.291	732	2,991.502	151.296	3,142.798	476	65.03	822.291	26.16	240.637	29.26	256	34.97	2,320.507	73.84	208	1,974.514
	- โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	3	32.903	-	32.903	3	32.903	-	32.903	1	33.33	11.668	35.46	-	-	2	66.67	21.235	64.54	2	21.235
	เงินอุดหนุน 100%	3	32.903	-	32.903	3	32.903	-	32.903	1	33.33	11.668	35.46	-	-	2	66.67	21.235	64.54	2	21.235
	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	391	2,866.246	-	2,866.246	391	2,735.533	-	2,735.533	339	86.70	611.688	22.36	214.393	35.05	52	13.30	2,123.845	77.64	48	1,822.780
	เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว)	17	213.241	-	213.241	17	160.378	-	160.378	17	100.00	160.378	100.00	57.735	36.00	-	-	-	-	-	-
	เงินรายได้ 100%	354	546.784	-	546.784	354	468.934	-	468.934	322	90.96	451.309	96.24	156.658	34.71	32	9.04	17.624	3.76	31	16.559
	เงินกู้ในประเทศ 100%	20	2,106.221	-	2,106.221	20	2,106.221	-	2,106.221	-	-	-	-	-	-	20	100.00	2,106.221	100.00	17	1,806.221
	งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	19	-	90.000	90.000	36	-	78.750	78.750	25	69.44	63.950	81.21	1.910	2.99	11	30.56	14.800	18.79	7	10.800
	งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	80.064	80.064	50	-	66.146	66.146	37	74.00	45.382	68.61	1.568	3.45	13	26.00	20.764	31.39	4	19.628
	ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	28	56.422	-	56.422	28	46.161	-	46.161	22	78.57	43.534	94.31	17.384	39.93	6	21.43	2.627	5.69	6	2.627
	งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน 10 ปี	87	94.715	-	94.715	87	94.715	-	94.715	1	1.15	2.850	3.01	-	-	86	98.85	91.865	96.99	55	52.074
	ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว	2	-	4.400	4.400	2	-	4.400	4.400	2	100.00	4.400	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ล้างมาตรวัดน้ำตามวาระ ขนาด 1/2"-1"	1	-	2.000	2.000	1	-	2.000	2.000	1	100.00	2.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำดิบ	63	26.411	-	26.411	63	26.062	-	26.062	13	20.63	3.781	14.51	-	-	50	79.37	22.281	85.49	50	22.281
	งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก	70	40.631	-	40.631	70	39.628	-	39.628	34	48.57	16.539	41.74	5.381	32.54	36	51.43	23.089	58.26	36	23.089
โครงการพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บและสื่อสารข้อมูลระบบ DMA (Smart Logger)	1	16.500	-	16.500	1	16.500	-	16.500	1	100.00	16.500	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน	743	-	428.857	428.857	791	-	411.265	411.265	608	76.86	358.671	87.21	47.569	13.26	183	23.14	52.594	12.79	86	23.441	
กลยุทธ์ 3.1: เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา	743	-	428.857	428.857	791	-	411.265	411.265	608	76.86	358.671	87.21	47.569	13.26	183	23.14	52.594	12.79	86	23.441	
แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน	743	-	428.857	428.857	791	-	411.265	411.265	608	76.86	358.671	87.21	47.569	13.26	183	23.14	52.594	12.79	86	23.441	
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	193	-	206.169	206.169	227	-	199.623	199.623	203	89.43	185.971	93.16	20.805	11.19	24	10.57	13.652	6.84	18	11.786	
โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)	21	-	19.709	19.709	21	-	17.060	17.060	16	76.19	14.560	85.35	0.407	2.80	5	23.81	2.500	14.65	2	0.600	
โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	69	-	27.725	27.725	77	-	26.198	26.198	57	74.03	19.989	76.30	4.391	21.97	20	25.97	6.209	23.70	17	3.960	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน			โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)															
				จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน										
					งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ				ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)						
												จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิก โครงการ
SO1 : การพัฒนาระบบประจำ		โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	457	-	173.625	173.625	463	-	166.373	166.373	329	71.06	136.140	81.83	19.955	14.66	134	28.94	30.233	18.17	49	7.095
		โครงการตรวจประเมินของกปภ.สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้รับการรับรอง อย่างต่อเนื่อง	1	-	0.880	0.880	1	-	0.880	0.880	1	100.00	0.880	100.00	0.880	100.00	-	-	-	-	-	-
		โครงการตรวจติดตามรอบที่ 2 เพื่อรักษาสภาพการรับรอง	1	-	0.500	0.500	1	-	0.500	0.500	1	100.00	0.500	100.00	0.500	100.00	-	-	-	-	-	-
		โครงการตรวจประเมินของ กปภ.สาขา 3 แห่ง เพื่อให้การรับรองอย่าง ต่อเนื่อง	1	-	0.250	0.250	1	-	0.631	0.631	1	100.00	0.631	100.00	0.631	100.00	-	-	-	-	-	-
SO2 : องค์การมั่นคงและยั่งยืน		ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-	
		กลยุทธ์ 5.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-	
		แผนงาน 5.1.1 บริหารสัญญาภาคเอกชน	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-	
		ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้ กปภ. ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-	
SO3 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทันต่อองค์กร		ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาบุคลากร	35	-	124.261	124.261	35	-	124.261	124.261	26	74.29	79.861	64.27	7.650	9.58	9	25.71	44.400	35.73	3	29.000
		กลยุทธ์ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน (แผนพัฒนาบุคลากร)	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711	2	66.67	5.711	22.21	-	-	1	33.33	20.000	77.79	1	20.000
		แผนงาน 6.1.1 การทบทวนและการให้ความสำคัญในการดำเนินงาน	3	-	25.711	25.711	3	-	25.711	25.711	2	66.67	5.711	22.21	-	-	1	33.33	20.000	77.79	1	20.000
		โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	1	100.00	5.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง การ ควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กปภ.	1	-	0.711	0.711	1	-	0.711	0.711	1	100.00	0.711	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		แผนงานวางแผนอัตราค่าจ้างระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดคล้อง กับบริบทขององค์กร	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	20.000	100.00	1	20.000
		กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะบุคลากร	28	-	88.850	88.850	28	-	88.850	88.850	22	78.57	71.450	80.42	7.650	10.71	6	21.43	17.400	19.58	1	5.000
		แผนงาน 6.2.1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตำแหน่งดำเนินงานตามแผนด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	24	-	74.250	74.250	24	-	74.250	74.250	19	79.17	61.850	83.30	7.650	12.37	5	20.83	12.400	16.70	-	-
		แผนงาน 6.2.2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	2	-	9.000	9.000	2	-	9.000	9.000	2	100.00	9.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		แผนงาน 6.2.3 การทบทวนแรงจูงใจ และการประเมินผลการดำเนินงาน	1	-	5.000	5.000	1	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	5.000	100.00	1	5.000
		แผนงาน 6.2.4 พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)	1	-	0.600	0.600	1	-	0.600	0.600	1	100.00	0.600	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		กลยุทธ์ 6.3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700	2	100.00	2.700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		แผนงาน 6.3.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำไปใช้ ประโยชน์	2	-	2.700	2.700	2	-	2.700	2.700	2	100.00	2.700	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลยุทธ์ 6.4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	2	100.00	7.000	100.00	1	4.000	
	แผนงาน 6.4.1 Change Management	2	-	7.000	7.000	2	-	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	2	100.00	7.000	100.00	1	4.000	
SO4 : การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยี		ยุทธศาสตร์ S7 DIGITAL TRANSFORMATION	8	188.000	6.000	194.000	8	188.000	6.000	194.000	1	12.50	15.000	7.73	15.000	100.00	7	87.50	179.000	92.27	3	65.000
		กลยุทธ์ 7.2 บริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	3.000	100.00	-	-
		แผนงาน 7.2.1 พัฒนากลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ (PMS) โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน	1	-	3.000	3.000	1	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	3.000	100.00	-	-
		กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาและทบทวนการจัดทำ EA ขององค์กร	7	188.000	3.000	191.000	7	188.000	3.000	191.000	1	14.29	15.000	7.85	15.000	100.00	6	85.71	176.000	92.15	3	65.000
	แผนงาน 7.3.2 การทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ Digital Process	1	10.000	-	10.000	1	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	1	100.00	10.000	100.00	1	10.000	
	แผนงาน 7.3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล	6	178.000	3.000	181.000	6	178.000	3.000	181.000	1	16.67	15.000	8.29	15.000	100.00	5	83.33	166.000	91.71	2	55.000	

วัตถุประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามเล่มแผนปฏิบัติการ			การดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																
		จำนวน โครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวน โครงการ	วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)			ผลการดำเนินงาน											
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม	ดำเนินการตามแผนฯ					ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ (รวมยกเลิก)						
										จำนวนโครงการ	ร้อยละของ โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	เบิกจ่ายจริงของ โครงการแล้วเสร็จ (ล้านบาท)	ร้อยละของการเบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	ร้อยละของโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของวงเงิน	ยกเลิก โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SO5 :การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S8 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	14	20.000	65.400	85.400	14	20.000	65.400	85.400	12	85.71	85.100	99.65	0.100	0.12	2	14.29	0.300	0.35	1	0.300
	กลยุทธ์ 8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-
	แผนงาน 8.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	100.00	-	-
	กลยุทธ์ 8.2 สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	5	20.000	30.400	50.400	5	20.000	30.400	50.400	4	80.00	50.100	99.40	0.100	0.20	1	20.00	0.300	0.60	1	0.300
	แผนงาน 8.2.1 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	1	-	20.000	20.000	1	-	20.000	20.000	1	100.00	20.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 8.2.3 สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)	4	20.000	10.400	30.400	4	20.000	10.400	30.400	3	75.00	30.100	99.01	0.100	0.33	1	25.00	0.300	0.99	1	0.300
	กลยุทธ์ 8.3 ส่งเสริมความตระหนักเรื่องคุณภาพน้ำ	2	-	8.000	8.000	2	-	8.000	8.000	2	100.00	8.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 8.3.1 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กปภ.	2	-	8.000	8.000	2	-	8.000	8.000	2	100.00	8.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลยุทธ์ 8.4 การสร้างแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	6	-	27.000	27.000	6	-	27.000	27.000	6	100.00	27.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 8.4.2 บูรณาการดำเนินงานเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 8.4.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	5	-	27.000	27.000	5	-	27.000	27.000	5	100.00	27.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
SO6 :การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำ	17	-	14.250	14.250	17	-	14.250	14.250	17	100.00	14.250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14	-	5.250	5.250	14	-	5.250	5.250	14	100.00	5.250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	11	-	0.250	0.250	11	-	0.250	0.250	11	100.00	0.250	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน 9.1.2 โครงการจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) น้ำและการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	3	-	5.000	5.000	3	-	5.000	5.000	3	100.00	5.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	กลยุทธ์ 9.2 พัฒนานวัตกรรมจนสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร	3	-	9.000	9.000	3	-	9.000	9.000	3	100.00	9.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 9.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม	3	-	9.000	9.000	3	-	9.000	9.000	3	100.00	9.000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวม</b>		1,753	4,983.313	817.101	5,800.414	1,858	4,600.581	774.341	5,374.922	1,363	73.36	2,252.810	41.91	745.984	33.11	495	26.64	3,122.112	58.09	337	2,240.566