



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท. ๕๕๗๑๒-๓/ ๑๒๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ ไตรมาส ๓ ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณ

(นายวิทยา สามสุพรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประปาส่วนภูมิภาค

STRIVER

สู้ความมุ่งมั่น ไม่ถอย

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)			ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																						ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ					
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
			งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
SO1 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	230	6,126.9516	361.9882	6,488.9398	230	6,043.051	339.785	6,382.836			3	10.779	-	-	3	2,906.284	2	2.066	14	647.442	162	2,672.350	46	143.915	208	2,816.265	22	3,566.571	90.43	9.57	91.63	8.37	20.00	80.00	
	กลยุทธ์ 1.1 : พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	38	4,201.319	-	4,201.319	38	4,181	-	4,181.340			-	-	-	-	2	2,668.534	-	-	5	344.044	31	1,168.762	-	-	31	1,168.762	7	3,012.578	81.58	18.42	81.58	18.42	-	100.00	
	แผนงาน 1.1.1 แผนงานปรับปรุงขยาย	6	2,905.467	-	2,905.467	6	2,903	-	2,903.334	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.70	-	-	-	-	2	2,668.534	-	-	1	64.267	3	170.533	-	-	3	170.533	3	2,732.801	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย	3	2,732.801	-	2,732.801	3	2,733	-	2,732.801			-	-	-	-	2	2,668.534	-	-	1	64.267	-	-	-	-	3	2,732.801	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	1,140.865	-	1,140.865	2	1,141	-	1,140.865			-	-	-	-	1	1,076.598	-	-	1	64.267	-	-	-	-	2	1,140.865	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	เงินอุดหนุน 50% : เงินรายได้ 50%	1	1,591.936	-	1,591.936	1	1,592	-	1,591.936			-	-	-	-	1	1,591.936	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,591.936	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำ อพ. เงินอุดหนุน 100%	3	172.666	-	172.666	3	171	-	170.533	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	3	170.533	-	-	3	170.533	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 100%	1	58.634	-	58.634	1	57	-	56.729			-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.729	-	-	1	56.729	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25%	2	114.032	-	114.032	2	114	-	113.804			-	-	-	-	-	-	-	-	2	113.804	-	-	2	113.804	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงประปาอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)	32	1,295.852	-	1,295.852	32	1,278.006	-	1,278.006	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	4	279.777	28	998.229	-	-	28	998.229	4	279.777	87.50	12.50	87.50	12.50	-	100.00	
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	32	1,295.852	-	1,295.852	32	1,278.006	-	1,278.006			-	-	-	-	-	-	-	-	4	279.777	28	998.229	-	-	28	998.229	4	279.777	87.50	12.50	87.50	12.50	-	100.00	
	เงินอุดหนุน 100%	17	738.560	-	738.560	17	729.392	-	729.392			-	-	-	-	-	-	-	-	17	729.392	-	-	17	729.392	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	4	450.737	-	450.737	4	445.084	-	445.084			-	-	-	-	-	-	-	-	2	267.277	2	177.807	-	-	2	267.277	2	267.277	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00	
	เงินรายได้ 100%	11	106.555	-	106.555	11	103.529	-	103.529			-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.500	9	91.029	-	-	9	91.029	2	12.500	81.82	18.18	81.82	18.18	-	100.00	
	กลยุทธ์ 1.2 : ควบคุมคุณภาพน้ำ	173	1,687.661	361.988	2,049.650	173	1,639.740	339.785	1,979.526			2	7.800	-	-	1	237.750	2	2.066	8	290.648	119	1,387.955	41	53.307	160	1,441.262	13	538.264	92.49	7.51	93.57	6.43	23.70	76.30	
	แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ตามมาตรฐาน WHO	173	1,687.661	361.988	2,049.650	173	1,639.740	339.785	1,979.526	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	2	7.800	-	-	1	237.750	2	2.066	8	290.648	119	1,387.955	41	53.307	160	1,441.262	13	538.264	92.49	7.51	93.57	6.43	23.70	76.30	
	แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	33	1,447.536	-	1,447.536	33	1,407.640	-	1,407.640			-	-	-	-	1	237.750	-	-	5	274.734	25	889.620	2	5.537	27	895.156	6	512.484	81.82	18.18	81.82	18.18	6.06	93.94	
	เงินอุดหนุน 100%	27	913.912	-	913.912	27	874.808	-	874.808			-	-	-	-	-	-	-	-	4	252.367	21	616.905	2	5.537	23	622.441	4	252.367	85.19	14.81	85.19	14.81	7.41	92.59	
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	6	533.624	-	533.624	6	532.832	-	532.832			-	-	-	-	1	237.750	-	-	1	22.367	4	272.715	-	-	4	272.715	2	260.117	66.67	33.33	66.67	33.33	-	100.00	
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	48	99.957	152.274	252.231	48	88.960	152.274	241.234	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	2	7.800	-	-	-	-	-	-	2	7.914	34	215.425	10	10.095	44	225.520	4	15.714	91.67	8.33	95.65	4.35	20.83	79.17	
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์กลาง (SCADA)	14	15.000	26.324	41.324	14	14.933	26.324	41.257	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.000	12	31.277	1	1.980	13	33.257	1	8.000	92.86	7.14	92.86	7.14	7.14	92.86	
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)	13	10.700	22.203	32.903	13	32.183	-	32.183	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	31.983	1	0.200	13	32.183	-	-	100.00	-	100.00	-	7.69	92.31	
	โครงการบำรุงรักษาสีปัลลิกัม (PM)	55	114.469	154.096	268.565	55	96.024	154.096	250.120	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค.67- 30 ก.ย.68	-	-	-	-	-	-	-	-	31	216.090	24	34.030	55	250.120	-	-	100.00	-	100.00	-	43.64	56.36			
	- งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งเคมีไดรฟ์ไดมิดเตอร์ ชนิดล้นสูง จำนวน 20 เครื่อง	1	-	1.100	1.100	1	-	1.100	1.100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.100	1	1.100	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	- งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องส่งเคมีไดรฟ์ไดมิดเตอร์ ชนิดล้นสูง จำนวน 11 เครื่อง	1	-	0.700	0.700	1	-	0.700	0.700	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.700	1	0.700	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาสถาบันเครื่องทดสอบปริมาณโลหะหนักจำนวน 11 เครื่อง	1	-	3.100	3.100	1	-	3.100	3.100	ดำเนินการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.100	-	-	1	3.100	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00		
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาคู่มือทดสอบปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด (TOC) จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.069	0.069	1	-	0.069	0.069	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.069	1	0.069	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
	- โครงการจ้างบำรุงรักษาสถาบันเครื่องทดสอบปริมาณไอออน จำนวน 1 เครื่อง	1	-	0.370	0.370	1	-	0.370	0.370	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.370	1	0.370	-	-	100.00	-	100						

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กอววิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน		โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)						ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการอันเสร็จ						
			จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
				งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)									
SO1 สร้างความมั่นคงและรักษาความฐานของระบบประปา		แผนงานปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA 100% 100%	117	119.967	-	119.967	117	104.754	-	104.754	ดำเนินการก่อสร้าง	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.600	15	33.566	101	70.588	116	104.154	1	0.600	99.15	0.85	99.15	0.85	86.32	13.68	
		งานจัดหา Smart Logger และ Smart P3 Logger เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำชุมชน	1	10.000	-	10.000	1	10.000	-	10.000	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
		แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำชุมชนเชิงรุก งบค่าการ	10	-	105.000	105.000	10	-	100.000	100.000	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100.000	-	-	10	100.000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
		แผนงาน 2.1.4 งานจ้างสำรวจน้ำชุมชนเชิงรุก ALC งบค่าการ	10	-	146.100	146.100	10	-	146.100	146.100	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	146.100	-	-	10	146.100	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
		ยุทธศาสตร์ S3 สร้างความคุ้มค่าในการลงทุน	650	1,243.660	-	1,243.660	650	1,026.439	-	1,026.439			2	7.416	-	-	-	-	41	24.216	6	10.773	65	541.278	536	442.755	601	984.033	49	42.405	92.46	7.54	92.75	7.25	82.46	17.54	
		กลยุทธ์ 3.1 : ลงทุนในโครงการศึกษา	411	469.247	-	469.247	411	385.955	-	385.955			2	7.416	-	-	-	-	39	19.853	6	10.773	30	160.544	334	187.369	364	347.913	47	38.042	88.56	11.44	89.00	11.00	81.27	18.73	
		แผนงาน 3.1.1 แผนงานรณรงค์ขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการศึกษา) 3.1.1.1 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 10 ปี) เงินลงทุน 100% งบค่าการ	411	469.247	-	469.247	411	385.955	-	385.955	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	2	7.416	-	-	-	-	39	19.853	6	10.773	30	160.544	334	187.369	364	347.913	47	38.042	88.56	11.44	89.00	11.00	81.27	18.73	
		3.1.1.1 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 10 ปี) เงินลงทุน 100% งบค่าการ	137	219.210	-	219.210	137	158.266	-	158.266	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	2	7.416	-	-	-	-	-	4	47.951	131	102.899	135	150.849	2	7.416	98.54	1.46	100.00	-	95.62	4.38				
		3.1.1.2 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 20 ปี) เงินรายได้ 100% งบค่าการ	59	153.628	-	153.628	59	109.857	-	109.857	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	3	45.086	54	57.355	57	102.441	2	7.416	96.61	3.39	100.00	-	91.53	8.47					
		3.1.1.2 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 20 ปี) เงินรายได้ 100% งบค่าการ	78	65.582	-	65.582	78	48.408	-	48.408	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	1	2.864	77	45.544	78	48.408	-	-	100.00	-	100.00	-	-	98.72	1.28			
	3.1.1.2 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 20 ปี) เงินรายได้ 100% งบค่าการ	274	250.037	-	250.037	274	227.689	-	227.689	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	39	19.853	6	10.773	26	112.593	203	84.470	229	197.063	45	30.626	83.58	16.42	83.58	16.42	74.09	25.91		
	3.1.1.2 แผนงานรณรงค์ขยายเขต (ผลตอบแทนภายใน 20 ปี) เงินรายได้ 100% งบค่าการ	274	250.037	-	250.037	274	227.689	-	227.689	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	39	19.853	6	10.773	26	112.593	203	84.470	229	197.063	45	30.626	83.58	16.42	83.58	16.42	74.09	25.91		
	กลยุทธ์ 3.2 : ลงทุนในโครงการเชิงสังคม	239	774.413	-	774.413	239	640.484	-	640.484			-	-	-	-	-	-	2	4.363	-	-	35	380.734	202	255.386	237	636.121	2	4.363	99.16	0.84	99.16	0.84	84.52	15.48		
	แผนงาน 3.2.1 แผนงานรณรงค์ขยายเขตจำหน่ายน้ำ (โครงการเชิงสังคม) งบค่าการ	239	774.413	-	774.413	239	640.484	-	640.484	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	2	4.363	-	-	35	380.734	202	255.386	237	636.121	2	4.363	99.16	0.84	99.16	0.84	84.52	15.48		
	งบค่าการ	239	774.413	-	774.413	239	640.484	-	640.484	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	2	4.363	-	-	35	380.734	202	255.386	237	636.121	2	4.363	99.16	0.84	99.16	0.84	84.52	15.48		
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม		ยุทธศาสตร์ S5 สร้างความยั่งยืน	16	-	26.424	26.424	16	-	25.994	25.994			-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	14	15.544	1	0.450	15	15.994	1	10.000	93.75	6.25	93.75	6.25	6.25	93.75	
		กลยุทธ์ 5.1 : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรม	5	-	1.850	1.850	5	-	1.420	1.420			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.970	1	0.450	5	1.420	-	-	100.00	-	100.00	-	20.00	80.00	
		แผนงาน 5.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. 1 โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2568	1	-	0.450	0.450	1	-	0.450	0.450	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.450	1	0.450	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
		แผนงาน 5.1.2 แผนส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 1 กิจกรรม PWA CG Day ปี 2568	1	-	0.180	0.180	1	-	0.180	0.180	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ม.ค 68 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.180	-	-	1	0.180	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		แผนงาน 5.1.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กปภ. 1 โครงการ "หัวใจ มีผล คมกช่อ" 2 โครงการจัดทำแผนเสริมวินัยชุมชนของขยายเขต กปภ.	2	-	1.100	1.100	2	-	0.670	0.670	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.670	-	-	2	0.670	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		แผนงาน 5.1.4 แผนงานพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. 1 งานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานความยั่งยืนปี 2567 กปภ.	1	-	0.120	0.120	1	-	0.120	0.120	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.120	-	-	1	0.120	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		กลยุทธ์ 5.2 : การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม 5.2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 1 โครงการเครือข่าย อาสา กปภ.	10	-	14.574	14.574	10	-	14.574	14.574			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14.574	-	-	10	14.574	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		5.2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. 1 โครงการเครือข่าย อาสา กปภ.	1	-	0.300	0.300	1	-	0.300	0.300	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ย 67- 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	1	0.300	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		5.2.2 แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของ กปภ. (CSR after Process) 1 โครงการฝึกอบรมประจำปีประชาชน 2 โครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 3 โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เฉลิมพระเกียรติ 4 โครงการ กปภ. ปิ่นมิ่งใจ (PWA Case) 5 โครงการอาสาประชาชนเพื่อปวงชน 6 โครงการน้ำสะอาด กปภ. - อปท. เพื่อประชาชน	6	-	9.274	9.274	6	-	9.274	9.274	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ก.ย 67- 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.274	-	-	6	9.274	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		5.2.4 โครงการจัดการการใช้ยาอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM) 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ 2 โครงการ DSM INSIDE 3 โครงการ DSM Best practice	3	-	5.000	5.000	3	-	5.000	5.000	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.000	-	-	3	5.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
		กลยุทธ์ 5.3 : พัฒนาสู่ดิจิทัล/ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจใหม่	1	-	10.000	10.000	1	-	10.000	10.000	ดำเนินการก่อสร้าง	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	-	-	-	-	1	10.000	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
		ยุทธศาสตร์ S6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม 1 ศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจใหม่	24	218.450	28.000	246.450	24	217.972	28.000	245.972			-	-	-	-	-	-	3	40.522	6	120.450	13	68.000	2	17.000	14	82.000	10	163.972	58.33	41.67	58.33	41.67	8.33	91.67	
		กลยุทธ์ 6.1 : ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Water) 1 แผนงานพัฒนาระบบการทํางานที่สำคัญให้เป็น Digital 1 โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน กปภ. (DMAMA) 2 โครงการพัฒนาระบบ Smart Meters 3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการดิจิทัลระหว่างระบบสารสนเทศของ กปภ. ด้วยการจัดการ API, API Gateway และ Event-Streaming Platform 4 โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูล และการรายงานอัตโนมัติ 5 โครงการดิจิทัลลิ้งค์ซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสารสนเทศด้านน้ำดื่ม 6 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ ERP กปภ. ในอนาคต																																			

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)			ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของ โครงการด้านอื่นๆ										
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสาร ประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการก่อสร้าง/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)									
			งบลงทุน	งบค่าการ	รวม		งบลงทุน	งบค่าการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)						
SC02 สร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงาน 6.1.3 แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันและลดความเสียหายด้านไซเบอร์เชิงลึก (Defense in Depth) ของ กปด.	6	139,950	5,000	144,950	6	139,950	5,000	144,950			-	-	-	-	-	-	-	-	4	100,950	1	37,000	1	7,000	2	44,000	4	100,950	33.33	66.67	33.33	66.67	16.67	83.33		
	1 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับ กปด. เขต ระยะ 3	1	15,000	-	15,000	1	15,000	-	15,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,000	-	-	-	-	-	1	15,000	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	2 โครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบ Container ของ กปด. ระยะ 2	1	22,500	-	22,500	1	22,500	-	22,500	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22,500	-	-	-	-	-	1	22,500	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	3 โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity and Availability	1	7,000	-	7,000	1	7,000	-	7,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,000	1	7,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
	4 โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวงแหวนหลายชั้น ระยะ 3	1	37,000	-	37,000	1	37,000	-	37,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37,000	-	-	-	1	37,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
	5 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	50,000	5,000	55,000	1	50,000	5,000	55,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55,000	-	-	-	-	-	1	55,000	-	100.00	-	100.00					
	6 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	1	8,450	-	8,450	1	8,450	-	8,450	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,450	-	-	-	-	-	1	8,450	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	กลยุทธ์ 6.2 : ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม	10	-	23,000	23,000	10	-	23,000	23,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	9	19,000	1	4,000	90.00	10.00	90.00	10.00	-	100.00		
	แผนงาน 6.2.1 การจัดการความรู้และนวัตกรรม	10	-	23,000	23,000	10	-	23,000	23,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	9	19,000	1	4,000	90.00	10.00	90.00	10.00	-	100.00		
	1 การสร้าง ทบทวน และปรับปรุงระบบงานและกระบวนการที่สำคัญ (Work System and Work Process) ด้านการจัดการความรู้	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
2 การบูรณาการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
3 การพัฒนามาตรฐานการประจำตัวหน่วยงาน (KM Facilitator) ตามสมรรถนะประจำ (KM Functional Competency)	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
4 วัฒนธรรมการเรียนรู้ (การสร้างเวที/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรและหน่วยงานภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้) ผ่านกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม การบรรยาย/นิทรรศการทางวิชาการ)	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 พ.ย 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
5 การสร้างและรวบรวมความรู้ที่สำคัญขององค์กร	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
6 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลความรู้ต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงข้อมูลจาก Big data ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Existing and Potential customers/consumers) เพื่อพัฒนานวัตกรรม	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00					
7 โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมองค์กรประจำภูมิภาคที่เกี่ยวข้องตามสมรรถนะชี้ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00					
8 โครงการพัฒนาวิธีการประจำองค์กร (Innovator)	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00					
9 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมผู้ผลักดันและบริการใหม่ในเชิงพาณิชย์และสิ่งอื่น และพัฒนาวิธีการต้นแบบ (Innovation Prototype) และแผนงานพัฒนาวิธีการต้นแบบนวัตกรรมประจำปี	1	-	5,000	5,000	1	-	5,000	5,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	-	-	1	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00					
10 โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสร้างนวัตกรรม	1	-	4,000	4,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00					
SC03 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร	ยุทธศาสตร์ 57 บริหารและพัฒนาบุคลากร	28	2,000	123,895	125,895	28	2,000	122,895	124,895			-	-	-	-	-	-	-	-	3	7,000	-	-	24	109,895	1	8,000	25	117,895	3	7,000	89.29	10.71	89.29	10.71	3.57	96.43
	กลยุทธ์ 7.1 : เน้นประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร	2	-	2,000	2,000	2	-	2,000	2,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00
	แผนงาน 7.1.1 ลดต้นทุนด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่เหมาะสม	2	-	2,000	2,000	2	-	2,000	2,000			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	1	1,000	50.00	50.00	50.00	50.00	-	100.00
	1 โครงการ Change Management เปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรและระบบงานรองรับกระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	2 แผนงานการนำร่องการนำรูปแบบการจ้างใหม่มาปรับใช้ในองค์กร	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	-	-	-	1	1,000	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	กลยุทธ์ 7.2 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากร	17	2,000	93,000	95,000	17	2,000	92,000	94,000			-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,000	-	-	15	88,000	-	-	15	88,000	2	6,000	88.24	11.76	88.24	11.76	-	100.00
	แผนงาน 7.2.1 ยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างความเป็นเลิศและยั่งยืน ในการบริหารจัดการนำร่อง	17	2,000	93,000	95,000	17	2,000	92,000	94,000			-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,000	-	-	15	88,000	-	-	15	88,000	2	6,000	88.24	11.76	88.24	11.76	-	100.00
	1 แผนงานการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ประจำปี 2568 เพื่อให้สะท้อนยุทธศาสตร์องค์กร และ feedback จากพนักงาน	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
	2 การจัดทำแนวทางการวางแผนผลตอบแทนและการบริหารการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	3 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap)	1	-	10,000	10,000	1	-	10,000	10,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	1	10,000	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
4 แผนงานการพัฒนาผู้นำและบุคลากร	11	-	70,000	70,000	11	-	70,000	70,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	11	70,000	-	-	11	70,000	-	-	11	70,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
5 โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการพัฒนาบุคคล ในกลุ่มระบบงานหลัก ดิจิทัล และผู้บริหาร	1	-	5,000	5,000	1	-	4,000	4,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	-	-	-	1	4,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
6 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ (Competency) ของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor)	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
7 การพัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน	1	2,000	-	2,000	1	2,000	-	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
กลยุทธ์ 7.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทำงาน	9	-	28,895	28,895	9	-	28,895	28,895			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20,895	1	8,000	9	28,895	-	-	100.00	-	100.00	-	11.11	88.89		
แผนงาน 7.3.1 แผนงานพัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน	8	-	27,895	27,895	8	-	27,895	27,895			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19,895	1	8,000	8	27,895	-	-	100.00	-	100.00	-	12.50	87.50		
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปด.	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
2 การสร้างประสบการณ์ที่ดี (Touch Points) ในระบบตรวจวินิจฉัย	1	-	3,000	3,000	1	-	3,000	3,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
3 โครงการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน	1	-	8,000	8,000	1	-	8,000	8,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ก.ย.67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,000	-	-	1	8,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
4 โครงการการส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	1	-	6,395	6,395	1	-	6,395	6,395	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,395	-	-	1	6,395	-	-	1	6,395	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
5 โครงการฝึกอบรมภาคต่อได้ภาวะฉุกเฉิน	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000	ดำเนินการโครงการ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00				
6 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามนโยบาย ESG เพื่อความยั่งยืน	1	-	2,000	2,000	1	-	2,000	2,000	ดำเนินการโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
7 โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน	1	-	0,500	0,500	1	-	0,500	0,500	ดำเนินการโครงการ	1 ส.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,500	-	-	1	0,500	-	-	1	0,500	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
แผนงาน 7.3.2 ปฎิบัติด้านนิเทศและปฏิบัติงานตามการดำเนินงานจัดการเปลี่ยนแปลงรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และโลกยุคใหม่	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
1 โครงการสื่อสารและถ่ายทอดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร ปี 2568	1	-	1,000	1,000	1	-	1,000	1,000																													

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์

หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนปฏิบัติการ (ฉบับทบทวน)				ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการอันเสร็จ					
		จำนวนโครงการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงินตามสัญญา ไม่รวม VAT (ล้านบาท)			แผนงาน	ระยะดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
			งบลงทุน	งบทำการ	รวม		งบลงทุน	งบทำการ	รวม			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)						
S04 ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	5	20.000	15.840	35.840	5	24.000	11.840	35.840			-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	4	33.500	-	-	5	35.840	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	กลยุทธ์ 8.1 : เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	2	-	5.840	5.840	2	-	5.840	5.840			-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	1	3.500	-	-	2	5.840	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 8.1.1 แผนบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า																																		
	1 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิน	1	-	2.340	2.340	1	-	2.340	2.340	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 8.1.2 แผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร																																		
	1 โครงการเสริมสร้างและปกป้องภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตน้ำประปาของ กปภ.	1	-	3.500	3.500	1	-	3.500	3.500	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	1	3.500	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	กลยุทธ์ 8.2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้า	3	20.000	10.000	30.000	3	24.000	6.000	30.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.000	-	-	3	30.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 8.2.1 แผนพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการตลาด																																		
	1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.	1	-	4.000	4.000	1	4.000	-	4.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	-	-	1	4.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	2 โครงการประชาสัมพันธ์	1	20.000	5.000	25.000	1	20.000	5.000	25.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000	-	-	1	25.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
3 โครงการประชาสัมพันธ์	1	-	1.000	1.000	1	-	1.000	1.000	ดำเนินโครงการ	1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
รวมทั้งหมวด		1,399	8,608.895	807.247	9,416.142	1,399	8,201.611	774.614	8,976.225			5	18.195	-	-	3	2,906.284	51	86.144	33	801.004	441	4,287.410	866	877.188	1,307	5,163.938	92	3,812.287	93.42	6.58	93.76	6.24	61.90	38.10
คิดเป็นร้อยละ		100.00	91.43	8.57	100.00	100.00	91.37	8.63	100.00			0.36	0.20	-	-	0.21	32.38	3.65	0.96	2.36	8.92	31.52	47.76	61.90	9.77	93.42	57.53	6.58	42.47						