



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ โทร. ๘๓๓๑

ที่ มท ๕๕๓๑๒-๓/๒๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กปภ.

เรียน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ดิจิทัลและสารสนเทศ)

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๙” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รพพ. จึงขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชด. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ไตรมาส ๑ ตามเอกสารแนบ บนเว็บไซต์ กปภ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณ

١٢

(นายวิทยา สามสุวรรณ)

รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)



การประปาส่วนภูมิภาค

STRIVER
 ความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรก

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ไตรมาส 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	วงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามแนบ)		ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมไตรมาสหลัก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมไตรมาสหลัก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ (ไม่รวมโครงการผูกพันข้ามปี)											
			วงเงินเดิมโครงการ (ล้านบาท)	วงเงินรวมตามแนบ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการทั้งหมด	วงเงินรวม	โครงการปีเดียว		ผูกพันข้ามปี		แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ				
							จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SOI สร้างความเข้มแข็งและรักษาความฐานของระบบประปา																																								
SOI สร้างความเข้มแข็งและรักษาความฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S1 พัฒนาระบบการผลิตให้เพียงพอและได้มาตรฐาน	263	10,768.357	4,144.757	263	4,139.879	205	4,139.879	58	1,532.088			5	41.030	7	64.176	117	2,086.208	14	208.541	109	1,457.136	11	282.788	-	-	176	1,919.755	87	2,220.123	66.92	33.08	68.22	31.78	-	100.00				
	กลยุทธ์ 1.1 : พัฒนาศักยภาพเพื่อลดความเสียหาย	97	9,616.136	2,992.536	97	2,990.892	39	2,990.892	58	1,532.088			-	-	-	-	47	1,460.605	5	147.945	39	1,117.520	6	264.821	-	-	45	1,382.341	52	1,608.550	46.39	53.61	46.39	53.61	-	100.00				
	แผนงาน 1.1.1 แผนงานปรับปรุงขยายพื้นที่ผลิต (ขยายได้ 25% (ผูกพันใหม่))	5	1,280.030	225.748	5	225.748	-	-	5	225.748	ประเภทราคาทำสัญญา	ค.ศ.67 - ก.ม.71	-	-	-	-	3	167.772	-	-	2	57.976	-	-	-	-	2	57.976	3	167.772	40.00	60.00	40.00	60.00	-	100.00				
	แผนงาน 1.1.2 แผนงานปรับปรุงระบบอาคาร (เพิ่มกำลังผลิต)	92	8,336.106	2,766.788	92	2,765.143	39	1,458.804	53	1,306.339	ประเภทราคาทำสัญญา	ก.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	44	1,292.833	5	147.945	37	1,059.545	6	264.821	-	-	43	1,324.366	49	1,440.778	46.74	53.26	46.74	53.26	-	100.00				
	งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร (เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี))	92	8,336.106	2,766.788	92	2,765.143	39	1,458.804	53	1,306.339	-	-	-	-	-	-	44	1,292.833	5	147.945	37	1,059.545	6	264.821	-	-	43	1,324.366	49	1,440.778	46.74	53.26	46.74	53.26	-	100.00				
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25% (ผูกพันใหม่)	29	1,290.680	1,290.680	29	1,289.035	29	1,289.035	-	-	-	-	-	-	-	-	8	376.885	1	44.100	14	603.229	6	264.821	-	-	20	868.050	9	420.985	68.97	31.03	68.97	31.03	-	100.00				
	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	52	6,690.658	1,269.339	52	1,269.339	-	-	52	1,269.339	-	-	-	-	-	-	28	759.063	3	80.981	21	429.296	-	-	-	-	21	429.296	31	840.044	40.38	59.62	40.38	59.62	-	100.00				
	เงินรายได้ 100% (แผนระยะยาว)	10	169.769	169.769	10	169.769	10	169.769	-	-	-	-	-	-	-	-	7	119.885	1	22.864	2	27.020	-	-	-	-	2	27.020	8	142.749	20.00	80.00	20.00	80.00	-	100.00				
	เงินรายได้ 100% (แผนระยะยาว)	1	185.000	37.000	1	37.000	-	-	1	37.000	-	-	-	-	-	-	1	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37.000	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		
	กลยุทธ์ 1.2 : ความคุ้มค่าทุนน้ำ	138	606.964	606.964	138	603.731	138	603.731	-	-			2	3.200	7	64.176	57	263.352	7	29.386	60	225.651	5	17.967	-	-	131	537.414	7	66.317	94.93	5.07	96.32	3.68	-	100.00				
	แผนงาน 1.2.1 แผนงานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ตามมาตรฐาน กปบ.	138	606.964	606.964	138	603.731	138	603.731	-	-	สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	2	3.200	7	64.176	57	263.352	7	29.386	60	225.651	5	17.967	-	-	131	537.414	7	66.317	94.93	5.07	96.32	3.68	-	100.00				
	โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)	32	202.520	202.520	32	202.520	32	202.520	-	-			-	-	1	25.000	14	97.826	1	25.000	15	67.195	1	10.000	-	-	31	177.520	1	25.000	96.88	3.13	96.88	3.13	-	100.00				
	ส่งลงทุน	23	63.495	63.495	23	63.495	23	63.495	-	-			-	-	-	-	9	27.900	1	25.000	13	33.095	-	-	-	-	23	63.495	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	ส่งทำการ	9	139.026	139.026	9	139.026	9	139.026	9	139.026	-	-	-	-	1	25.000	5	69.926	-	-	2	34.100	1	10.000	-	-	8	114.026	1	25.000	88.89	11.11	88.89	11.11	-	100.00				
	โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	54	306.562	306.562	54	305.929	54	305.929	-	-	สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	1	23.617	23	131.436	3	24.000	23	118.909	4	7.967	-	-	53	282.312	1	23.617	98.15	1.85	98.15	1.85	-	100.00				
	ส่งลงทุน	44	150.469	150.469	44	149.836	44	149.836	-	-			-	-	-	-	18	56.860	2	8.000	20	77.009	4	7.967	-	-	44	149.836	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00			
	ส่งทำการ	10	156.093	156.093	10	156.093	10	156.093	-	-			-	-	1	23.617	5	74.576	1	16.000	3	41.900	-	-	-	-	9	132.476	1	23.617	90.00	10.00	90.00	10.00	-	100.00				
	โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบบูรณาการ (SCADA)	15	31.080	31.080	15	31.080	15	31.080	-	-	สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	2	3.200	1	1.700	8	11.880	-	-	4	14.300	-	-	-	-	12	26.180	3	4.900	80.00	20.00	92.31	7.69	-	100.00				
	ส่งลงทุน	8	19.280	19.280	8	19.280	8	19.280	-	-			2	3.200	-	-	4	6.080	-	-	2	10.000	-	-	-	-	6	16.080	2	3,200.000	75.00	25.00	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	ส่งทำการ	7	11.800	11.800	7	11.800	7	11.800	-	-			-	-	1	1.700	4	5.800	-	-	2	4.300	-	-	-	-	6	16.100	1	1.700	85.71	14.29	85.71	14.29	-	100.00				
	โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติแบบลิ้นชัก (PLC)	16	36.810	36.810	16	34.210	16	34.210	-	-	สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	1	2.000	10	20.210	1	1.800	4	10.200	-	-	-	-	15	32.210	1	2.000	93.75	6.25	93.75	6.25	-	100.00				
	ส่งลงทุน	7	14.720	14.720	7	12.120	7	12.120	-	-			-	-	-	-	6	9.120	-	-	1	3.000	-	-	-	-	7	12.120	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	ส่งทำการ	9	22.090	22.090	9	22.090	9	22.090	-	-			-	-	1	2.000	4	11.090	1	1.800	3	7.200	-	-	-	-	8	20.090	1	2.000	88.89	11.11	88.89	11.11	-	100.00				
	โครงการสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ (RelameRing)	3	2.900	2.900	3	2.900	3	2.900	-	-	สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	2	2.000	1	0.900	-	-	-	-	-	-	3	2.900	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	ส่งทำการ	3	2.900	2.900	3	2.900	3	2.900	-	-			-	-	-	-	2	2.000	1	0.900	-	-	-	-	-	-	-	3	2.900	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	
	โครงการบริหารจัดการขยะ	1	10.800	10.800	1	10.800	1	10.800	-	-			สำรวจ ออกแบบ	ก.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	1	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.800	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	ส่งทำการ	1	10.800	10.800	1	10.800	1	10.800	-	-	-	-			1	10.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.800	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก	1	9.000	9.000	1	9.000	1	9.000	-	-	พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	ก.ศ.68 - ก.ย.69			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00
	ส่งทำการ	16	7.291	7.291	16	7.291	16	7.291	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	2	1.059	-	-	1	0.186	13	6.047	-	-	-	-	16	7.291	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00	
	1 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง	1	1.100	1.100	1	1.100	1	1.100	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.100	-	-	-	-	1	1.100	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00
	2 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	1	0.800	0.800	1	0.800	1	0.800	-	-			จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.800	-	-	-	-	1	0.800	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00
	3 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบปริมาณโลหะหนัก จำนวน 11 เครื่อง	1	1.850	1.850	1	1.850	1	1.850	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.850	-	-	-	-	1	1.850	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	4 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1 เครื่อง	1	0.148	0.148	1	0.148	1	0.148	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.148	-	-	-	-	1	0.148	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	5 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนที่ออก (DOC) จำนวน 1 เครื่อง	1	0.120	0.120	1	0.120	1	0.120	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.120	-	-	-	-	1	0.120	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	6 งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมเครื่องทดสอบปริมาณไอออน จำนวน 1 เครื่อง	1	0.020	0.020	1	0.020	1	0.020	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.020	-	-	-	-	1	0.020	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
	7 งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องกึ่งอัตโนมัติกราฟิ จำนวน 1 เครื่อง	1	0.154	0.154	1	0.154	1	0.154	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.154	-	-	-	-	1	0.154	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00		
8 มีมาตรการคุณภาพน้ำประปาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (Water safety)	1	0.500	0.500	1	0.500	1	0.500	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ก.ย.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	-	-	-	-	1	0.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00			
9 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (inter-laboratory comparison) รายการโลหะหนักในน้ำ	1	0.100	0.100	1	0.100	1	0.100	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.100	-	-	-	-	1	0.100	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00			
10 โครงการตรวจสอบประเมินผลต่ออายุการรับรอง ISO 9001 ของ กปบ.สาขา 10 แห่ง ได้แก่ กปบ.สาขาบ้านฉาง ปทุมธานี กายะบุรี สุราษฎร์ธานี(บ) ศรี ชัยภูมิ อุทยานิ(บ) มุกดาหาร เชียงใหม่(บ) และกำแพงเพชร	1	0.795	0.795	1	0.795	1	0.795	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	ค.ศ.68 - ก.ย.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.795	-	-	-	-	1	0.795	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00			
11 โครงการตรวจติดตามรอบที่																																								

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ไตรมาส 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	วงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามเดิม)		ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ (ไม่รวมโครงการที่ยังดำเนินอยู่)																	
			วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท)	วงเงินรวมตามแผน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการปีเดียว		ผูกพันข้ามปี		แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ											
						จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)			จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
S01 สร้างความเข้มแข็งและรักษามาตรฐานของระบบประปา	ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ำคุณภาพ	535	2,885.012	2,236.820	535	2,195.245	531	2,043.650	4	151.595			9	112.784	9	45.903	268	1,264.822	63	91.275	136	398.819	50	281.643	-	-	187	690.462	348	1,504.782	34.95	65.05	35.55	64.45	-	100.00										
	กลยุทธ์ 2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำคุณภาพ	535	2,885.012	2,236.820	535	2,195.245	531	2,043.650	4	151.595			9	112.784	9	45.903	268	1,264.822	63	91.275	136	398.819	50	281.643	-	-	187	690.462	348	1,504.782	34.95	65.05	35.55	64.45	-	100.00										
	แผนงาน 2.1.1 แผนงานสนับสนุน 234 สาขา	535	2,885.012	2,236.820	535	2,195.245	531	2,043.650	4	151.595	โครงการตรวจ ท้ายสัญญา	ก.ค.68 - ก.ย.69	1	68.997	-	-	-	-	-	-	1	56.685	2	46.949	-	-	3	103.634	1	68.997	75.00	25.00	100.00	-	-	100.00										
	งานย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	4	420.752	194.010	4	172.631	3	115.946	1	56.685		แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)																																		
	เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี)	3	137.325	137.325	3	115.946	3	115.946	-	-		เงินอุดหนุน 100% (ผูกพันใหม่)																																		
	เงินอุดหนุน 100% (ผูกพันใหม่)	1	283.427	56.685	1	56.685	-	-	1	56.685		แผนงานปรับปรุงพื้นที่ประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	263	1,759.299	1,337.849	263	1,315.171	260	1,220.261	3	94.910	เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี)	9	412.125	412.125	9	389.451	-	-	7	335.931	186	979.240	29.28	70.72	29.73	70.27	-	100.00							
	เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25%	3	516.360	94.910	3	94.910	-	-	3	94.910		เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910	เงินอุดหนุน 100% (อนุมัติรายปี)	9	412.125	412.125	9	389.451	-	-	7	335.931	186	979.240	29.28	70.72	29.73	70.27	-	100.00					
	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	3	94.910	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	251	830.814	830.814	251	830.811	251	830.811	-	-	3	94.910
	งานติดตั้งปรับปรุงมาตรวัดหลัก	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-	เงินรายได้ 100% (อนุมัติรายปี)	86	42.100	42.100	86	41.956	86	41.956	-	-																										

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ไตรมาส 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	วงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามเดิม)		ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของโครงการแล้วเสร็จ (ไม่รวมโครงการยุทพ่นข้ามปี)										
			วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท)	วงเงินรวมตามแผน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการทั้งหมด	วงเงินรวมโครงการ	โครงการปีเดียว		ผูกพันข้ามปี	แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ				
							จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)				จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)
SO2 สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร	กลยุทธ์ 5.2 : ยกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม	10	17,000	17,000	10	17,000	10	17,000	-	-		-	-	-	-	-	-	3	5,000	4	4,500	3	7,500	-	-	8	16,000	2	1,000	80.00	20.00	80.00	20.00	-	100.00				
	แผนงาน 5.2.1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ.	1	0.500	0.500	1	0.500	1	0.500	-	-	ประกวดราคา ทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	-	-	-	-	1	0.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	1 โครงการเสริมสร้างอาสาสมัคร กปภ.	1	0.500	0.500	1	0.500	1	0.500	-	-	ก.ย. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	-	-	-	-	1	0.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	แผนงาน 5.2.2 แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กปภ.	6	11,500	11,500	6	11,500	6	11,500	-	-		-	-	-	-	-	-	-	3	4,000	3	7,500	-	-	4	10,500	2	1,000	66.67	33.33	66.67	33.33	-	100.00					
	1 โครงการฝึกอบรมปรับให้ประชาชน	1	3,000	3,000	1	3,000	1	3,000	-	-	ประกวดราคา ทำสัญญา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	-	-	-	1	3,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	2 โครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฟ้า	1	0.400	0.400	1	0.400	1	0.400	-	-	ดำเนินโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	0.400	-	-	-	-	-	1	0.400	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	3 โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. แล่นพระเบญจศีล	1	0.600	0.600	1	0.600	1	0.600	-	-	ดำเนินโครงการ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.600	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00			
	4 โครงการ กปภ.เป็นหัวใจ (BWVA Care)	1	5,500	5,500	1	5,500	1	5,500	-	-	ประกวดราคา ทำสัญญา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	5,500	-	-	-	1	5,500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	5 โครงการอาสาประชารัฐเพื่อปวงชน	1	2,000	2,000	1	2,000	1	2,000	-	-	ประกวดราคา ทำสัญญา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	6 โครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน	1	0.000	0.000	1	-	1	-	-	-	ประกวดราคา ทำสัญญา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	แผนงาน 5.2.4 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side ManagementR: DSM)	3	5,000	5,000	3	5,000	3	5,000	-	-	จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา	-	-	-	-	-	-	3	5,000	-	-	-	-	-	3	5,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ	1	2,000	2,000	1	2,000	1	2,000	-	-	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	2 โครงการ DSM INSIDE	1	1,000	1,000	1	1,000	1	1,000	-	-	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	3 โครงการ DSM BesR practice	1	2,000	2,000	1	2,000	1	2,000	-	-	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	-	-	-	1	2,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	ยุทธศาสตร์ 5.6 สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม	23	251,500	251,500	23	251,500	18	160,500	5	91,000		-	-	-	-	-	-	11	15,000	12	236,500	-	-	-	-	23	251,500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	กลยุทธ์ 6.1 : ยกระดับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Warer)	12	236,500	236,500	12	236,500	7	145,500	5	91,000		-	-	-	-	-	-	-	-	12	236,500	-	-	-	-	12	236,500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00				
	แผนงาน 6.1.1 แผนงานพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญ ให้เป็น DigitalProcess ImprovementR	2	18,000	18,000	2	18,000	-	-	2	18,000	ประกวดราคาทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	2	18,000	-	-	-	-	2	18,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS)	1	8,000	8,000	1	8,000	-	-	1	8,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 70	-	-	-	-	-	-	-	1	8,000	-	-	-	-	1	8,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	2 โครงการระบบวิเคราะห์ และรายงาน ข้อมูลน้ำสูญเสียภัยรื้อด้วยปัญญาประดิษฐ์ (WARIS : WarRer Loss Analysis and Reporting InRelligence SysRem)	1	10,000	10,000	1	10,000	-	-	1	10,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 70	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	แผนงาน 6.1.2 แผนงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1	10,000	10,000	1	10,000	-	-	1	10,000	ประกวดราคาทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	1 โครงการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ เพื่อการบริหารจัดการระบบชลประทาน (Smart PlanR Data Device)	1	10,000	10,000	1	10,000	-	-	1	10,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 70	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	แผนงาน 6.1.3 แผนงานยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2	40,000	40,000	2	40,000	1	30,000	1	10,000	ประกวดราคาทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	2	40,000	-	-	-	-	2	40,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	1 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการงานบริการและงานสร้างทวนสัมพันธ์ลูกค้า ระยะ 1	1	10,000	10,000	1	10,000	-	-	1	10,000	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	2 โครงการจัดหาและติดตั้ง Smart MeRer	1	30,000	30,000	1	30,000	1	30,000	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 70	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000	-	-	-	-	1	30,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	แผนงาน 6.1.4 แผนงานยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งาน	7	168,500	168,500	7	168,500	6	115,500	1	53,000	ประกวดราคาทำสัญญา	-	-	-	-	-	-	-	7	168,500	-	-	-	-	7	168,500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	1 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	30,000	30,000	1	30,000	1	30,000	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000	-	-	-	-	1	30,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	2 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ดิจิทัล	1	8,500	8,500	1	8,500	1	8,500	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	8,500	-	-	-	-	1	8,500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	3 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Cloud Conference ระยะ 2	1	30,000	30,000	1	30,000	1	30,000	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	30,000	-	-	-	-	1	30,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	4 โครงการรักษาข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลแบบปลอดภัย (File Sharing)	1	7,000	7,000	1	7,000	1	7,000	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	7,000	-	-	-	-	1	7,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	5 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT AssetR ManagementR)	1	10,000	10,000	1	10,000	1	10,000	-	-	ก.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	1	10,000	-	-	-	-	1	10,000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00					
	6 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์ของการประสานส่วนภูมิภาค	1	30,000	30,000	1	30,000	1	30,0																															

รายงานการสรุปผลสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ณ ไตรมาส 1/2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ภาพรวมตามยุทธศาสตร์
หน่วยงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การประสานภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ประเภท หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ ที่เชิง ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ทั้งหมด	วงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตามเดิม)		ผลการดำเนินงานตามผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ (Gantt chart)																				ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการ (ไม่รวมโครงการยกเลิก)		ร้อยละของแผนปฏิบัติการของ โครงการแล้วเสร็จ (ไม่รวม โครงการผูกพันข้ามปี)							
			วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท)	วงเงินรวมตามแผน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	วงเงินรวม	โครงการปีเดียว		ผูกพันข้ามปี	แผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ		พิจารณาอนุมัติงบประมาณ		สำรวจ ออกแบบ		จัดเตรียม เอกสารประกวด ราคา		ประกวดราคา ทำสัญญา		ดำเนินโครงการ/ก่อสร้าง		แล้วเสร็จ		เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน (รวมยกเลิก)		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตาม แผน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	
							จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)				จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	จำนวน โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)							
503 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากร	ยุทธศาสตร์ 57 บริหารและพัฒนาบุคลากร	50	330.500	330.500	50	330.500	50	330.500	-	-			2	8.800	21	167.012	12	36.788	12	107.900	2	9.000	1	1.000	-	-	44	297.200	6	33.300	88.00	12.00	91.67	8.33	-	100.00
	กลยุทธ์ 7.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากร	4	108.000	108.000	4	108.000	4	108.000	-	-			-	-	2	105.000	-	-	1	2.000	-	-	1	1.000	-	-	4	108.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 7.1.1 แผนงานลดต้นทุนด้านบุคคล ดำเนินการกำลังและคุณภาพที่ เหมาะสม และผลิตภาพ (Productivity) ที่เพิ่มขึ้น	4	108.000	108.000	4	108.000	4	108.000	-	-			-	-	2	105.000	-	-	1	2.000	-	-	1	1.000	-	-	4	108.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	1 แผนงานพัฒนาระบบสรรหาเชิงรุกและขยายระบบ On-board ให้ ครอบคลุมตำแหน่งทางบริหาร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร ทุกกลุ่ม	1	2.000	2.000	1	2.000	1	2.000	-	-		ก.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	2 แผนงานติดตามผลการบริหารอัตราค่าจ้างแบบใหม่	1	1.000	1.000	1	1.000	1	1.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	3 แผนงานเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement)	1	102.000	102.000	1	102.000	1	102.000	-	-		ก.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	1	102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	102.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	4 แผนงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (ระยะ 5 ปี)	1	3.000	3.000	1	3.000	1	3.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	กลยุทธ์ 7.2 : ยกระดับสมรรถนะบุคลากร	5	96.500	96.500	5	96.500	5	96.500	-	-			-	-	1	15.000	1	3.500	2	71.000	1	7.000	-	-	-	-	3	78.000	2	18.500	60.00	40.00	60.00	40.00	-	100.00
	แผนงาน 7.2.1 แผนงานยกระดับศักยภาพผู้นำและบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเป็นเลิศและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำประปา	5	96.500	96.500	5	96.500	5	96.500	-	-			-	-	1	15.000	1	3.500	2	71.000	1	7.000	-	-	-	-	3	78.000	2	18.500	60.00	40.00	60.00	40.00	-	100.00
	1 แผนงานยกระดับสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร	1	70.000	70.000	1	70.000	1	70.000	-	-		ก.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	1	70.000	-	-	-	-	-	-	1	70.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	2 แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Competency	1	3.500	3.500	1	3.500	1	3.500	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	1	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	3 แผนงานเสริมสร้างปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการ พัฒนาบุคคล กลุ่มระบบงานสนับสนุน	1	1.000	1.000	1	1.000	1	1.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	-	-	-	-	1	1.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	4 แผนงานศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันประปา วิไลณ์	1	7.000	7.000	1	7.000	1	7.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	5 แผนงานปensionนิเทศ (Retirement Program)	1	15.000	15.000	1	15.000	1	15.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	กลยุทธ์ 7.3 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน	41	126.000	126.000	41	126.000	41	126.000	-	-			2	8.800	18	47.012	11	33.288	9	34.900	1	2.000	-	-	-	-	37	111.200	4	14.800	90.24	9.76	94.87	5.13	-	100.00
	แผนงาน 7.3.1 แผนงานพัฒนาความพึงพอใจและคุณภาพของพนักงาน รวมถึงการสร้างหาขวัญอันค่านิยม ESG	4	20.000	20.000	4	20.000	4	20.000	-	-			-	-	1	2.000	1	7.500	1	8.500	1	2.000	-	-	-	-	4	20.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุนหรือมีสื่อด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	1	7.500	7.500	1	7.500	1	7.500	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	1	7.500	-	-	-	-	-	-	-	1	7.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	2 แผนงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยของชีวนันธ และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ตามนโยบาย ESG เพื่อความยั่งยืน	1	2.000	2.000	1	2.000	1	2.000	-	-		พ.ย.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	3 แผนงานเสริมสร้างหาคุณภาพของพนักงาน	1	8.500	8.500	1	8.500	1	8.500	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	1	8.500	-	-	-	-	-	-	-	1	8.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	4 แผนงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ต่อ กปภ.	1	2.000	2.000	1	2.000	1	2.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	1	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	แผนงาน 7.3.2 การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้สอดคล้องกับ ข้อราชการของเลขาธิการ	35	100.000	100.000	35	100.000	35	100.000	-	-			2	8.800	17	45.012	10	25.788	6	20.400	-	-	-	-	-	-	33	91.200	2	8.800	94.29	5.71	100.00	-	-	100.00
	1 แผนงานบริหารจัดการบ้านพักของ กปภ.	35	100.000	100.000	35	100.000	35	100.000	-	-		ก.ค.68 - ก.ย. 69	2	8.800	17	45.012	10	25.788	6	20.400	-	-	-	-	-	-	33	91.200	2	8.800	94.29	5.71	100.00	-	-	100.00
	แผนงาน 7.3.3 ปฏิบัติด้านและปรับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานผ่าน การจัดการเปลี่ยนแปลงรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และโลกยุคใหม่	2	6.000	6.000	2	6.000	2	6.000	-	-			-	-	-	-	-	-	2	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.000	-	100.00	-	100.00	-	100.00
	1 แผนงานสื่อสารและถ่ายทอดค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ปี 2569	1	3.000	3.000	1	3.000	1	3.000	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
	2 แผนงาน Change Management เปลี่ยนผ่านโครงสร้างองค์กรและ ระบบงานรองรับกระบวนการให้บริการลูกค้าด้วยระบบดิจิทัล	1	3.000	3.000	1	3.000	1	3.000	-	-		ก.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00
504 ยกระดับความผูกพันและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า	ยุทธศาสตร์ S8 สร้างความผูกพันของลูกค้า	65	20.598	20.598	65	20.583	65	20.583	-	-			-	-	1	4.000	23	3.636	21	6.979	12	3.085	6	2.704	2	0.180	64	16.583	1	4.000	98.46	1.54	98.46	1.54	3.08	96.92
	กลยุทธ์ 8.1 : เสริมสร้างความผูกพันของลูกค้า	2	5.840	5.840	2	5.840	2	5.840	-	-			-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	1	2.340	-	-	2	5.840	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	แผนงาน 8.1.1 แผนบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	1	2.340	2.340	1	2.340	1	2.340	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	1	2.340	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00		
	โครงการมุ่งเน้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง	1	2.340	2.340	1	2.340	1	2.340	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	1	2.340	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00		
	แผนงาน 8.1.2 แผนประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	1	3.500	3.500	1	3.500	1	3.500	-	-			-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	โครงการเสริมสร้างและปกป้องภาพลักษณ์องค์กร	1	3.500	3.500	1	3.500	1	3.500	-	-		ค.ค.68 - ก.ย. 69	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	-	-	-	-	1	3.500	-	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	
	กลยุทธ์ 8.2 : ยกระดับการให้บริการลูกค้า	63	14.758	14.758	63	14.743	63	14.743	-	-			-	-	1	4.000	23	3.636	20	3.479	12	3.085	5	0.364	2	0.180	62	10.743	1	4.000	98.41	1.59	98.41	1.59	3.17	96.83
	แผนงาน 8.2.1 แผนยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า กปภ.	62	14.758	14.758	62	14.743	62	14.743	-	-			-	-	1	4.000	23	3.636	20	3.479	12	3.085	4	0.												