



ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ  
รับที่ 4868  
วันที่ 23 พ.ย. 2565  
ตรา

เลขที่ 314  
วันที่ 22 พ.ย. 2565

วันที่รับ 19/12/02  
วันที่ 22 พ.ย. 65

**บันทึกข้อความ**

กองงบประมาณลงทุน

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โทร ๐ ๒๕๕๑ ๕๕๕๕ 23 พ.ย. 2565  
ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๕๐๕ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน รผบ. รผส. รผง. รผว. รปก.๑-๕ ผชอ. ผชท. ผชต. และ ผชก.

ตามที่ ผู้ว่าการได้เห็นชอบปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบกรตอบแบบประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ที่ มท ๕๕๖๐๐/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และให้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

(เอกสารแนบ ๑)

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการประเมิน ITA จึงขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสถัดไป ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสายงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปภ. นำไปประกอบการตอบแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามต่อไป

(เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  
จก.ชอบพระคุณยิ่ง

ท.  ผง.  ผอ.ผง.  ผอ.ผว.  
 หน้าห้อง รผง.

เพื่อทราบ  
 เพื่อดำเนินการ

นางสาวอัจฉริยา อภัยวงศ์  
ของผู้ว่าการ (การเงิน)

นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลาย  
ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  
กรรมการและเลขานุการ  
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

เรียน  ผอ.ผง.  ผอ.ผว.  
 เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  
 เพื่อดำเนินการ

กองงบประมาณ  
 กองงบประมาณลงทุน  
 งานธุรการ

นางทิชาภรณ์ สฤงษิพันธ์  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

การประสานงาน 22 พ.ย. 2565  
ผอ. - ผอ. - ผอ. - ผอ.

23 พ.ย. 65



- งานธุรการ  
 งานงบประมาณลงทุนเงินอุดหนุน  
 งานงบประมาณลงทุนเงินรายได้และเงิน  
 งานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม  
 \_\_\_\_\_

เรียน ผอ.กมล.

เพื่อโปรดพิจารณา และลงนามเพื่อนำเสนอ ผอ.ผ่อง  
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

13/11/66

(นางสาววารุณี ทับยัง)

หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

๒๖๒๓ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(นางสาวอนุชาต เจียมเมืองปัก)  
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

เรียน คุณสุภาวดี / คุณกมล  
เพื่อค่าเงินต้น ๒๖๒๓

๒๕/๑๑/๖๕

(นางสาววารุณี ทับยัง)  
หัวหน้างานแผนเงินกู้และเร่งรัดติดตาม

เรียน ผอ.ผ่อง.

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  
ของ กปภ. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามเกณฑ์  
ประเมิน ITA ประจำปี โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รพง.  
ได้แก่ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย  
งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. นั้น

บัดนี้ กงล. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ  
ที่ <https://clouddrive.pwa.co.th/s/MnTnqXMYwRLHSXe>  
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีเห็นชอบ  
โปรดนำเรียน รพง. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กงล. จะได้นำส่ง  
ข้อมูลให้กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมต่อไป  
จะขอบคุณยิ่ง

๒๖๒๓. ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอนุชาต เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

เรียน ผชง.

เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณานำเสนอ รพง.  
ให้เห็นชอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ  
การใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 รายไตรมาส ตามที่เสนอ  
เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลให้ กปภ. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

๒๖๒๓ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอนุชาต เจียมเมืองปัก)

ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส

๔. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๕)” และจัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กปก. ครบรอบ ๔๔ ปี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดงานตามความเหมาะสม) และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕” และนำเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อประเมินผู้ที่ถูกเสนอชื่อ และนำเสนอผ่านความคิดเห็นตามสายงานการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละสายงาน จำนวนสายงานละ ๓ คน และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปก. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่อง ประจำปี ๒๕๖๕” และเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(เอกสารแนบ ๔)

๕. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ “ให้ความรู้เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖” และอนุมัติเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ประเมินได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ คน


๕.๒ ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของบุคลากรภายใน (เครื่องมือหนึ่งในการประเมิน ITA) ซึ่งเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากร กปก. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ปัญหาการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กปก.เขต ๑-๑๐

โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนภูมิภาค และค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประเมิน ITA ของ กปก. รวมถึง ค่าวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก

(เอกสารแนบ ๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๑-๓ และอนุมัติตามข้อพิจารณา ๔-๕ เพื่อจะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง


- เห็นชอบข้อ ๑.- ๓
- อนุมัติข้อ ๔.- ๕. พท.ที่ รณ.เลข๐

  
(นายวิบูลย์ วงสกุล)

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  
30 ก.ย. 2565



การประปาส่วนภูมิภาค  
ป.ช. - ช.บ. - ก.บ. - ก.บ. - ก.บ. - ก.บ.

  
(นายบำรุงศักดิ์ ลิ่งวังตะกอก)  
รองผู้จัดการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปก.

เรียน ผอ.กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  
สายงาน รผง. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอส่งข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงาน ฯ  
<https://cloudrive.pwa.co.th/s/nYGwaFQ2xXi4oLL>  
หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

68er-รผง.  
เพื่อโปรดใช้ตามต้นฉบับ  
ตามต้น รผง. เรขธดอไปตริ  
อ/รผง.รผง.

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก)  
ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาส

นาง  
(นางทีชาภรณ์ สฤทธิพันธ์)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)  
14 พ.ย. 2566

เห็นชอบ

นาง  
(นางทีชาภรณ์ สฤทธิพันธ์)  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน) รักษาการในตำแหน่ง  
รองผู้ว่าการ (การเงิน)  
14 พ.ย. 2566

ร.อ. นพ. งามสิน ๗  
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง.

(นายสุชน อังศุนาค)

ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  
16 พ.ย. 2566











ลำดับ ที่	กิจกรรม	ค.ค. ๒๕	พ.ย. ๒๕	ธ.ค. ๒๕	ม.ค. ๒๖	ก.พ. ๒๖	มี.ค. ๒๖	เม.ย. ๒๖	พ.ค. ๒๖	มิ.ย. ๒๖	ก.ค. ๒๖	ส.ค. ๒๖	ก.ย. ๒๖	สายงาน ผู้รับผิดชอบ	
๘.	หน่วยงาน จัดส่งสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) เพื่อนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ กปภ. (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)				—————										ผชล.
๙.	หน่วยงาน จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ กปภ. รวมทั้งการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำเสนอต่อ ผู้ว่าการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ พิจารณาให้ความ เห็นชอบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. (เป็นรูปเล่ม) (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)				—————										รพผ.
๑๐.	หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง ถึงการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๒ เดือน นำเสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)							—————							รพผ.
๑๑.	หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง ถึงการจัดการความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปีที่ผ่านมา) พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำไป แก้ไขปรับปรุงในปีถัดไป นำเสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้บริหารที่ได้รับ มอบอำนาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ กปภ. (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)				—————										รพผ.
๑๒.	หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ประกาศ กปภ. เรื่องการให้ การรับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ให้ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ของ กปภ. รับทราบ เพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือการให้หรือรับสินบน				—————										

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ค.ค. ๖๕	ท.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	สายงาน ผู้รับผิดชอบ
	๑๒.๑ ร่างประกาศฯ เสนอต่อผู้ว่าการพิจารณาลงนาม (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม)													ผชก.
	๑๒.๒ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของ กปก. (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์)													ผชล.
๑๓.	หน่วยงาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประปา ทั่วประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกาศและแสดงเจตจำนงในการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งจัดทำเจตนารมณ์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม)													ผชก.
๑๔.	คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปก. นำเสนอ ผู้ว่าการเพื่อให้ความเห็นชอบ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ เกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อดำเนินการจัดทำ/รวบรวม/สนับสนุนข้อมูล ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำหรับเป็นเอกสารประกอบการ ตอบแบบประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม : เลขานุการคณะกรรมการ)													รผบ. (ประธาน คณะกรรมการ)
๑๕.	หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการให้ดำเนินการตาม เกณฑ์ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามข้อ ๑๔) ดำเนินการจัดทำ/รวบรวมข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมิน ITA ให้ครอบคลุมทุกประเด็น และจัดส่งให้เลขานุการ คณะกรรมการฯ ภายในเวลาที่กำหนด													ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กับเกณฑ์ ประเมิน ITA
๑๖.	หน่วยงาน ดำเนินการหรือจัดกิจกรรม/การทำประชาคม/การ ร่วมรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ ตามภารกิจขององค์กร รับฟังนโยบายการบริหารงาน/ร่วม วางแผน/ร่วมดำเนินการ/ร่วมแสดงความคิดเห็น/ร่วมติดตามผล													รผว. รผบ. รผผ. รปก.๑-๕

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	สายงาน ผู้รับผิดชอบ
	การดำเนินงานของ กปภ. (ตามเกณฑ์ประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน)													
๑๗.	หน่วยงาน ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นำเสนอต่อผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป รวมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม)													ผชก.
๑๘.	หน่วยงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน เปรียบเทียบแผนและผล พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีถัดไป นำเสนอต่อผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม)													ผชก.
๑๙.	หน่วยงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน นำเสนอต่อผู้ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กปภ. (กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม)													ผชก.

- หมายเหตุ ๑. สายงาน ผชท. รับผิดชอบในการนำผลการดำเนินงานจากทุกสายงาน นำแสดงบนเว็บไซต์ กปภ. โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒. สายงาน รปภ. ๑ - ๕ และ ผชต. ร่วมสนับสนุนข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประกอบการตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

การประปาส่วนภูมิภาค  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	แผน/แผนเบิกจ่าย									
	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.65 - ส.ค.65)		ไตรมาส 2 (ม.ค.66 - มิ.ค.66)		ไตรมาส 3 (พ.ค.66 - มิ.ย.66)		ไตรมาส 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66)	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>1. งานลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร</b>	<b>5,066.557</b>	<b>3,841.689</b>	<b>240.000</b>	<b>1,302.289</b>	<b>255.000</b>	<b>473.035</b>	<b>703.181</b>	<b>734.832</b>	<b>3,868.376</b>	<b>1,331.533</b>
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	5,066.557	3,841.689	240.000	1,302.289	255.000	473.035	703.181	734.832	3,868.376	1,331.533
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งรับโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. งานลงทุนเพื่อพัฒนาระบบประปา</b>	<b>5,122.443</b>	<b>4,568.812</b>	<b>580.000</b>	<b>561.863</b>	<b>725.000</b>	<b>1,067.922</b>	<b>846.819</b>	<b>1,234.808</b>	<b>2,970.624</b>	<b>1,104.219</b>
<b>2.1 งานพัฒนา</b>	<b>3,050.725</b>	<b>2,751.030</b>	<b>350.000</b>	<b>373.617</b>	<b>365.000</b>	<b>643.913</b>	<b>530.000</b>	<b>664.520</b>	<b>1,805.725</b>	<b>1,068.980</b>
- ที่ดิน	75.210	121.289	-	3.707	-	33.160	50.000	-	25.210	84.422
- งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	839.678	748.405	150.000	80.956	110.000	207.388	100.000	196.592	479.678	263.469
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย	578.952	673.401	40.000	57.685	25.000	133.611	50.000	189.673	463.952	292.432
- งานติดตั้งไฟฟ้า	56.320	41.658	15.000	5.924	20.000	10.559	20.000	7.843	1.320	17.332
- งานปรับปรุงเส้นทาง (ย้ายแนวท่อ) ฯ	30.240	20.721	-	-	-	2.512	-	9.824	30.240	8.385
- สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,011.510	997.020	125.000	178.039	145.000	212.863	195.000	247.743	546.510	358.375
- ครุภัณฑ์	363.324	138.034	20.000	39.021	65.000	43.820	107.509	12.845	170.815	42.348
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	7.491	-	-	-	-	-	7.491	-	-	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	88.000	10.502	-	8.285	-	-	-	-	88.000	2.217
<b>2.2 แผนระยะยาว</b>	<b>2,071.718</b>	<b>1,817.782</b>	<b>230.000</b>	<b>188.246</b>	<b>360.000</b>	<b>424.009</b>	<b>316.819</b>	<b>570.288</b>	<b>1,164.899</b>	<b>635.239</b>
- งานปรับปรุงเส้นทาง	207.918	238.387	15.000	10.491	25.000	62.338	50.000	74.605	117.918	90.953
- งานวางท่อขยายเขต	820.400	910.395	40.000	86.756	59.000	196.446	125.000	306.885	596.400	320.308
- งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	31.819	18.168	5.000	-	15.000	0.920	11.819	4.725	-	12.523
- แผนระยะยาว (งานก่อสร้างระบบประปา งานลดน้ำสูญเสีย เส้นทางท่อ)	757.331	634.567	100.000	74.734	110.000	164.305	130.000	184.073	417.331	211.455
- โครงการ IT (Upgrade SAP)	33.250	-	-	-	-	-	-	-	33.250	-
- สัญญาเช่าเกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	221.000	16.265	70.000	16.265	151.000	-	-	-	-	-
<b>3. สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก</b>	<b>571.000</b>	<b>230.000</b>	<b>50.000</b>	<b>161.373</b>	<b>70.000</b>	<b>67.601</b>	<b>250.000</b>	<b>3.028</b>	<b>23.000</b>	<b>1.945</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,560.000</b>	<b>8,640.611</b>	<b>850.000</b>	<b>2,025.524</b>	<b>1,050.000</b>	<b>1,608.558</b>	<b>1,800.000</b>	<b>1,972.722</b>	<b>6,860.000</b>	<b>3,033.807</b>

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,195.812	2,968.976	160.000	957.791	164.869	352.964	430.000	668.715	2,440.943	989.506
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	4,709.656	3,953.549	580.000	739.664	745.131	919.109	1,011.819	967.329	2,372.706	1,327.447
เงินกู้ในประเทศ	2,654.532	1,718.086	110.000	328.069	140.000	336.485	358.181	336.678	2,046.351	716.854
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,560.000</b>	<b>8,640.611</b>	<b>850.000</b>	<b>2,025.524</b>	<b>1,050.000</b>	<b>1,608.558</b>	<b>1,800.000</b>	<b>1,972.722</b>	<b>6,860.000</b>	<b>3,033.807</b>


✓

[ev63rctms001\_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนิต เจียมเมืองปัก วันที่ : 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:53:31)

แบบจัดตำแหน่ง / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301



กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>3,018.5557</b>	<b>3,018.5557</b>	<b>2,275.7433</b>	<b>603.7112</b>	<b>603.7112</b>	<b>787.7204</b>	<b>754.6390</b>	<b>754.6390</b>	<b>197.4326</b>	<b>603.7112</b>	<b>603.7112</b>	<b>505.5712</b>	<b>1,056.4943</b>	<b>1,056.4943</b>	<b>785.0190</b>
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg1)		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		-	-	244.9323	-	-	-	-	-	25.1929	-	-	56.0119	-	-	163.7275
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		
<b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>		<b>1,043.7922</b>	<b>1,043.7922</b>	<b>641.1518</b>	<b>208.7585</b>	<b>208.7585</b>	<b>288.0255</b>	<b>260.9481</b>	<b>260.9481</b>	<b>61.4839</b>	<b>208.7585</b>	<b>208.7585</b>	<b>137.3881</b>	<b>365.3271</b>	<b>365.3271</b>	<b>154.2542</b>
<b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>		<b>1,043.7922</b>	<b>1,043.7922</b>	<b>641.1518</b>	<b>208.7585</b>	<b>208.7585</b>	<b>288.0255</b>	<b>260.9481</b>	<b>260.9481</b>	<b>61.4839</b>	<b>208.7585</b>	<b>208.7585</b>	<b>137.3881</b>	<b>365.3271</b>	<b>365.3271</b>	<b>154.2542</b>
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ		1,043.7922	1,043.7922	641.1518	208.7585	208.7585	288.0255	260.9481	260.9481	61.4839	208.7585	208.7585	137.3881	365.3271	365.3271	154.2542
<b>แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</b>		<b>998.6802</b>	<b>998.6802</b>	<b>606.8656</b>	<b>199.7361</b>	<b>199.7361</b>	<b>288.0255</b>	<b>249.6701</b>	<b>249.6701</b>	<b>49.4419</b>	<b>199.7361</b>	<b>199.7361</b>	<b>121.2356</b>	<b>349.5379</b>	<b>349.5379</b>	<b>148.1625</b>
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี (M5)		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>		<b>998.6802</b>	<b>998.6802</b>	<b>606.8656</b>	<b>199.7361</b>	<b>199.7361</b>	<b>288.0255</b>	<b>249.6701</b>	<b>249.6701</b>	<b>49.4419</b>	<b>199.7361</b>	<b>199.7361</b>	<b>121.2356</b>	<b>349.5379</b>	<b>349.5379</b>	<b>148.1625</b>
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยอง เศรษฐกิจภาคตะวันออก		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก	แห่ง	3	3											3	3	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3	3											3	3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
2.1 งบประมาณ :		998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก		30.1449	30.1449	30.1448	7.0448	7.0448	-	9.6701	9.6701	30.1448	5.7361	5.7361	-	7.6939	7.6939	-
- รายจ่ายลงทุน		30.1449	30.1449	30.1448	7.0448	7.0448	-	9.6701	9.6701	30.1448	5.7361	5.7361	-	7.6939	7.6939	-
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		968.5353	968.5353	576.7208	192.6913	192.6913	288.0255	240.0000	240.0000	19.2971	194.0000	194.0000	121.2356	341.8440	341.8440	148.1625
- รายจ่ายลงทุน		968.5353	968.5353	576.7208	192.6913	192.6913	288.0255	240.0000	240.0000	19.2971	194.0000	194.0000	121.2356	341.8440	341.8440	148.1625



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50000  
 รหัส : 50602

รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศ ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี (M6)		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่าน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	1	1											1	1	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง	1	1											1	1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
2.1 งบประมาณ :		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
- รายจ่ายลงทุน		45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		
<b>ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>		<b>1,974.7635</b>	<b>1,974.7635</b>	<b>1,389.6592</b>	<b>394.9527</b>	<b>394.9527</b>	<b>499.6949</b>	<b>493.6909</b>	<b>493.6909</b>	<b>110.7558</b>	<b>394.9527</b>	<b>394.9527</b>	<b>312.1712</b>	<b>691.1672</b>	<b>691.1672</b>	<b>467.0373</b>
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
เกิดการใช้น้ำซ้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (M1)		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
<b>ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>		<b>1,974.7635</b>	<b>1,974.7635</b>	<b>1,389.6592</b>	<b>394.9527</b>	<b>394.9527</b>	<b>499.6949</b>	<b>493.6909</b>	<b>493.6909</b>	<b>110.7558</b>	<b>394.9527</b>	<b>394.9527</b>	<b>312.1712</b>	<b>691.1672</b>	<b>691.1672</b>	<b>467.0373</b>
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการเพิ่มผลผลิตของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	200000	200000										200000	200000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้มาตรฐานตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100										100	100		

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบสงป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	7	7											7	7	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	7	7											7	7	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	71	71											71	71	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	3	3											3	3	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		7	7											7	7	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	7	7											7	7	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	71	71											71	71	
กิจกรรมที่ 4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	3	3											3	3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
2.1 งบประมาณ :		1,974.7635	1,974.7635	1,389.6592	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	110.7558	394.9527	394.9527	312.1712	691.1672	691.1672	467.0373
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		320.5570	320.5570	105.1843	20.0000	20.0000	-	50.0000	50.0000	-	101.5826	101.5826	13.5463	148.9744	148.9744	91.6380
- รายจ่ายลงทุน		320.5570	320.5570	105.1843	20.0000	20.0000	-	50.0000	50.0000	-	101.5826	101.5826	13.5463	148.9744	148.9744	91.6380
2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		121.1880	121.1880	101.5307	15.0000	15.0000	-	32.2100	32.2100	6.4847	26.0000	26.0000	30.6936	47.9780	47.9780	64.3524
- รายจ่ายลงทุน		121.1880	121.1880	101.5307	15.0000	15.0000	-	32.2100	32.2100	6.4847	26.0000	26.0000	30.6936	47.9780	47.9780	64.3524
3 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		615.5998	615.5998	338.0533	17.0270	17.0270	3.2040	53.5850	53.5850	61.3048	50.7730	50.7730	145.4453	494.2148	494.2148	128.0992
- รายจ่ายลงทุน		615.5998	615.5998	338.0533	17.0270	17.0270	3.2040	53.5850	53.5850	61.3048	50.7730	50.7730	145.4453	494.2148	494.2148	128.0992
4 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		917.4187	917.4187	844.8911	342.9257	342.9257	496.4910	357.8959	357.8959	42.9663	216.5971	216.5971	122.4861	-	-	182.9477
- รายจ่ายลงทุน		917.4187	917.4187	844.8911	342.9257	342.9257	496.4910	357.8959	357.8959	42.9663	216.5971	216.5971	122.4861	-	-	182.9477

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ปัญหาอุปสรรค

- หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ขอความร่วมมือให้ชะลอ/ระงับการก่อสร้างโครงการชั่วคราว มีผลให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

- มีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ตามความเห็นของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รองรับกับงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกัน

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : การประสานภูมิภาคจะดำเนินการตามเป้าหมาย โดยจะผลิตรายการให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านต่อไป

ผู้รายงาน : .....

( น.ส.นุชนาถ เจียมเมืองปัก )

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองงบประมาณลงทุน

วัน/เดือน/ปี : 3/10/2566 15:40:11

โทร: 02 551 8166

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : .....

(.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

สำหรับสำเนาถึงปรวมทดแทน :

(1) แสดงความเห็นข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : ชนิตดา หวังประสพกลาง

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : 25/10/2565 15:48:05

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

[ev63revmis002\_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค  
 (ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:54:41)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย) รหัส : 50000  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค รหัส : 50602  
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
 ผลผลิต /โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง  
 รหัส : 23  
 รหัส : C0  
 รหัส : 00-0142  
 รหัส : 23-002

แบบ สป.302  
 รายงานแผน  
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
สิ่งก่อสร้าง	45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	45.1120	45.1120	34.2862	9.0224	9.0224	-	11.2780	11.2780	12.0420	9.0224	9.0224	16.1525	15.7892	15.7892	6.0918

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก  
 วันเดือนปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:54:41

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบรายนาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค


รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ




รหัส : 24

รหัส : C0

รหัส : 00-0154

รหัส : 24-004

แบบ สป.302



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
สิ่งก่อสร้าง	998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	998.6802	998.6802	606.8656	199.7361	199.7361	288.0255	249.6701	249.6701	49.4419	199.7361	199.7361	121.2356	349.5379	349.5379	148.1625

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี้

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:54:41

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามบร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค


รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ




รหัส : 51

รหัส : C0

รหัส : 00-0223

รหัส : 51-025

แบบ สป.302



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	1,974.7635	1,974.7635	1,634.5915	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	135.9487	394.9527	394.9527	368.1832	691.1672	691.1672	630.7647
สิ่งก่อสร้าง	1,974.7635	1,974.7635	1,634.5915	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	135.9487	394.9527	394.9527	368.1832	691.1672	691.1672	630.7647
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	1,974.7635	1,974.7635	1,634.5915	394.9527	394.9527	499.6949	493.6909	493.6909	135.9487	394.9527	394.9527	368.1832	691.1672	691.1672	630.7647

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:54:41

[ev63revm002\_1\_adj\_sheet1] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:27)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 23

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 00-0142

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 23-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		บริหาร	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		ผล	34.2862	-	-	-	-	12.0420	12.0420	-	-	16.1525	16.1525	-	-	6.0918	6.0918	-	-	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		บริหาร	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		ผล	34.2862	-	-	-	-	12.0420	12.0420	-	-	16.1525	16.1525	-	-	6.0918	6.0918	-	-	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		บริหาร	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		ผล	34.2862	-	-	-	-	12.0420	12.0420	-	-	16.1525	16.1525	-	-	6.0918	6.0918	-	-	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสุโขทัย-ลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส) อำเภอสุโขทัย-ลก -แวง - ตากใบ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	51% - 75%									51% - 75%	51% - 75%			51% - 75%	51% - 75%			
	การใช้จ่าย	พรบ	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		บริหาร	45.1120	9.0224	-	9.0224	-	11.2780	5.0000	-	6.2780	9.0224	-	9.0224	-	15.7892	7.0000	-	8.7892	
		ผล	34.2862	-	-	-	-	12.0420	12.0420	-	-	16.1525	16.1525	-	-	6.0918	6.0918	-	-	
หมายเหตุ																				

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:27



หมายเหตุ\*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แผนสรุปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยกลิก-โอน >> ยกลิก
- D.2 = เพลี้ยจ่าย - D.2.1 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เพลี้ยจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.

Progress การดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินงาน
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รายการ รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		บริหาร	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		ผล	606.8656	288.0255	-	214.5866	73.4389	49.4419	4.3511	-	45.0908	121.2356	-	121.2356	-	148.1625	66.9881	9.6470	71.5274	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		บริหาร	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		ผล	606.8656	288.0255	-	214.5866	73.4389	49.4419	4.3511	-	45.0908	121.2356	-	121.2356	-	148.1625	66.9881	9.6470	71.5274	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		บริหาร	998.6802	199.7361	97.6913	55.0000	47.0448	249.6701	70.0000	49.6701	130.0000	199.7361	45.7361	84.0000	70.0000	349.5379	99.2230	100.0000	150.3149	
		ผล	606.8656	288.0255	-	214.5866	73.4389	49.4419	4.3511	-	45.0908	121.2356	-	121.2356	-	148.1625	66.9881	9.6470	71.5274	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนังลิคม-(พนาทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C	C	C															
	การใช้จ่าย	พรบ	655.3149	55.0000	-	55.0000	-	150.0000	70.0000	-	80.0000	120.0000	-	50.0000	70.0000	330.3149	80.0000	100.0000	150.3149	
		บริหาร	655.3149	55.0000	-	55.0000	-	150.0000	70.0000	-	80.0000	120.0000	-	50.0000	70.0000	330.3149	80.0000	100.0000	150.3149	
		ผล	361.1972	81.2231	-	7.7842	73.4389	10.5760	-	-	10.5760	121.2356	-	121.2356	-	148.1625	66.9881	9.6470	71.5274	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EEC) อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พรบ	97.6913	97.6913	97.6913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	97.6913	97.6913	97.6913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาทนสมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		215.5291	40.0000	-	-	40.0000	90.0000	-	40.0000	50.0000	74.0000	40.0000	34.0000	-	11.5291	11.5291	-
		บริหาร		215.5291	40.0000	-	-	40.0000	90.0000	-	40.0000	50.0000	74.0000	40.0000	34.0000	-	11.5291	11.5291	-
		ผล		215.5236	206.8024	-	-	206.8024	-	8.7211	4.3511	-	4.3700	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อหน้าดิบจากคลองห้วยยายวี-อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล		C					C	C									
	การใช้จ่าย	พรบ		30.1449	7.0448	-	-	7.0448	9.6701	-	9.6701	-	5.7361	5.7361	-	-	7.6939	7.6939	-
		บริหาร		30.1449	7.0448	-	-	7.0448	9.6701	-	9.6701	-	5.7361	5.7361	-	-	7.6939	7.6939	-
		ผล		30.1448	-	-	-	-	30.1448	-	-	30.1448	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองนิก  
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:27

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้บริการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

หมายเหตุ\*

<p>สถานภาพการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1 = จ้างเหมา &gt;&gt; สักรางออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2 = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบรูปรายการ /for แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง</li> <li>- B.1.3 = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4 = จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding</li> <li>- B.1.5 = จ้างเหมา &gt;&gt; อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6 = จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1 = ยกลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สก.</li> <li>- D.1.2 = ยกลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> <li>- D.1.3 = ยกลิก-โอน &gt;&gt; ยกลิก</li> <li>- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สก.</li> <li>- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> </ul>
--

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>1% - 25%</p> <p>26% - 50%</p> <p>51% - 75%</p> <p>76% - 99%</p> <p>100%</p>
--

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.			ธ.ค.	ม.ค.			ก.พ.	มี.ค.			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	1,974.7635	394.9527	142.9257	170.0000	82.0270	493.6909	170.0000	116.6740	207.0169	394.9527	184.8461	139.8320	70.2746	691.1672	172.6950	236.4756	281.9966	
		บริหาร	1,974.7635	394.9527	142.9257	170.0000	82.0270	493.6909	170.0000	116.6740	207.0169	394.9527	184.8461	139.8320	70.2746	691.1672	172.6950	236.4756	281.9966	
		ผล	1,634.5915	499.6949	-	398.3802	101.3147	135.9487	13.9949	57.8343	64.1195	368.1832	103.7187	34.6782	229.7862	630.7647	125.0032	175.1003	330.6613	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	831.1448	32.0270	-	-	32.0270	105.7950	20.0000	36.6740	49.1210	109.6330	28.6620	49.4190	31.5520	583.6898	172.6950	128.9982	281.9966	
		บริหาร	831.1448	32.0270	-	-	32.0270	105.7950	20.0000	36.6740	49.1210	109.6330	28.6620	49.4190	31.5520	583.6898	172.6950	128.9982	281.9966	
		ผล	736.7570	3.2040	-	-	3.2040	92.9824	13.9949	26.9307	52.0568	245.6971	30.0442	34.6782	180.9747	394.8736	105.8277	71.8420	217.2038	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	211.4250	17.0270	-	-	17.0270	53.5850	-	24.4640	29.1210	50.7730	18.3020	20.4190	12.0520	90.0400	30.3780	30.6950	28.9670	
		บริหาร	211.4250	17.0270	-	-	17.0270	53.5850	-	24.4640	29.1210	50.7730	18.3020	20.4190	12.0520	90.0400	30.3780	30.6950	28.9670	
		ผล	361.1868	-	-	-	-	72.3734	11.5349	25.3640	35.4746	102.3320	14.1691	23.8376	64.3254	186.4814	30.3400	13.4315	142.7100	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : กปภ.สาขาต.นครราชสีมา อำเภอขามเฒ่าลี้บุรี - คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร [0 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C													C	C			100%
	การใช้จ่าย	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	12.0637														12.0637			12.0637
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. การประปาส่งเสริมภาคสาขา อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	D1.3		D1.3		B.1.6		B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	5.7800														5.7800	5.7800		
		บริหาร	5.7800														5.7800	5.7800		
		ผล																		
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการสว่าง อารมณ์และหน่วยบริการทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.3		B.1.3		B.1.6		B.1.6									
	การใช้จ่าย	พรบ		6.5370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5370	-	-	6.5370
		บริหาร		6.5370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5370	-	-	6.5370
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำป่าแดด และวางท่อจ่ายน้ำใน พื้นที่ตอนล่าง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [0 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		38.0873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.0873	-	-	38.0873
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสงขลาสาขา ชะวอด ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6		B.1.6	C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		7.5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5900	7.5900	-	-
		บริหาร		7.5900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5900	7.5900	-	-
		ผล		4.1533	-	-	-	-	-	-	4.1533	-	4.1533	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขาธนบุรี ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		5.2865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2865	-	-	-	5.2865	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานชุดขยายระบบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสภาภูมิภาคสาขาลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.0245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0245	-	-	-	1.0245	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3388	-	-	-	0.3388	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [0 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2757	-	-	-	0.2757
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4579	-	-	-	0.4579
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำซอยข้างเทศบาลบ้านเพชร หมู่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านเจ็ดแวง จังหวัดชัยภูมิ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2723	-	-	-	0.2723
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านหัวขัว หมู่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอ เขาสระสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4120	-	-	-	0.4120
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 บริเวณ หมู่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [0 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2150	-	-	-	1.2150
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนสายสร้อยเงิน 1 และบริเวณ บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจิราพร เหนือสิริกรณ์ หมู่ 5 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด ฉะเชิงเทรา [0 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.8224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8224	-	-	-	0.8224
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านทุ่งหัวเหนือ หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย [0 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3650	-	-	0.3650		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 เขต อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี - ร้านกบินทร์บุรี คือพื้นที่ หมู่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6	C									
			100%				26%- 50%		26%- 50%	100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	4.8720	-	-	-	-	4.8720	-	4.8720	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.8720	-	-	-	-	4.8720	-	4.8720	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		4.6933	-	-	-	-	4.1816	0.7301	-	3.4515	0.5117	-	0.5117	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 11 บ้านคลองกลาง จากถนน 304 - หมู่ 10 บ้านท่าโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	6.4740	-	-	-	-	6.4740	-	-	6.4740	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	6.4740	-	-	-	-	6.4740	-	-	6.4740	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	6.4673	-	-	-	-	6.4673	-	6.4673	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านแสงตะวัน ตำบลชนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	D.1.3					D.1.3		D.1.3									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.8700	1.8700	-	-	1.8700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.8700	1.8700	-	-	1.8700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	C		C		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0220	1.0220	-	-	1.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.0220	1.0220	-	-	1.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.6075	-	-	-	-	0.6075	-	0.6075	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำแยกบึงที่ 1 - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6		C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ		7.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5000	7.5000	-	-	-	-	-
		บริหาร		7.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5000	7.5000	-	-	-	-	-
		ผล		4.2617	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2617	-	4.2617	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	2.7560	2.7560	-	-	2.7560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.7560	2.7560	-	-	2.7560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.7103	-	-	-	-	2.7103	2.7103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.6	B.1.6		C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	
		ผล	2.8875	-	-	-	-	-	-	-	2.8875	-	2.8875	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านทุ่งมะเฒ่า - บ้านคันทะได ตำบล อ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C		C					100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	8.0000	-	
		บริหาร	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	-	8.0000	-	
		ผล	4.5495	-	-	-	-	-	-	-	4.5495	4.5495	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลนาหวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C		C						100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	6.0000
		บริหาร		6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	6.0000
		ผล		4.0425	-	-	-	-	-	-	-	4.0425	-	-	4.0425	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยหัวนา - หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C		C						100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		7.9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9600	-	-	7.9600
		บริหาร		7.9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9600	-	-	7.9600
		ผล		4.4528	-	-	-	-	-	-	-	4.4528	-	-	4.4528	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ บ้านหู่เล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C		C		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		4.4810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4810	-	4.4810	-	-	-
		บริหาร		4.4810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4810	-	4.4810	-	-	-
		ผล		2.4834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4834	2.4834	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสวนพริก หมู่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6			C	C						
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		1.8450	-	-	-	-	1.8450	-	1.8450	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.8450	-	-	-	-	1.8450	-	1.8450	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.1992	-	-	-	-	-	-	-	1.1992	-	-	-	1.1992	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านบางตง ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6			C	C						
			100%								100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		2.4100	-	-	-	-	2.4100	-	-	2.4100	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		2.4100	-	-	-	-	2.4100	-	-	2.4100	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.6168	-	-	-	-	-	-	-	1.6168	1.6168	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ		2.6600	-	-	-	-	-	-	-	2.6600	-	-	-	2.6600	-	-	-
		บริหาร		2.6600	-	-	-	-	-	-	-	2.6600	-	-	-	2.6600	-	-	-
		ผล		1.8220	-	-	-	-	1.8220	-	1.8220	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านวังไชโย หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	1.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5450	1.5450	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5450	1.5450	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.1000	-	-	-	-	1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 42 - บ้านลาด ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6		C		C						
				51% - 75%							1% - 25%		1% - 25%		51% - 75%			51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	9.9300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9300	-	-	-	9.9300
		บริหาร	9.9300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9300	-	-	-	9.9300
ผล		3.7609	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5786	-	-	0.5786	3.1823	-	-	3.1823	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสนมเป็น หมู่บ้านแมนเดริน - สนมเป็น หมู่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6		C	C							
				100%							100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	2.9660	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9660	-	2.9660	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.9660	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9660	-	2.9660	-	-	-	-	-
ผล		1.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9500	1.9500	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนดินสุลาหนะ หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ	1.8810	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8810	-	-	1.8810	-	-	-	
		บริหาร	1.8810	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8810	-	-	1.8810	-	-	-	
		ผล	1.0697	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0697	-	1.0697	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตะโล๊ะโล๊ะ - ท่าพะยอม หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	D1.3	B.1.1		B.1.1		D1.3			D1.3								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5000	3.5000	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 (ชัยภูมิ - สีคิ้ว) บ้านภูตะลอม หมู่ 3 - บ้านค้าย หมู่ 1 ตำบลบ้านค้าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	8.3230	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3230	-	8.3230	-	-	-	-	
		บริหาร	8.3230	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3230	-	8.3230	-	-	-	-	
		ผล	4.5420	-	-	-	-	-	4.5420	-	-	4.5420	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนหิน หมู่ 9 - ดงเค็ง หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6			100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	6.5110	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5110	-	-	6.5110	-	-	-	-
		บริหาร	6.5110	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5110	-	-	6.5110	-	-	-	-
		ผล	3.3650	-	-	-	-	3.3650	-	1.3420	2.0130	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนกกอก หมู่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.6	C													
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.6230	2.6230	-	-	2.6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	2.6230	2.6230	-	-	2.6230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.4953	-	-	-	-	1.4953	-	-	1.4953	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 202 ตำบลชัยทาง ตำบลปะเหลียน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	5.1130	-	-	-	-	5.1130	-	5.1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.1130	-	-	-	-	5.1130	-	5.1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.9340	-	-	-	-	2.9340	-	-	2.9340	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคำไผ่ หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	4.7350	-	-	-	-	4.7350	-	-	4.7350	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.7350	-	-	-	-	4.7350	-	-	4.7350	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.4071	-	-	-	-	2.4071	-	-	2.4071	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ - บ้านโนนสำราญ ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3					C			C					
	การใช้จ่าย	พรบ	4.2440	-	-	-	-	4.2440	-	4.2440	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	4.2440	-	-	-	-	4.2440	-	4.2440	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.9700	-	-	-	-	-	-	-	2.9700	-	-	2.9700	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	7.6950	-	-	-	-	7.6950	-	-	7.6950	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	7.6950	-	-	-	-	7.6950	-	-	7.6950	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4.7293	-	-	-	-	4.7293	-	-	4.7293	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ 4 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	5.8420	-	-	-	-	5.8420	-	5.8420	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	5.8420	-	-	-	-	5.8420	-	5.8420	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.7355	-	-	-	-	3.7355	-	-	3.7355	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองศาลา หมู่ 9 ตำบลยางโสม อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
	การใช้จ่าย	พรบ	6.0980	-	-	-	-	6.0980	-	-	6.0980	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	6.0980	-	-	-	-	6.0980	-	-	6.0980	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.5880	-	-	-	-	3.5880	-	-	3.5880	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านคานใต้ และ หมู่ 5 บ้านคานเหนือ ตำบลเทนมีย์ อำเภอมือสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3													
	การใช้จ่าย	พรบ	2.9100	-	-	-	-	-	-	-	2.9100	2.9100	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.9100	-	-	-	-	-	-	-	2.9100	2.9100	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปลาดุก, ซอยจัดสร้าง หมู่ 16 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไทรน้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3														
	การใช้จ่าย	พรบ		1.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9000	-	1.9000	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9000	-	1.9000	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำชะอี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		ผล	B.1.6	B.1.6		B.1.6														
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-
		ผล		0.5196	-	-	-	-	0.5196	0.5196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านมารอง หมู่ 2 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C													
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3														
	การใช้จ่าย	พรบ		1.1730	1.1730	-	-	1.1730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.1730	1.1730	-	-	1.1730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนคลองสะแกหิน หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C			C				
	การใช้จ่าย	พรบ		2.1940	2.1940	-	-	2.1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		2.1940	2.1940	-	-	2.1940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		1.4265	-	-	-	-	-	-	-	1.4265	-	-	-	1.4265	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสองแควใต้ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ 2 ถึง บ้านป่าแซง หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ		2.1920	2.1920	-	-	2.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		2.1920	2.1920	-	-	2.1920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		1.4206	-	-	-	-	1.4206	-	1.4206	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอย 11 บ้านฟ้ามู่ย ตำบลหนองจ่อม อำเภอสังขาย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		1.1470	1.1470	-	-	1.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.1470	1.1470	-	-	1.1470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.6355	-	-	-	-	-	-	-	0.6355	0.6355	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (1 แห่ง) <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0500	2.0500	-	-	2.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0500	2.0500	-	-	2.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.5140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5140	1.5140	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านน้ำจืดวัน หมู่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอฝาง จังหวัดน่าน (1 แห่ง) <จังหวัดน่าน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	6.3690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3690	6.3690	-	-	
		บริหาร	6.3690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3690	6.3690	-	-	
		ผล	5.4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4300	-	-	5.4300	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (1 แห่ง) <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	D1.3		D1.3		B.1.6		B.1.6									
	การใช้จ่าย	พรบ	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	
		บริหาร	6.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	6.0000	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนบ้านทุ่งไผ่ลึก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง] <จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	6.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	6.5000	
		บริหาร	6.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5000	-	-	6.5000	
		ผล	4.5495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5495	4.5495	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านยอดสุข บ้านหาดคุ้งลัดแทง หมู่ 1 ตำบลห้วยวัน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	2.8470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8470	2.8470	-	-	-	-	
		บริหาร	2.8470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8470	2.8470	-	-	-	-	
		ผล	1.9578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9578	1.9578	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสันมะเค็ด และบ้านหัวฝาย ตำบลเวียง กาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6				C	C			100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	2.5480	-	-	-	-	-	2.5480	-	2.5480	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.5480	-	-	-	-	-	2.5480	-	2.5480	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.5784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5784	-	-	1.5784	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ตอนแยก ประจักษ์-แม่ใจ) กม.ที่ 846+578 ถึง กม.ที่ 848+594 ด้านซ้ายทาง ตำบลบ้านดี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6					C		C			
	การใช้จ่าย	พรบ		5.6390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6390	5.6390	-	-
		บริหาร		5.6390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6390	5.6390	-	-
		ผล		3.8907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8907	-	3.8907	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนลี้ดอ้อ - เมืองงาม ตั้งแต่บ้านหนองคุ้ม หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถึง บ้านสันมะนาว หมู่ 2 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านซ้ายทาง) [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		8.7350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7350	-	8.7350	-
		บริหาร		8.7350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7350	-	8.7350	-	-
		ผล		6.4579	-	-	-	-	-	-	-	4.2283	-	2.1964	2.0319	2.2296	-	2.2296	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านคลองนคร 1 ตำบลแม่ตาว อำเภอ แม่อ้อ จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		1.7090	-	-	-	-	1.7090	-	-	1.7090	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.7090	-	-	-	-	1.7090	-	-	1.7090	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		1.7047	-	-	-	-	-	-	-	1.7047	1.7047	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองทอง-ห้วยสวดี หมู่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	B.1.6	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ		2.7490	-	-	-	-	-	-	-	2.7490	-	2.7490	-	-	-	-	
		บริหาร		2.7490	-	-	-	-	-	-	-	2.7490	-	2.7490	-	-	-	-	
		ผล		1.5654	-	-	-	-	1.5654	-	1.5654	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณวัดโคกหัวข้าว หมู่ 3 ตำบลท่าเกวียน ถึงสี่แยกโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ถนน 319 (ขวาทาง) [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6					B.1.6		B.1.6									
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณสามแยกวัดหนองเค็ด ถึงสี่แยกโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ถนน 319 (ซ้ายทาง) [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6					B.1.6		B.1.6									
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสวนภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงขนาด 300 ซม. สถานีผลิตน้ำการประปาสวนภูมิภาค สาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C	C										
			100%					51% - 75%		51% - 75%					100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.6235	-	-	-	-	3.9102	-	2.7831	1.1271	-	-	-	0.7133	-	-	0.7133		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงขนาด 500 ซม. สถานีผลิตน้ำการประปาสวนภูมิภาค สาขาคันชิ่ง ตำบลคันทอง อำเภอคันทอง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C	C										
			51% - 75%					51% - 75%		51% - 75%					51% - 75%			51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.9114	-	-	-	-	1.7718	-	0.4960	1.2758	-	-	-	3.1396	-	-	3.1396		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ซม./ชม. สถานีผลิตน้ำ นานอน ตำบลนานอน อำเภอนานอน จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.9818	-	-	-	-	2.9818	2.6627	0.3191	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาวภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงขนาด 300 ซม. สถานีผลิตน้ำ การประปาสภาวภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[ ]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างท่อถึงขนาด 500 ซม. สถานีผลิตน้ำ การประปาสภาวภูมิภาคสาขาด่านช้าง ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[ ]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ซม./ชม. สถานีผลิต น้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[ ]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	7.1772	-	-	-	-	7.1772	-	7.1772	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากแม่น้ำแควน้อยไปยังสถานีผลิตน้ำหนองกะทิว เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสยามภูมิภาคสาขานครไทย ตำบลหนองกะทิว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.3		B.1.3	B.1.6	B.1.6			C	C				
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		8,7561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7561	-	-	-	8,7561		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อส่งน้ำดิบจากประตูระบายน้ำลำน้ำอูน ถึงสถานีผลิตน้ำแม่ซ้าย เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสยามภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C	C				
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		7,3944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3944	-	-	-	7,3944		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนดอนจั่น - สันกลางใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6				B.1.6	B.1.6											
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0,1543	-	-	-	-	0,1543	-	0,1543	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลโคกบึง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.1096	-	-	-	-	0.1096	-	0.1096	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 7 ถนนช้าง อบต. ผักชี เข้มชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลพันทราย อำเภอศรีประเทศ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	8.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2300	-	1.2300	-	6.9700	-	6.9700	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1700	2.1700	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8, 9, และ 10 ตำบลเชียงใหม่ ถึงวัดป่าดอนพระธรรม ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9126	1.9126	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาคลอง หมู่6 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C			100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.5460	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5460	-	0.5460	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ถนนท่าข้าม-หนองสวรรค์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C			100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.0430	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0430	-	0.0430	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค่ายเสด็จมิตร หมู่ 4 (ซอยหลังซอยไทยวัลดี) ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C	C				
			100%											100%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4439	0.4439	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านพลตวิจิตร หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2120	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2120	-	-	0.2120	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนก๊อแลน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4200	-	0.4200	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองอ้อ หมู่13, บ้านหนองวง หมู่11 ตำบลพรธนา อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.0561	-	-	-	-	-	-	1.0561	-	-	1.0561	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C	C				
			100%											100%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.4617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4617	0.4617	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านนา หมู่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0960	-	-	-	-	-	-	0.0960	-	-	0.0960	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านรวมทก หมู่2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2608	-	-	-	-	-	-	-	0.2608	-	-	0.2608	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และหมู่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.5		B.1.5					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4673	-	0.4673	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาลพัฒนา 3 ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0700	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	-	-	0.0700	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคูเรือ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอคูเรือ จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6		B.1.6	C		C						
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3958	-	-	-	-	-	-	-	0.3958	-	-	0.3958	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้ำวัดม่อนจำศีล หมู่ 2 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.5		B.1.5	B.1.6	B.1.6			C	C			
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3629	-	-	-	0.3629	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4159 และ ทางหลวง หมายเลข 4158 หมู่ 1 และ หมู่ 4 ตำบลเขววิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.4		B.1.4	B.1.6	B.1.6			C	C			
			51% - 75%												51% - 75%			51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		3.2880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2880	-	-	-	3.2880	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนลำพาว-ซอยถ้ำพญานาคหลังราชวิถีเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.8049	-	-	-	-	-	-	-	0.8049	-	0.8049	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังยาง ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรดิตถ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4673	-	-	-	-	-	-	-	0.4673	-	-	0.4673	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 2 ลุ่มแค - พุทธภูมอนุสรณ์ และ ซอย แยก (บ้านนายสมใจ) หมู่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1750	-	-	-	-	-	-	-	0.1750	-	-	0.1750	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้าง สปก.-ทางเข้าวัดป่าบ้านนาข้า ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1,2523	-	-	-	-	-	-	1,2523	-	-	1,2523	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกเจริญเหนือ หมู่ 13 ตำบลชนแดน อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดนนทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6		C		C						
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0,0963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0963	-	-	0,0963	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโกตา 1 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอลงบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0,8972	-	-	-	-	-	-	0,8972	-	-	0,8972	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน นพพ.สี่แยกบ้านผู้ว่า ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.1423	-	-	-	-	-	-	1.1423	-	-	1.1423	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1195 (ด้านขวา ทาง) หมู่ 6 ไปถึง หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.3		B.1.3				C		C			100%	
			100%										100%					100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.3634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3634	-	-	-	0.3634	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนุสรณ์ 200 ปี และ ถนนศิษย์วิศาล หมู่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.4		B.1.4	B.1.6	B.1.6		C		C			100%	
			100%										100%					100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			4.6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6729	-	-	-	-	4.6729	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่ง

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านมูบอียด ตำบลกุดป่อง ถึง บ้านโนนพิกุล แพ ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		4.4000	-	-	-	-	-	-	4.4000	-	4.4000	-	-	4.4000	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ 2 ถนนบางมูลนาก - บ้านวังทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2215	-	-	-	-	-	-	0.2215	-	0.2215	-	-	0.2215	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านม่วงก้อง หมู่ 7 ตำบลพังลา อำเภอละหาน จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6			C		C		C			
			100%											100%		100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		4.1393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1393	-	-	4.1393		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแดง - บ้านบึง ตำบลนาอน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.9056	-	-	-	-	-	-	-	0.9056	-	-	0.9056	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2187	-	-	-	-	-	-	-	0.2187	-	0.2187	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย สป.จ. หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.7963	-	-	-	-	-	-	-	0.7963	-	0.7963	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลย-ทาลิ บ้านสามแยก-บ้านน้ำพุ ผัง ชัย - ขวา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6				C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		2.9907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9907	-	2.9907	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหน้าโรงปอถึง บุนนบุรีเจริญศรีอรัท หมู่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6				C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1907	-	-	0.1907		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข 4081-วัดไทรงาม ใหม่ หมู่ 4 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6			C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.9159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9159	-	-	0.9159	-	-		
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยข้ามวัง บ้านนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4010	-	-	-	-	-	-	0.4010	-	-	0.4010	-	-	-	-			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยตรงข้ามอุแสงทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.0986	-	-	-	-	-	-	0.0986	-	0.0986	-	-	-	-	-			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยนุ่คูทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	D1.3				D1.3		D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนปากชม-บ้านธาตุ(สองข้างทาง) ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5627	-	-	-	-	-	-	-	0.5627	-	-	0.5627	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำร้อน หมู่ 3 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองจังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3121	-	-	-	-	-	-	-	0.3121	-	-	0.3121	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4081 เขาชัยสน - จงกา ตรงข้ามโปฟ้าเขาชัยสน หมู่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C	C			
			100%												100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.6508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6508	0.6508	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดบ้านบอน บ้านนาบอน ตำบลนาข้าว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3150	-	-	-	-	-	-	0.3150	-	-	0.3150	-	-	-	-			
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลเสด็จเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.5		B.1.5	C	B.1.6		C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผล		0.2986	-	-	-	-	-	-	0.2986	-	-	0.2986	-	-	-				
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C	C			
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ผล		2.8553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8553	-	-	2.8553		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนเชียงคาน - ปากคาน (ทางไปภูหงส์ ผังซ้าย) ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C			100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2380	-	-	-	-	-	-	-	0.2380	-	-	-	0.2380	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายพาน เคยเหล่า ถึงกลุ่มบ้านหนองผึ่ง หมู่ 1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C			C		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.7551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7551	-	-	2.7551	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนห้วยยอด ซอย 18 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	D1.3				D1.3		D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านป่าหมาก ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียง คาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.2991	-	-	-	-	-	-	-	2.2991	-	-	2.2991	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนราชดำเนิน 1 ซอย 27 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1930	-	-	-	-	-	-	-	0.1930	0.1930	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนสายมาบอน-บ้านกลาง(ฝั่งขวาทาง) ตำบลนาข้าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3660	-	-	-	-	-	-	-	0.3660	-	0.3660	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุวรรณโลก - ศรีสีข นาลัย หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3262	-	0.3262	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมเสด็จ (ซอยจอมเสด็จ9 - ซอยหลัง สนามกอล์ฟ) หมู่11 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.8065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8065	-	0.8065	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยร่มเย็น ไปถึง ซอยพร้อมสุข หมู่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C				C		C			
			100%							100%				100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1701	-	-	-	-	-	-	0.1701	-	-	-	0.1701	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยมีสุข บ้านห้วยมิง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1921	-	-	-	-	-	-	-	0.1921	0.1921	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C	C			
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3897	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบุตรพรพรวิทยา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4101	-	-	-	-	-	-	-	0.4101	-	0.4101	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 4 ตำบลวังไผ่ อําเภอสวีรนคร โลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4103	-	-	0.4103		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พระเจริญซอย3, พระเจริญซอย7 หมู่8 ตำบลพระเจริญ อําเภอพระเจริญ จังหวัดมืองกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดมืองกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6		C		C						
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.2374	-	-	-	-	-	-	-	0.2374	-	-	-	0.2374	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนกลางดงสอง หมู่ 2 ตำบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6		C		C						
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4271	-	-	-	-	-	-	-	0.4271	-	-	-	0.4271	-	-	-		
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนางแสง หมู่ 11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1523	-	-	-	-	-	-	0.1523	-	-	0.1523	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านงิ้ว หมู่ 5 ตำบลโคกพระ อำเภอโคกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.7533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7533	-	0.7533	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยน้ำจั้น หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1870	-	-	-	-	-	-	0.1870	-	-	0.1870	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกลางดง หมู่ 10 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.5			B.1.5	B.1.6	B.1.6			C	C		
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4570	0.4570	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยริ้วมขานแดน หมู่ 4 ตำบลขมแดน อำเภอขมแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6					C	C		
		ผล	100%													100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.4598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4598	-	0.4598		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาเข้าพื้นที่ชุมชนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C	C						
		ผล	100%									100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3238	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3238	-	0.3238	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาเข้าพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3477	-	-	-	0.3477	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1439	-	-	-	-	-	-	-	0.1439	-	0.1439	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทนป่าไม้เส้นศูนย์ราชการ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C								
			100%							100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4505	-	-	-	-	-	-	-	0.4505	-	0.4505	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเชียงคาน-บ้านโพน(สองข้างทาง) ตำบล เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.1020	-	-	-	-	-	-	4.1020	-	4.1020	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโลกเก่า, บ้านโลกใหม่, บ้านนาบัวขนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		5.1336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1336	-	-	-	5.1336	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหน่วย หมู่9, บ้านเขือก หมู่7 ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6						C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		4.8598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8598	4.8598	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกก่อ หมู่10 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			1,9594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9594	-	1,9594	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านภูดง หมู่4 บ้านศรีวิไล หมู่10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6		C			C					
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			3,2858	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2858	-	-	3,2858	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านวังหมื่นใต้ บ้านสุขเกษม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6		C		C						
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			1,4460	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4460	-	1,4460	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสยาม

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าโค้ว หมู่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4070	-	-	-	-	-	-	0.4070	-	-	0.4070	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาอ้อย ถนนนาอ้อย-ตาอ้อย ตำบลลี้วุดอน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5925	-	-	-	-	-	-	0.5925	-	-	0.5925	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแบกน้อย หมู่ 17 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6355	-	-	-	-	-	-	0.6355	-	-	0.6355	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลัง-บ้านภูดิน ตำบลบ้านผือ อำเภอ บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%								100%				100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.6376	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6376	-	-	-	2.6376	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2096 บ้านนาโง - บ้านสันติสุข - บ้านห้วยปลาโต ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%									100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		5.4206	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4206	-	-	-	5.4206	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนคอนเซียว ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%									100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.1741	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1741	-	-	0.1741	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยโนนจันทน์ หมู่10 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C	C									
			100%							100%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.2650	-	-	-	-	-	-	0.2650	-	0.2650	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงน้ำปลาและซอยประตูทอง หมู่11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C							C	C									
			100%							100%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3731	-	-	-	-	-	-	0.3731	-	0.3731	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงน้ำปลาและซอยประตูทอง หมู่11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [0 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	B.1.6					B.1.6		B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลนาหว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C								C	C								
			100%								100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3207	-	-	-	-	-	-	-	0.3207	0.3207	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนบ้านตาล หมู่7 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C	C							
			100%								100%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3818	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3818	0.3818	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแกน้อย หมู่1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%								100%				100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.2845	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2845	-	-	1.2845	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าทิศเหนือ - บ้านโนนท่ากเลย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.6		B.1.6	C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		5.4110	-	-	-	-	-	-	-	5.4110	-	-	5.4110	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าทิศเหนือ - บ้านโนนท่ากเลย ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [0 แห่ง] <จังหวัดสกล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	B.1.6				B.1.6		B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างจะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสงขลาสาขาอุทัยธานี (หน่วยบริการสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]) <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C				B.1.5		B.1.5				C			C			
			100%										100%			100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4000	-	2.4000	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสว.ภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสว.ภูมิภาคสาขา อุทัยธานี (หน่วยบริการตลกกตุ) ตำบลตลกกตุ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6				C	C			
			100%												100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			1,7464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7464	1,7464	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสว.ภูมิภาคสาขา สวรรคโลก (หน่วยบริการศรีนคร) ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6				C	C			
			26%- 50%												26%- 50%			26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			1,0771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0771	-	-	1,0771		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสว.ภูมิภาคสาขาจันดี ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.6			B.1.6	C			C				
			100%									26%- 50%			26%- 50%	100%	100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			5,3589	-	-	-	-	-	-	-	2,6794	-	-	2,6794	2,6794	2,6794	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[ ]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล																		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3125	-	-	-	-	0.3125	0.3125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาพนมทูลย์ อำเภอพนมทูลย์ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					C	C											
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	8.7755	-	-	-	-	8.7755	4.6997	-	4.1759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลคู้งกระถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาสภาภูมิภาคสาขาราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C					B.1.3		B.1.3					C	C				
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4.7009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7009	-	-	-	4.7009
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาสภาภูมิภาคสาขาราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.2			B.1.2				C		C		
			100%												100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.9545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9545	-	-	-	1.9545	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การประปาสภาภูมิภาคสาขาราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					B.1.2			B.1.2				C		C		
			100%												100%				100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.8997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8997	-	-	-	0.8997	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาสภาภูมิภาคสาขาลำปาง ตำบลสันเงิน อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[[]]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					C				C				C				C		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองแมว หมู่ 10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C				C					
			100%							100%				100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2,2604	-	-	-	-	-	-	-	2,2604	-	-	-	2,2604	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0,7911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7911	-	-	-	0,7911	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลทิวโพ อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี [0 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%				100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1,2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2210	-	-	-	1,2210	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.9850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9850	-	-	-	1.9850
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแกน้อย หมู่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [0 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2.7841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7841	-	-	-	2.7841
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านตาเพชร, หมู่ 8 บ้านเดียง, หมู่ 12 บ้านขุนไชย ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [0 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.8780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8780	-	-	-	1.8780
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านวังเค็มเก่า หมู่ 1 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [0 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.6438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6438	-	-	0.6438	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [0 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3000	-	-	1.3000	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเหล็ก หมู่ 14 ตำบลนาผาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2350	-	-	0.2350	
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					C				C				C				C			C
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน) <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ผล	51% - 75%								100%	100%			51% - 75%	26% - 50%		51% - 75%		
		พรบ	29.5000	-	-	-	-	10.0000	-	-	10.0000	9.5000	-	-	9.5000	10.0000	-	-	10.0000	
	บริหาร	29.5000	-	-	-	-	10.0000	-	-	10.0000	9.5000	-	-	9.5000	10.0000	-	-	10.0000		
	ผล	20.0464	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3991	4.3991	-	-	15.6473	7.4194	-	8.2279		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างถังน้ำใต้ดินขนาด 2,000 ลบ.ม. หน่วยบริการบ้านกรวด การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาสหนครราชสีมา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6			B.1.6					C		C		
	การใช้จ่าย	พรบ	11.7800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7800	-	-	11.7800	
		บริหาร	11.7800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7800	-	-	11.7800		
		ผล	8.3897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3897	-	3.2000	5.1897		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา การประปาส่งเสริมภาคสาขาศรีสะเกษ หน่วยบริการทำชัย ตำบลทำชัย อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.3			B.1.3					C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	20.4000	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	8.0000	-	8.0000	-	7.4000	7.4000	-	-	
		บริหาร	20.4000	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	8.0000	-	8.0000	-	7.4000	7.4000	-	-	
		ผล	3.4776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4776	3.0547	-	0.4229	
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6			B.1.6				C		C			
			100%												100%		26%- 50%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		29.1000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	10.0000	-	10.0000	-	14.1000	14.1000	-	-
		บริหาร		29.1000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	10.0000	-	10.0000	-	14.1000	14.1000	-	-
ผล			28.4953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.4953	-	11.1619		17.3334	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา ปากท่อ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	C		C		B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%	0%		0%						100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		12.2100	5.0000	-	-	5.0000	4.2100	-	4.2100	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร		12.2100	5.0000	-	-	5.0000	4.2100	-	4.2100	-	3.0000	-	3.0000	-	-	-	-	
ผล			7.1550	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1550	-	-	-	7.1550	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา พุ่งสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอพุทไธสง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6			B.1.6	C			C					
			100%									26%- 50%			26%- 50%		100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		18.9680	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	-	-	-	-	8.9680	-	8.9680	
		บริหาร		18.9680	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	-	-	-	-	8.9680	-	8.9680	
ผล			18.9607	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6882	-	-	5.6882	13.2725	-	13.2725		
หมายเหตุ																				

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								
			100%					26%- 50%		26%- 50%	100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		18.0000	5.0000	-	-	5.0000	8.0000	-	8.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-
		บริหาร		18.0000	5.0000	-	-	5.0000	8.0000	-	8.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-
ผล			16.8224	-	-	-	-	6.4847	-	-	-	6.4847	10.3377	-	-	10.3377	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา นครพนม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6		B.1.6	C		C						
			100%								26%- 50%		26%- 50%		100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		10.5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5500	10.5500	-	-
		บริหาร		10.5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5500	10.5500	-	-
ผล			7.3738	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3594	-	3.3594	-	4.0144	4.0144	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาสภาภูมิภาคสาขา พะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6		B.1.6						C	C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		24.7700	-	-	-	-	10.0000	10.0000	-	-	8.0000	-	8.0000	-	6.7700	6.7700	-
		บริหาร		24.7700	-	-	-	-	10.0000	10.0000	-	-	8.0000	-	8.0000	-	6.7700	6.7700	-
ผล			18.5701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5701	-	-	18.5701	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งเสริมภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า หมู่ 3 - หมู่ 4 และหมู่ 10 ตำบล พันทราย อำเภอศรีประจักษ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		10.4540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4540	10.4540	-	-
		บริหาร		10.4540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4540	10.4540	-	-
ผล			10.4447	-	-	-	-	1.5667	-	1.5667	-	8.8780	-	8.8780	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนสาย SR ตำบลหนองปลา ไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C			B.1.3	C											
			100%	1% - 25%				1% - 25%					100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		11.2702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2702	-	11.2702	-
		บริหาร		11.2702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2702	-	11.2702	-
ผล			11.2664	1.6900	-	-	1.6900	-	-	-	-	9.5764	9.5764	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่เทศบาลตำบลตะกั่วป่า หมู่ 1 - หมู่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอเมือง จังหวัดตราด [1 แห่ง] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3			B.1.3		B.1.6	B.1.6			C		C				
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		12.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0340	-	-	12.0340
		บริหาร		12.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0340	-	-	12.0340
ผล			12.0340	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0340	-	12.0340	-	-	-		
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองทรายถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนตากสิน - ถนนสายท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								76% - 99%		76% - 99%	100%	100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		19.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3600	19.3600	-	-
		บริหาร		19.3600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3600	19.3600	-	-
ผล			10.7996	-	-	-	-	-	-	-	9.2252	-	9.2252	1.5744	1.5744	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองหนองคล้า - สถานีจ่ายน้ำเนินนรมิต ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		20.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3500	-	20.3500	-
		บริหาร		20.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3500	-	20.3500	-
ผล			11.3084	-	-	-	-	-	-	-	11.3084	-	11.3084	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ถนน 314 หมู่ 3 ตำบลตาชวาง - ตำบลแสนภูคา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3													
	การใช้จ่าย	พรบ		11.6086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6086	-	-	11.6086
		บริหาร		11.6086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6086	-	-	11.6086
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่ง

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C			C				
			76% - 99%								51% - 75%			51% - 75%	76% - 99%			76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	-	-
		บริหาร		15.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	-	-
ผล			8.2467	-	-	-	-	-	-	-	5.7670	-	-	5.7670	2.4797	-	-	2.4797	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลยางสี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C			C				
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	11.0000	-
		บริหาร		11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	-	11.0000	-
ผล			5.5981	-	-	-	-	-	-	-	5.5981	-	-	5.5981	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสายแยกทางหลวง 3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนเขต อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C		C													
			100%	0%		0%					26% - 50%			26% - 50%	100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		14.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5550	-	-	14.5550
		บริหาร		14.5550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5550	-	-	14.5550
ผล			7.8505	-	-	-	-	-	4.9638	-	-	4.9638	2.9866	-	2.9866	-	-	-	
หมายเหตุ																			



แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 10 และ หมู่ 12 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C		C						100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		11.9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9800	11.9800	-	-
		บริหาร		11.9800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9800	11.9800	-	-
		ผล		6.8602	-	-	-	-	-	-	-	6.8602	-	-	6.8602	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ หมู่ 3 - หมู่ 6 และ หมู่ 8 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [1 แห่ง] <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	C		C			26%- 50%		26%- 50%				100%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	14.0000
		บริหาร		14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	-	14.0000
		ผล		8.6532	-	-	-	-	2.4240	-	-	2.4240	-	-	6.2292	6.2292	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , หมู่ 15 ตำบลท่ามะ และ หมู่ 1 , หมู่ 4 - หมู่ 5 ตำบลนากระตาม อำเภอท่ามะจะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3			B.1.6	B.1.6			C	C		100%		100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		17.9950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9950	17.9950	-	-
		บริหาร		17.9950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9950	17.9950	-	-	
		ผล		9.4982	-	-	-	-	-	-	-	1.8996	1.8996	-	7.5986	-	7.5986	-	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนควนวัง-ห้วยน้ำแดง หมู่ 6 ตำบลวัด ประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		14.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4200	-	14.4200	-
		บริหาร		14.4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4200	-	14.4200	-
ผล			8.0364	-	-	-	-	-	-	-	8.0364	-	8.0364	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 5 ตำบลมูโนะ อำเภอสุโงโก- ลก จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C	C						
			51% - 75%								1% - 25%	1% - 25%		51% - 75%			51% - 75%		
	การใช้จ่าย	พรบ		23.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2800	-	-	23.2800
		บริหาร		23.2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2800	-	-	23.2800
ผล			9.5840	-	-	-	-	2.4600	2.4600	-	-	2.1096	-	2.1096	-	5.0144	-	5.0144	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 3 , หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลทุ่ง ต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6							C	C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		13.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4500	-	-	13.4500
		บริหาร		13.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4500	-	-	13.4500
ผล			8.6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6729	-	-	8.6729	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่ง

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 , หมู่ 5 - หมู่ 6 ตำบลพิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6		C			C					26%- 50%
	การใช้จ่าย	พรบ		14.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3000	-	-	14.3000
		บริหาร		14.3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3000	-	-	14.3000
		ผล		3.3099	-	-	-	-	-	-	-	2.8568	-	-	2.8568	0.4532	-	-	0.4532
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลหนองออก อำเภอศรี บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.5		B.1.5		B.1.6	B.1.6		C	C							26%- 50%
	การใช้จ่าย	พรบ		18.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6400	-	-	18.6400
		บริหาร		18.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6400	-	-	18.6400	
		ผล		10.2180	-	-	-	-	-	-	-	3.3525	-	3.3525	-	6.8655	6.8655	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านละโว้ หมู่ 5 - หมู่ 6 , หมู่ 10 บ้านคาม วารี และ หมู่ 14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		C	B.1.6		C								26%- 50%
	การใช้จ่าย	พรบ		11.4520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4520	11.4520	-	-
		บริหาร		11.4520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4520	11.4520	-	-
		ผล		7.0243	-	-	-	-	2.8097	-	-	2.8097	4.2146	-	-	4.2146	-	-	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สบ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสงขลา

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					ค.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.		ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.		ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 เชียงคาน-ปากชม บ้านหมากแป้น ตำบลบุดม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	19.3950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3950	-	19.3950	-	
		บริหาร	19.3950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3950	-	19.3950	-	
		ผล	12.2762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.2762	6.3221	-	5.9542	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหยวก - บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านหยวก อำเภอท่าลี่ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	24.6760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6760	-	-	24.6760	-
		บริหาร	24.6760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6760	-	-	24.6760	-
		ผล	17.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2016	17.2016	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 บ้านด่อน - หน้าโรงพยาบาลรัตนวาปี ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	17.2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2560	17.2560	-	-	
		บริหาร	17.2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2560	17.2560	-	-	
		ผล	10.2388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2388	5.2952	3.8481	1.0956	
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด และ หมู่ 5 บ้านกุดแซ่ ตำบลกุดแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3													
	การใช้จ่าย	พรบ		12.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9000	-	12.9000	-
		บริหาร		12.9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9000	-	12.9000	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และ หมู่ 13 บ้านเพชร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3	D1.3		D1.3													
	การใช้จ่าย	พรบ		22.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9500	-	-	22.9500
		บริหาร		22.9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9500	-	-	22.9500
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 17 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.3		B.1.3		B.1.6	B.1.6			C	C						
	การใช้จ่าย	พรบ		25.1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.1260	-	-	25.1260
		บริหาร		25.1260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.1260	-	-	25.1260
		ผล		14.9495	-	-	-	-	-	-	-	5.0557	-	-	5.0557	9.8939	-	9.8939	-
หมายเหตุ																			

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					100%				1% - 25%				1% - 25%				51% - 75%			1% - 25%
กิจกรรม : ค่าวงท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 - หมู่ 8 , หมู่ 10 และ หมู่ 11 ตำบล ทำอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	C			B.1.3	C				C	C							
	การใช้จ่าย	พรบ	18.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0300	-	-	18.0300	
		บริหาร	18.0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0300	-	-	18.0300	
		ผล	10.0935	1.5140	-	-	-	1.5140	-	-	-	3.5194	-	2.0191	1.5002	5.0601	2.9202	1.0599	1.0800	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวงท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , หมู่ 4 , หมู่ 6 และ หมู่ 21 ตำบล อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6	B.1.4	B.1.5	B.1.6	C	C											
		ผล	C	B.1.3			B.1.3		B.1.6	B.1.6						C	C			
	การใช้จ่าย	พรบ	18.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6000	-	-	18.6000	
		บริหาร	18.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6000	-	-	18.6000	
		ผล	11.7868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7868	10.5266	1.2612	-	
หมายเหตุ																				
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พรบ	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		บริหาร	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		ผล	52.9435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.9435	19.1755	33.7680		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		บริหาร	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		ผล	52.9435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.9435	19.1755	33.7680		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C															
		บริหาร	C	C	C															
		ผล	C						C	C										
	การใช้จ่าย	พรบ	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		บริหาร	226.2000	20.0000	-	20.0000	-	30.0000	-	30.0000	-	68.7226	30.0000	-	38.7226	107.4774	-	107.4774		
		ผล	52.9435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.9435	19.1755	33.7680		

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาสภาภูมิภาค

รหัส : 50602

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
			ไตรมาส 1	ค.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
หมายเหตุ																		
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	917.4187	342.9257	142.9257	150.0000	50.0000	357.8959	150.0000	50.0000	157.8959	216.5971	126.1841	90.4130	-	-	-	-
		บริหาร	917.4187	342.9257	142.9257	150.0000	50.0000	357.8959	150.0000	50.0000	157.8959	216.5971	126.1841	90.4130	-	-	-	-
		ผล	844.8911	496.4910	-	398.3802	98.1107	42.9663	-	30.9036	12.0627	122.4861	73.6745	-	48.8115	182.9477	-	69.4902
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	917.4187	342.9257	142.9257	150.0000	50.0000	357.8959	150.0000	50.0000	157.8959	216.5971	126.1841	90.4130	-	-	-	-
		บริหาร	917.4187	342.9257	142.9257	150.0000	50.0000	357.8959	150.0000	50.0000	157.8959	216.5971	126.1841	90.4130	-	-	-	-
		ผล	844.8911	496.4910	-	398.3802	98.1107	42.9663	-	30.9036	12.0627	122.4861	73.6745	-	48.8115	182.9477	-	69.4902
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสภาภูมิภาคสาขาทั้งตั้ง-(สิงห์-ปากแฉง) อำเภอกันตัง - สิงห์ จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	76% - 99%									76% - 99%	76% - 99%					
	การใช้จ่าย	พรบ	18.2786	18.2786	18.2786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	18.2786	18.2786	18.2786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	11.3473	-	-	-	-	11.3473	-	-	11.3473	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาสภาภูมิภาคสาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี-เพี้ย-หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย-สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง-โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C													
		บริหาร	C	C	C													
		ผล	76% - 99%	76% - 99%			76% - 99%				76% - 99%	76% - 99%		76% - 99%	76% - 99%			76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	708.7271	274.6471	124.6471	150.0000	-	307.8959	150.0000	-	157.8959	126.1841	126.1841	-	-	-	-	-
		บริหาร	708.7271	274.6471	124.6471	150.0000	-	307.8959	150.0000	-	157.8959	126.1841	126.1841	-	-	-	-	-
		ผล	656.9241	452.5205	-	393.3802	59.1403	30.9036	-	30.9036	-	73.0579	24.2464	-	48.8115	100.4421	-	-
หมายเหตุ																		

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่งภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 51

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล

รหัส : C0

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 51-025

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					%				%				%				%		
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครนายก อำเภอเมืองนครนายก - ปากพลี จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	C														
			76% - 99%	76% - 99%			76% - 99%				76% - 99%	76% - 99%			76% - 99%		76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ		190.4130	50.0000	-	-	50.0000	50.0000	-	50.0000	-	90.4130	-	90.4130	-	-	-	-
		บริหาร		190.4130	50.0000	-	-	50.0000	50.0000	-	50.0000	-	90.4130	-	90.4130	-	-	-	-
ผล			176.6196	43.9706	-	5.0000	38.9706	0.7154	-	-	0.7154	49.4282	-	49.4282	-	-	82.5066	-	69.4902
หมายเหตุ																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชชานา เจียมเมืองปัก

วันเดือนปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:53

หมายเหตุ\*

<p>สถานะการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1 = จ้างเหมา &gt;&gt; สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2 = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบสรุปรายการ / tox แล้วเสร็จ / กำหนดราคาากลาง</li> <li>- B.1.3 = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4 = จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง / e-Auction, e-market, e-bidding</li> <li>- B.1.5 = จ้างเหมา &gt;&gt; ยืนยัน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6 = จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำลังสำรองออกแบบ / กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C = เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1 = ยกล็อก-อิน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.</li> <li>- D.1.2 = ยกล็อก-อิน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.</li> <li>- D.1.3 = ยกล็อก-อิน &gt;&gt; ยกล็อก</li> <li>- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.</li> <li>- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.</li> </ul>
--

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1% - 25%</li> <li>26% - 50%</li> <li>51% - 75%</li> <li>76% - 99%</li> <li>100%</li> </ul>
---



[ev63revmis002\_1\_adj\_sheet2] ข้อมูล ณ วันที่ 5D.7ขึ้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:53)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/2 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)  
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน :

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

รหัส :

ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไม่พบข้อมูล																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:53

หมายเหตุ\*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เพลียจ่าย - D.2.1 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ. - D.2.2 = เพลียจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สป.
---

Progress การดำเนินงาน ยังไม่ดำเนินงาน 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100%
---

[ev63revmis002\_1\_adj\_sheet3] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:53)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ สปจ.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ (กระทรวงมหาดไทย)

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน :

รหัส :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

รหัส :

ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ :

รหัส :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ไม่พบข้อมูล																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานยกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 03 ตุลาคม 2566 เวลา:15:55:53

หมายเหตุ\*

<p>สถานะการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A = ยังไม่ดำเนินการ</li> <li>- B.1.1 = จ้างเหมา &gt;&gt; สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec</li> <li>- B.1.2 = จ้างเหมา &gt;&gt; แบบบูรณาการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง</li> <li>- B.1.3 = จ้างเหมา &gt;&gt; ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- B.1.4 = จ้างเหมา &gt;&gt; เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding</li> <li>- B.1.5 = จ้างเหมา &gt;&gt; ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)</li> <li>- B.1.6 = จ้างเหมา &gt;&gt; ลงนามสัญญา</li> <li>- B.2.1 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; กำลังสำรองออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ</li> <li>- B.2.2 = งานดำเนินการเอง &gt;&gt; มีแผนดำเนินการแล้ว</li> <li>- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ</li> <li>- D.1.1 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.1.2 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> <li>- D.1.3 = ยกเลิก-โอน &gt;&gt; ยกเลิก</li> <li>- D.2 = เพลียจ่าย - D.2.1 = เพลียจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สภ.</li> <li>- D.2.2 = เพลียจ่าย-โอน &gt;&gt; โอนเปลี่ยนแปลง สป.</li> </ul>
--

<p>Progress การดำเนินงาน</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1% - 25%</li> <li>26% - 50%</li> <li>51% - 75%</li> <li>76% - 99%</li> <li>100%</li> </ul>
---