



กองงบประมาณลงทุน

รับที่ 5959
วันที่ 29 ต.ค. 2564
เวลา

ผชง.
เลขรับที่ 43647
วันที่ 25 ต.ค. 2564
เวลา 10:00

เลขรับที่ 442526
วันที่ 5 ต.ค. 2564
เวลา 12 พ.ย. 2564
วันที่ 27 ต.ค. 2564

บันทึกข้อความ

14 พ.ย. 2563

ฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
วันที่ 47-48
วันที่ 27 ต.ค. 2564
เวลา

หน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๘๘

ที่ มท ๕๕๐๑๐-๑/๓๗๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน รผบ. รผผ. รผง. รผว. รปก.๑-๕ ผชล. ผชท. ผชต. และ ผชส.

ตามที่ กปภ. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดยผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ กปภ. ได้คะแนนอยู่ในระดับ A = ๙๓.๙๔ คะแนน และเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าการได้มอบนโยบายในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้การประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ต้องมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA หรือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป นั้น

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการประเมิน ITA ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตอบแบบประเมิน ITA ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นการยืดหยุ่นถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งปฏิทินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ "AA" จึงขอความร่วมมือทุกสายงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ก่อนที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งช่วงระยะเวลาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินฯ เพื่อรวบรวมเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของ กปภ. นำไปตอบแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถามต่อไป

(เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

(นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอก)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ประธานกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

เรียน ☒ ผชง. ☐ ผอ.ผงบ. ☐ ผอ.ผวก.
☐ หน้าห้อง รผง.

☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา
☒ เพื่อดำเนินการ ☐ จัดเก็บ/แจ้งเวียน/Scan

☒ กองงบประมาณทำการ
☒ กองงบประมาณลงทุน
☐ งานธุรการ
☐

(นายวิโรจน์ ใบแก้ว)
รองผู้ว่าการ (การเงิน)

(นางสาวราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

(นางลัดดาพรรณ แสงเจือ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (การเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

กิจกรรม	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64)		ไตรมาส 2 (ม.ค.65-มิ.ค.65)		ไตรมาส 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)		ไตรมาส 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.งบลงทุนที่เป็นโครงการ	6,008.426	4,161.007	604.000	788.321	570.000	1,174.446	810.000	982.236	4,024.426	1,216.004
1.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	5,983.502	4,136.586	595.050	779.371	570.000	1,174.446	810.000	982.236	4,008.452	1,200.533
1.2 ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังรับโอน	24.924	24.421	8.950	8.950	-	-	-	-	15.974	15.471
2. งบลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ (งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ)	5,391.574	5,130.840	146.000	875.804	300.000	930.439	1,050.000	1,057.915	3,895.574	2,266.682
2.1 แผนระยะยาว	2,002.960	1,716.720	69.245	271.048	165.336	442.913	424.435	436.391	1,343.944	566.368
- ปรับปรุงเส้นทางท่อ	402.859	428.503	17.474	85.355	88.595	90.071	83.753	83.489	213.037	169.588
- วางท่อขยายเขต	786.568	793.608	37.771	101.558	41.556	241.720	216.616	246.488	490.625	203.842
- ก่อสร้างระบบประปาและอาคาร	377.533	246.950	-	28.869	15.185	53.745	94.066	54.870	268.282	109.466
- งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	400.000	224.330	14.000	55.266	20.000	57.377	30.000	51.544	336.000	60.143
- Upgrade SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สัญญาเช่ารายได้หลัก	36.000	23.329	-	-	-	-	-	-	36.000	23.329
2.2 อนุมัติรายปี	3,388.614	3,414.120	76.755	604.756	134.664	487.526	625.565	621.524	2,551.630	1,700.314
- หมวดที่ดิน	200.000	40.380	-	-	-	-	20.000	40.380	180.000	-
- หมวดสิ่งก่อสร้าง	1,603.041	1,567.313	52.031	237.044	100.159	265.847	294.820	328.602	1,156.031	735.820
- หมวดเครื่องจักรอุปกรณ์	18.000	1.751	-	1.751	-	-	2.000	-	16.000	-
- หมวดยานพาหนะ	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-
- หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	33.000	72.712	-	1.176	4.000	4.033	13.000	49.446	16.000	18.057
- หมวดวิจัยและพัฒนา	250.000	179.515	8.000	76.834	17.000	5.757	39.000	8.328	186.000	88.596
- หมวดลงทุนอื่น ๆ (EW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดสำรองราคา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,178.573	1,180.967	16.724	260.810	13.505	211.889	256.745	194.768	891.599	513.500
- สัญญาเช่ารายได้หลัก	105.000	371.482	-	27.141	-	-	-	-	105.000	344.341
3. สัญญาเช่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้หลัก	400.000	275.005	-	131.999	-	-	-	4.128	400.000	138.878
รวมทั้งสิ้น	11,800.000	9,566.852	750.000	1,796.124	870.000	2,104.885	1,860.000	2,044.279	8,320.000	3,621.564

สรุปแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินการ										
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,109.582	2,733.639	539.000	605.396	500.000	634.557	810.000	708.014	1,260.582	785.672
เงินรายได้ การประปาส่วนภูมิภาค	4,886.871	4,224.708	121.000	802.828	220.000	573.383	690.000	791.316	3,855.871	2,057.181
เงินกู้ในประเทศ	3,803.547	2,608.505	90.000	387.900	150.000	896.945	360.000	544.949	3,203.547	778.711
รวมทั้งสิ้น	11,800.000	9,566.852	750.000	1,796.124	870.000	2,104.885	1,860.000	2,044.279	8,320.000	3,621.564

[ev63rstms001_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2565 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค

(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจริญเมืองบั๊ก วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:46:46)

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบสงป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

☐ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในสวนภูมิภาค ได้รับการนำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการนำประปา	ราย	200000	200000											200000	200000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100	100											100	100	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,950.4759	2,950.4759	2,110.8557	590.0952	590.0952	230.2150	737.6190	737.6190	646.6749	590.0952	590.0952	572.1948	1,032.6665	1,032.6665	661.7710
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-ยุทธศาสตร์ชาติ		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Stg)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Plan)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg1)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg2)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
ยังไม่เชื่อมโยงรายการ-แผนแม่บท(Cstg3)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
- ตัวชี้วัด :...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการนำประปา (ตั้งชี้วัดภาพรวม)	ราย	200000	200000											200000	200000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (ตัวชี้วัดภาพรวม)	ร้อยละ	100	100											100	100	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
<u>เชิงปริมาณ</u>																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	7	7											7	7	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	18	18											18	18	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	193	193											193	193	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	10	10											10	10	
- จำนวนแห่งที่ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	3	3											3	3	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	5	5											5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	ครัวเรือน	10350	10350											10350	10350	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	17	17											17	17	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	ครัวเรือน	48453	48453											48453	48453	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																
- ตัวชี้วัด																
กิจกรรมที่ 4 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	3	3											3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน															
กิจกรรมที่ 5 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	193	193											193	193	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	ครัวเรือน	23187	23187											23187	23187	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
2.1 งบประมาณ :		-	-	176.6855	-	-	-	-	-	0.0748	-	-	56.5935	-	-	120.0173
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		-	-	22.3996	-	-	-	-	-	0.0372	-	-	20.0580	-	-	2.3045
- รายจ่ายลงทุน		-	-	22.3996	-	-	-	-	-	0.0372	-	-	20.0580	-	-	2.3045
2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		-	-	12.5135	-	-	-	-	-	0.0376	-	-	-	-	-	12.4758
- รายจ่ายลงทุน		-	-	12.5135	-	-	-	-	-	0.0376	-	-	-	-	-	12.4758

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3 : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ		-	-	11.6821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6821
- รายจ่ายลงทุน		-	-	11.6821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6821
4 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น		-	-	3.8160	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1730	-	-	0.6430
- รายจ่ายลงทุน		-	-	3.8160	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1730	-	-	0.6430
5 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		-	-	126.2743	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3626	-	-	92.9118
- รายจ่ายลงทุน		-	-	126.2743	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3626	-	-	92.9118

รหัส : 50602หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	3	3											3	3	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	1											1	1	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	2	2											2	2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		789.6541	789.6541	533.2927	157.9308	157.9308	3.7456	197.4135	197.4135	328.0549	157.9308	157.9308	109.0182	276.3790	276.3790	92.4740
2.1 งบประมาณ :		789.6541	789.6541	533.2927	157.9308	157.9308	3.7456	197.4135	197.4135	328.0549	157.9308	157.9308	109.0182	276.3790	276.3790	92.4740
1 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		11.0320	11.0320	6.2617	-	-	3.7456	3.0000	3.0000	2.5161	4.0000	4.0000	-	4.0320	4.0320	-
- รายจ่ายลงทุน		11.0320	11.0320	6.2617	-	-	3.7456	3.0000	3.0000	2.5161	4.0000	4.0000	-	4.0320	4.0320	-
2 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		77.3435	77.3435	73.3421	12.9308	12.9308	-	17.4135	17.4135	-	20.0000	20.0000	35.4121	26.9992	26.9992	37.9301
- รายจ่ายลงทุน		77.3435	77.3435	73.3421	12.9308	12.9308	-	17.4135	17.4135	-	20.0000	20.0000	35.4121	26.9992	26.9992	37.9301
3 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		701.2786	701.2786	453.6889	145.0000	145.0000	-	177.0000	177.0000	325.5388	133.9308	133.9308	73.6061	245.3478	245.3478	54.5439
- รายจ่ายลงทุน		701.2786	701.2786	453.6889	145.0000	145.0000	-	177.0000	177.0000	325.5388	133.9308	133.9308	73.6061	245.3478	245.3478	54.5439
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10,000 ล้านบาท (ปี 2561-2565)		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
- ตัวชี้วัด																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตจำหน่ายให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพ น้ำให้ได้มาตรฐาน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการน้ำประปา (ตั้งชี้วัดภาพรวม)	ราย	200000	200000											200000	200000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตาม ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (ตัวชี้วัดภาพรวม)	ร้อยละ	100	100											100	100	
โครงการที่ 1 : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	1	1											1	1	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ดำก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ																
- ตัวชี้วัด																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
2.1 งบประมาณ :		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
- รายจ่ายลงทุน		65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795

☐ รายงานแผน

☒ รายงานผล

[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	193	193											193	193	
- จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	10	10											10	10	
- จำนวนแห่งที่ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	3	3											3	3	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	แห่ง	5	5											5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	ครัวเรือน	10350	10350											10350	10350	
กิจกรรมที่ 2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	แห่ง	17	17											17	17	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ	ครัวเรือน	48453	48453											48453	48453	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	แห่ง	3	3											3	3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน															
กิจกรรมที่ 4 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการขยายเขตจำหน่ายน้ำ	แห่ง	193	193											193	193	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	ครัวเรือน	23187	23187											23187	23187	
กิจกรรมที่ 5 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงขยาย	แห่ง	10	10											10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุงขยายครัวเรือน																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2,086.6390	2,086.6390	1,326.6947	416.1177	416.1177	217.5195	523.8972	523.8972	301.0979	419.1177	419.1177	377.1770	727.5064	727.5064	430.9002
2.1 งบประมาณ :		2,086.6390	2,086.6390	1,326.6947	416.1177	416.1177	217.5195	523.8972	523.8972	301.0979	419.1177	419.1177	377.1770	727.5064	727.5064	430.9002
1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร		169.6300	169.6300	103.8951	30.0000	30.0000	-	27.0000	27.0000	23.9873	25.9500	25.9500	2.0625	86.6800	86.6800	77.8452
- รายจ่ายลงทุน		169.6300	169.6300	103.8951	30.0000	30.0000	-	27.0000	27.0000	23.9873	25.9500	25.9500	2.0625	86.6800	86.6800	77.8452
2 : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ		329.6480	329.6480	243.5527	61.0000	61.0000	50.3936	77.5432	77.5432	22.1139	69.6698	69.6698	59.9635	121.4350	121.4350	111.0817
- รายจ่ายลงทุน		329.6480	329.6480	243.5527	61.0000	61.0000	50.3936	77.5432	77.5432	22.1139	69.6698	69.6698	59.9635	121.4350	121.4350	111.0817
3 : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น		32.9030	32.9030	11.5505	-	-	-	9.0000	9.0000	-	10.4210	10.4210	-	13.4820	13.4820	11.5505
- รายจ่ายลงทุน		32.9030	32.9030	11.5505	-	-	-	9.0000	9.0000	-	10.4210	10.4210	-	13.4820	13.4820	11.5505
4 : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ		859.2010	859.2010	481.9974	-	-	8.7459	369.3540	369.3540	192.2481	258.0769	258.0769	180.8999	231.7701	231.7701	100.1036
- รายจ่ายลงทุน		859.2010	859.2010	481.9974	-	-	8.7459	369.3540	369.3540	192.2481	258.0769	258.0769	180.8999	231.7701	231.7701	100.1036

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย		695.2570	695.2570	485.6990	325.1177	325.1177	158.3800	41.0000	41.0000	62.7486	55.0000	55.0000	134.2512	274.1393	274.1393	130.3192
- รายจ่ายลงทุน		695.2570	695.2570	485.6990	325.1177	325.1177	158.3800	41.0000	41.0000	62.7486	55.0000	55.0000	134.2512	274.1393	274.1393	130.3192

[ev63revmis002_adj] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ขึ้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2565 กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ กรม: การประปาส่วนภูมิภาค
(ผู้พิมพ์รายงาน: นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:50:21)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต /โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 24

รหัส : 64

รหัส : 00-0142

รหัส : 24-007

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
สิ่งก่อสร้าง	65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	65.2330	65.2330	65.2330	13.0467	13.0467	-	16.3083	16.3083	17.4473	13.0467	13.0467	29.4061	22.8313	22.8313	18.3795

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 18:50:21

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต /โครงการ : โครงการนำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 25

รหัส : 64

รหัส : 00-0154

รหัส : 25-019

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	789.6541	789.6541	533.2927	157.9308	157.9308	3.7456	197.4135	197.4135	328.0549	157.9308	157.9308	109.0182	276.3790	276.3790	92.4740
สิ่งก่อสร้าง	789.6541	789.6541	533.2927	157.9308	157.9308	3.7456	197.4135	197.4135	328.0549	157.9308	157.9308	109.0182	276.3790	276.3790	92.4740
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	789.6541	789.6541	533.2927	157.9308	157.9308	3.7456	197.4135	197.4135	328.0549	157.9308	157.9308	109.0182	276.3790	276.3790	92.4740

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 18:50:21

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่คุณภาพเพื่อการพัฒนา

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 52

รหัส : A7

รหัส : 00-0223

รหัส : 52-073

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	2,086.6390	2,086.6390	1,503.3802	416.1177	416.1177	217.5195	523.8972	523.8972	301.1727	419.1177	419.1177	433.7705	727.5064	727.5064	550.9174
สิ่งก่อสร้าง	2,086.6390	2,086.6390	1,503.3802	416.1177	416.1177	217.5195	523.8972	523.8972	301.1727	419.1177	419.1177	433.7705	727.5064	727.5064	550.9174
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	2,086.6390	2,086.6390	1,503.3802	416.1177	416.1177	217.5195	523.8972	523.8972	301.1727	419.1177	419.1177	433.7705	727.5064	727.5064	550.9174

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 18:50:21

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่คุณภาพเพื่อการพัฒนา

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 50000

รหัส : 50602

รหัส : 52

รหัส : A7

รหัส : 00-0224

รหัส : 52-074

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
3. งบลงทุน	8.9498	8.9498	8.9498	3.0000	3.0000	8.9498	-	-	-	-	-	-	5.9498	5.9498	-
สิ่งก่อสร้าง	8.9498	8.9498	8.9498	3.0000	3.0000	8.9498	-	-	-	-	-	-	5.9498	5.9498	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	8.9498	8.9498	8.9498	3.0000	3.0000	8.9498	-	-	-	-	-	-	5.9498	5.9498	-

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎามนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจริญเมืองปัก
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา : 18:50:21

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่นภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 24

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

รหัส : 64

ผลผลิต/โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

รหัส : 00-0142

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 24-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		บริหาร	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		ผล	65.2330	-	-	-	-	17.4473	-	-	17.4473	29.4061	-	-	29.4061	18.3795	-	-	18.3795
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		บริหาร	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		ผล	65.2330	-	-	-	-	17.4473	-	-	17.4473	29.4061	-	-	29.4061	18.3795	-	-	18.3795
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		บริหาร	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		ผล	65.2330	-	-	-	-	17.4473	-	-	17.4473	29.4061	-	-	29.4061	18.3795	-	-	18.3795
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสู่โขงโลก - (ตากใบ) (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษราวีวาส) อำเภอสุโขโขโลก -แวง - ตากใบ จังหวัดราวีวาส [1 แห่ง] <จังหวัดราวีวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
	การใช้จ่าย		100%					26%- 50%			26%- 50%	26%- 50%			26%- 50%	100%			100%
		พรบ	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		บริหาร	65.2330	13.0467	-	5.0000	8.0467	16.3083	5.0000	-	11.3083	13.0467	-	5.0000	8.0467	22.8313	-	7.0000	15.8313
		ผล	65.2330	-	-	-	-	17.4473	-	-	17.4473	29.4061	-	-	29.4061	18.3795	-	-	18.3795
หมายเหตุ																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาต เจริมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:55:57

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สบป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

รหัส : 25

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

รหัส : 64

ผลผลิต/โครงการ : โครงการน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

รหัส : 00-0154

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 25-019

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	789.6541	157.9308	20.0000	41.0000	96.9308	197.4135	57.0000	60.0000	80.4135	157.9308	25.0000	39.0000	93.9308	276.3790	64.0320	80.0000	132.3470
		บริหาร	789.6541	157.9308	20.0000	41.0000	96.9308	197.4135	57.0000	60.0000	80.4135	157.9308	25.0000	39.0000	93.9308	276.3790	64.0320	80.0000	132.3470
		ผล	533.2927	3.7456	-	-	3.7456	328.0549	185.6580	2.5161	139.8808	109.0182	35.4121	-	73.6061	92.4740	-	-	92.4740
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		บริหาร	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		ผล	6.2617	3.7456	-	-	3.7456	2.5161	-	2.5161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		บริหาร	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		ผล	6.2617	3.7456	-	-	3.7456	2.5161	-	2.5161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : งานโครงการวางท่อประปา บริเวณ หมู่ 2 ถึง หมู่ 4 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C	C			C	C	B.1.6	C									
	การใช้จ่าย		100%	51% - 75%			51% - 75%	100%		100%									
		พรบ	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		บริหาร	11.0320	-	-	-	-	3.0000	-	-	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	4.0320	4.0320	-	-
		ผล	6.2617	3.7456	-	-	3.7456	2.5161	-	2.5161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พรบ	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		บริหาร	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		ผล	73.3421	-	-	-	-	-	-	-	-	35.4121	35.4121	-	-	37.9301	-	-	37.9301
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		บริหาร	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		ผล	73.3421	-	-	-	-	-	-	-	-	35.4121	35.4121	-	-	37.9301	-	-	37.9301

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
		ผล			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า-อ่างเก็บน้ำห้วยชันนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C									C	C						
			76% - 99%									26%- 50%	26%- 50%			76% - 99%			76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		บริหาร	77.3435	12.9308	-	6.0000	6.9308	17.4135	7.0000	-	10.4135	20.0000	-	10.0000	10.0000	26.9992	10.0000	-	16.9992
		ผล	73.3421	-	-	-	-	-	-	-	-	35.4121	35.4121	-	-	37.9301	-	-	37.9301
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	701.2786	145.0000	20.0000	35.0000	90.0000	177.0000	50.0000	60.0000	67.0000	133.9308	25.0000	25.0000	83.9308	245.3478	50.0000	80.0000	115.3478
		บริหาร	701.2786	145.0000	20.0000	35.0000	90.0000	177.0000	50.0000	60.0000	67.0000	133.9308	25.0000	25.0000	83.9308	245.3478	50.0000	80.0000	115.3478
		ผล	453.6889	-	-	-	-	325.5388	185.6580	-	139.8808	73.6061	-	-	73.6061	54.5439	-	-	54.5439
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	701.2786	145.0000	20.0000	35.0000	90.0000	177.0000	50.0000	60.0000	67.0000	133.9308	25.0000	25.0000	83.9308	245.3478	50.0000	80.0000	115.3478
		บริหาร	701.2786	145.0000	20.0000	35.0000	90.0000	177.0000	50.0000	60.0000	67.0000	133.9308	25.0000	25.0000	83.9308	245.3478	50.0000	80.0000	115.3478
		ผล	453.6889	-	-	-	-	325.5388	185.6580	-	139.8808	73.6061	-	-	73.6061	54.5439	-	-	54.5439
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			100%					26%- 50%			26%- 50%	76% - 99%			76% - 99%	100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	319.8811	70.0000	20.0000	-	50.0000	97.0000	30.0000	-	67.0000	65.0000	-	25.0000	40.0000	87.8811	-	30.0000	57.8811
		บริหาร	319.8811	70.0000	20.0000	-	50.0000	97.0000	30.0000	-	67.0000	65.0000	-	25.0000	40.0000	87.8811	-	30.0000	57.8811
		ผล	319.8811	-	-	-	-	233.7602	137.9764	-	95.7838	73.6061	-	-	73.6061	12.5148	-	-	12.5148
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบ้านฉาง (รองรับ EBEC) อำเภอบ้านฉาง-เมืองระยอง-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			26%- 50%					26%- 50%			26%- 50%					26%- 50%			26%- 50%
	การใช้จ่าย	พรบ	381.3975	75.0000	-	35.0000	40.0000	80.0000	20.0000	60.0000	-	68.9308	25.0000	-	43.9308	157.4667	50.0000	50.0000	57.4667
		บริหาร	381.3975	75.0000	-	35.0000	40.0000	80.0000	20.0000	60.0000	-	68.9308	25.0000	-	43.9308	157.4667	50.0000	50.0000	57.4667
		ผล	133.8078	-	-	-	-	91.7786	47.6816	-	44.0970	-	-	-	-	42.0292	-	-	42.0292
หมายเหตุ																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:55:57

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 52

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

รหัส : A7

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

รหัส : 00-0223

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-073

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	2,086.6390	416.1177	70.0000	148.0000	198.1177	523.8972	106.3080	166.2810	251.3082	419.1177	80.5000	139.0229	199.5948	727.5064	193.3615	241.8815	292.2634
		บริหาร	2,086.6390	416.1177	70.0000	148.0000	198.1177	523.8972	106.3080	166.2810	251.3082	419.1177	80.5000	139.0229	199.5948	727.5064	193.3615	241.8815	292.2634
		ผล	1,503.3802	217.5195	-	117.3696	100.1499	301.1727	36.6482	49.9044	214.6200	433.7705	131.8114	95.5808	206.3783	550.9174	157.4095	114.6894	278.8185
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ใหม่	การใช้จ่าย	พรบ	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		บริหาร	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		บริหาร	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำ จาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6										
	การใช้จ่าย	พรบ	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		บริหาร	56.5500	-	-	-	-	8.0000	-	-	8.0000	8.5500	-	-	8.5500	40.0000	-	20.0000	20.0000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	1,148.3750	-	-	-	-	458.3540	81.3080	156.2810	220.7650	336.7039	60.5000	114.0229	162.1810	353.3171	107.4450	100.9010	144.9711
		บริหาร	1,148.3750	-	-	-	-	458.3540	81.3080	156.2810	220.7650	336.7039	60.5000	114.0229	162.1810	353.3171	107.4450	100.9010	144.9711
		ผล	834.3094	9.4384	-	0.8356	8.6027	204.6206	21.2691	40.0883	143.2632	299.5193	81.6959	79.9966	137.8269	320.7311	61.5621	104.4510	154.7179
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	595.8530	-	-	-	-	288.3540	36.3080	98.2810	153.7650	207.1500	32.0000	75.9690	99.1810	100.3490	26.5210	27.9650	45.8630
		บริหาร	595.8530	-	-	-	-	288.3540	36.3080	98.2810	153.7650	207.1500	32.0000	75.9690	99.1810	100.3490	26.5210	27.9650	45.8630
		ผล	554.1498	4.3029	-	0.8356	3.4673	167.5472	21.2691	37.5930	108.6851	204.7678	49.8252	53.8314	101.1112	177.5319	28.6731	66.1286	82.7302

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราง ณ ตำบลปากน้ำปราง อำเภอบางละมุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6					C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	5.0000	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-
		บริหาร	5.0000	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-
ผล		4.9813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9813	-	4.9813	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการลำโพงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสตาศาศิษณภูมิ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6										
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	3.9000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.9000	-	1.0000	1.9000	-	-	-	-
		บริหาร	3.9000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.9000	-	1.0000	1.9000	-	-	-	-
ผล		3.8318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8318	-	-	3.8318	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสตาศาอำนาจเจริญ ตำบลบู่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C	C					
			100%										26%- 50%	26%- 50%			100%		100%
	การใช้จ่าย	พรบ	5.5300	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5300	-	1.5300	-
		บริหาร	5.5300	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.5300	-	1.5300	-
ผล		5.3551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0625	2.0625	-	-	3.2926	-	-	3.2926
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองผักกูด-สถานีผลิตน้ำกระเจิน ตำบลกระเจิน อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วจดงานที่ 1-2 (งวดสุดท้าย) [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C						C			C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.0372	-	-	-	-	-	0.0372	-	-	0.0372	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : เงินชดเชยต่างนามสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น 1,500 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้ำวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.0626	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0626	-	0.0626	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : เงินค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานงวดที่ 1-4 (งวดสุดท้าย) [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.1262	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1262	-	0.1262	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด [0 แห่ง] <จังหวัดตราด>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	5.9917	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6872	-	-	3.6872	2.3045	-	-	2.3045	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	5.4115	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4115	-	-	5.4115	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำศิริรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอศิริรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	5.3018	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3018	-	-	5.3018	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C																	
		100%																	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	2.5839	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5839	-	-	2.5839	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ รายการ : แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ งานก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบและวางท่อน้ำดิบจากแม่น้ำโจงถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการปากชม เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขื่องคาน (หน่วยบริการปากชม) ตำบลปากชม อำเภอบัวชุม จังหวัดเลย [0 แห่ง] <จังหวัดเลย>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	6.6354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6354	3.0999	-	3.5355		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ รายการ : งานขุดขยายสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง(หน่วยบริการ ภักดีชุมพล) ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [0 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	5.0467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0467	-	5.0467	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี อำเภอนาทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C	C			C													
		1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%													
การใช้จ่าย	พรบ	6.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.5000	-	2.5000	-	
	บริหาร	6.0000	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.5000	-	2.5000	-	
	ผล	1.2812	0.6925	-	-	0.6925	-	-	-	-	0.5886	-	0.5886	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขaban แพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						B.1.6	B.1.6			C			C				
		100%										100%			100%				
การใช้จ่าย	พรบ	3.0100	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0100	-	1.0000	1.0100	-	-	-	-	
	บริหาร	3.0100	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0100	-	1.0000	1.0100	-	-	-	-	
	ผล	2.4738	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4738	-	-	2.4738	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรี สงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						B.1.6	B.1.6			C		C					
		100%										100%			100%	100%		100%	
การใช้จ่าย	พรบ	3.7300	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.7300	-	1.0000	1.7300	-	-	-	-	
	บริหาร	3.7300	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.7300	-	1.0000	1.7300	-	-	-	-	
	ผล	2.7503	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6502	-	-	1.6502	1.1001	-	-	1.1001	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C						C	B.1.6	C								
			100%						26%- 50%			26%- 50%	51% - 75%			51% - 75%	100%		76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	8.3530	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.3530	1.5000	-	1.8530
		บริหาร	8.3530	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.3530	1.5000	-	1.8530
		ผล	8.5502	-	-	-	-	0.9911	-	-	0.9911	4.6034	-	0.2810	4.3224	2.9556	-	2.0708	0.8848
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%						26%- 50%		26%- 50%		100%			100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	3.3390	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3390	-	1.0000	1.3390	-	-	-	-
		บริหาร	3.3390	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3390	-	1.0000	1.3390	-	-	-	-
		ผล	3.2991	-	-	-	-	1.6495	-	-	1.6495	1.6495	-	-	1.6495	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] <จังหวัดแพร่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	3.2270	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.2270	-	1.0000	1.2270	-	-	-	-
		บริหาร	3.2270	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.2270	-	1.0000	1.2270	-	-	-	-
		ผล	3.1947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1947	3.1947	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : เงินชดเชยค่าขนส่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาทันตัง (ควนงูม) อ.สิเกา จ.ตรัง งบงวดที่ 1-4 (งวดสุดท้าย) [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		C									
			100%						100%		100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.0376	-	-	-	-	0.0376	-	0.0376	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[]	สถานะ	พรบ																	
บริพัตร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	6.4579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4579	-	-	6.4579	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัตร																	
		ผล	C											C	C				
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.9940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9940	-	-	3.9940
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : เงินค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการการก่อสร้าง ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง- ท่า มะกา จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัตร																	
		ผล	C											C	C				
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.0239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0239	-	-	2.0239
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 121 ตอนต้นพยอม - เขื่อนลพบุรี กม.40+174 ถึง กม.41+868 ด้านซ้ายทาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		4.4210	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.4210	1.0000	1.0000	1.4210	-	-	-
		บริพัตร		4.4210	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.4210	1.0000	1.0000	1.4210	-	-	-
		ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่ายเยาวชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น รายการ : งานค่ายเยาวชนเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับ ตำบลสุภาการสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	3.1730	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1730	-	-	3.1730	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่ายเยาวชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น รายการ : งานค่ายเยาวชนเพื่อปราบปรามการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ควมคุม 0200 ตอนบางควาย-เขาคิน กม.40+665-กม.45+000 ตำบลบางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.6430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6430	-	-	-	0.6430	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่ายเยาวชนเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ	3.5730	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.5730	1.0000	-	1.5730	-	-	-	-	
	บริหาร	3.5730	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.5730	1.0000	-	1.5730	-	-	-	-	
	ผล	2.2206	-	-	-	-	2.2206	-	-	-	2.2206	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่ายเยาวชนเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณจากวัดต้นสะตือ ถึงสะพานข้าม แม่น้ำปราจีนแลนด์ ถนนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 10001 บ้านโคกจะละสันหรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ	2.7540	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7540	-	1.7540	-	-	-	-	-	
	บริหาร	2.7540	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7540	-	1.7540	-	-	-	-	-	
	ผล	2.7458	-	-	-	-	2.7458	-	-	-	2.7458	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		C					C	B.1.6		C										
		100%					100%			100%										
การใช้จ่าย	พรบ		4.7510		-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.7510	-	1.0000	1.7510	-	-	-	
	บริหาร		4.7510		-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.7510	-	1.0000	1.7510	-	-	-	
	ผล		4.7103		-	-	-	-	4.7103	-	-	4.7103	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ 15 ถึงเขตเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต หมู่ 14 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2720	-	-	-	-	1.2720	-	0.6000	0.6720	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.2720	-	-	-	-	1.2720	-	0.6000	0.6720	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C						
			100%									100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		8.2890	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.2890	1.5000	-	1.7890
		บริหาร		8.2890	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.2890	1.5000	-	1.7890
		ผล		8.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0280	-	8.0280	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5,9 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C						
			100%									100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		8.3440	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.3440	1.5000	-	1.8440
		บริหาร		8.3440	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.3440	1.5000	-	1.8440
		ผล		8.3178	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3178	-	8.3178	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : โครงการวางท่อประปา บริเวณ ซอยบางมราษฎร์พัฒนา 3 ตำบลบางเตย เชื่อมต่อตำบลบางกะโท หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	D1.3				D1.3	D1.3												
	การใช้จ่าย	พรบ		2.7120	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7120	-	1.7120	-	-	-	-	
		บริหาร		2.7120	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7120	-	1.7120	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านแหลมไม้ หมู่ที่ 8 ตำบล ไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 13 ซอย [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					26%- 50%			26%- 50%	100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		6.1320	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	2.6320	1.0000	-	1.6320
		บริหาร		6.1320	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	2.6320	1.0000	-	1.6320
ผล			6.1121	-	-	-	-	2.5859	-	-	2.5859	3.5262	-	-	3.5262	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนข้าวหลาม ผังเหมือง ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					100%			100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		3.4820	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.4820	1.0000	-	1.4820	-	-	-	
		บริหาร		3.4820	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.4820	1.0000	-	1.4820	-	-	-	
ผล			3.2897	-	-	-	-	3.2897	-	-	-	3.2897	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนข้าวหลาม ผังห้วยกะปิ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C												
		บริหาร	C	C			B.1.6	C												
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%										100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		5.3170	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.8170	1.8170	-	-
		บริหาร		5.3170	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.8170	1.8170	-	-
ผล			5.2804	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2804	-	5.2804	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพืกกแลนด์ หมู่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภออรัญฯ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2000	-	-	-	-	1.2000	-	0.6000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.2000	-	-	-	-	1.2000	-	0.6000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		2.1690	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.1690	-	1.1690	-	-	-	-
		บริหาร		2.1690	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.1690	-	1.1690	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนระเวียง หมู่ 8 บ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ 11 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C						C	B.1.6	C								
			100%						100%		100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.3470	-	-	-	-	1.3470	0.5000		0.8470	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.3470	-	-	-	-	1.3470	0.5000		0.8470	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.1729	-	-	-	-	1.1729	-	1.1729	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		1.1850	-	-	-	-	1.1850	-	0.5000	0.6850	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.1850	-	-	-	-	1.1850	-	0.5000	0.6850	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนเมรุใหม่ หมู่ 4 ตำบลหนองบัวตะ เกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%		100%										
การใช้จ่าย	พรบ		1.4630	-	-	-	-	1.4630	0.4630	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.4630	-	-	-	-	1.4630	0.4630	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.2600	-	-	-	-	1.2600	-	-	1.2600	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนิคมลำทรายณ์ อำเภอยี่งกบดล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C		C						
		100%								100%		100%							
การใช้จ่าย	พรบ		2.0000	-	-	-	-	2.0000	0.5000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.0000	-	-	-	-	2.0000	0.5000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.1613	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1613	-	1.1613	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		1.3000	-	-	-	-	1.3000	-	0.5000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.3000	-	-	-	-	1.3000	-	0.5000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.9252	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9252	-	0.9252	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกสนั่น หมู่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอยี่ งกบดล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3					D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		1.8000	-	-	-	-	1.8000	0.3000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.8000	-	-	-	-	1.8000	0.3000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านพร้อมสุข 3 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		3.3810	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.3810	1.0000	-	1.3810	-	-	-	
		บริพัตร		3.3810	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.3810	1.0000	-	1.3810	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านใหม่ซับเจริญ หมู่ 3 ตำบลนาโสน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					100%		100%		100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.8000	-	-	-	-	1.8000	-	0.8000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัตร		1.8000	-	-	-	-	1.8000	-	0.8000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			1.0304	-	-	-	-	1.0304	-	-	1.0304	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จากวัดสันติธรรม ถึงโรงพยาบาลพระราชนิเวศน์วชิราวุธ หมู่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก [1 แห่ง] <จังหวัดนครนายก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C	C							
			100%									100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		7.7810	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.2810	-	1.0000	2.2810
		บริพัตร		7.7810	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.2810	-	1.0000	2.2810
ผล			7.7136	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7136	7.7136	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ถึงบริเวณพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C									
		บริพัตร	C						C	B.1.6	C									
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C	C						
			100%										100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		6.1100	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.6100	-	1.0000	1.6100
		บริพัตร		6.1100	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.6100	-	1.0000	1.6100
ผล			5.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7000	5.7000	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนมิตรสามัคคีร่วมใจ (หมู่บ้านทวีต เลง) หมู่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
		บริหาร	C					C	B.1.6	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6				C	C						
			100%										100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		6.2250	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.7250	-	1.0000	1.7250
		บริหาร		6.2250	-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.7250	-	1.0000	1.7250
ผล			5.0394	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0394	5.0394	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สะพานวัดคงษาสุทธาราม หมู่ 1 ตำบลโคก ช้าง - หมู่ 4 ตำบลทห้โลก อำเภอดักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		2.5700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.5700	-	1.5700	-	-	-	-	-
		บริหาร		2.5700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.5700	-	1.5700	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอุบลชาติ 2 หมู่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		3.3860	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.3860	1.0000	-	1.3860	-	-	-	-
		บริหาร		3.3860	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.3860	1.0000	-	1.3860	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านคลองหลวง หมู่ 7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6							C		C		
			100%													100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		9.2000	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.2000	-	1.2000	2.0000
		บริหาร		9.2000	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.2000	-	1.2000	2.0000
ผล			4.5800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5800	-	4.5800	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%		100%									
การใช้จ่าย	พรบ		1.0400	-		-	-	-	1.0400	0.2000	0.2000	0.6400	-		-	-	-	-	
	บริหาร		1.0400	-		-	-	-	1.0400	0.2000	0.2000	0.6400	-		-	-	-	-	
	ผล		0.6214	-		-	-	-	0.6214	-	0.6214		-		-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลม่วงค่อม อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.5000	-		-	-	-	1.5000	-	0.5000	1.0000	-		-	-	-	-	
	บริหาร		1.5000	-		-	-	-	1.5000	-	0.5000	1.0000	-		-	-	-	-	
	ผล		1.4720	-		-	-	-	1.4720			1.4720	-		-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังหมู่บ้านชาวฟ้า - หมู่บ้านพักกรีนพาร์ค (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6			C							
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.2840	-		-	-	-	1.2840	0.2840	0.5000	0.5000	-		-	-	-	-	
	บริหาร		1.2840	-		-	-	-	1.2840	0.2840	0.5000	0.5000	-		-	-	-	-	
	ผล		1.2798	-		-	-	-	1.2798	-		1.2798	-		-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโคกช้าง หมู่ 1 ตำบลโคกช้าง - หมู่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอดำฟ้าใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		D1.3						D1.3	D1.3										
การใช้จ่าย	พรบ		2.3020	-		-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.3020	-	1.3020	-	-	-	
	บริหาร		2.3020	-		-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.3020	-	1.3020	-	-	-	
	ผล			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้บ่มี ปตท.ม่วงค่อม - สะพานปลา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C																			
บริพัท		C	C																				
ผล		C						B.1.6	B.1.6			C			C								
		100%										100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		4.0000		-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.0000		-	1.0000	1.0000		-	-	-	-	
	บริพัท		4.0000		-	-	-	-	2.0000	1.0000		-	1.0000	2.0000		-	1.0000	1.0000		-	-	-	
	ผล		2.2897		-	-	-	-	-	-		-	2.2897		-	-	2.2897		-	-	-	-	
หมายเหตุ																							
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C												
บริพัท		C							C	B.1.6	C												
ผล		C							B.1.6	B.1.6				C	C								
		100%												100%	100%								
การใช้จ่าย	พรบ		6.2220		-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000		-	1.5000		-	2.7220	1.0000		-	1.7220
	บริพัท		6.2220		-	-	-	-	2.0000	-	-	2.0000	1.5000		-	1.5000		-	2.7220	1.0000		-	1.7220
	ผล		5.4103		-	-	-	-	-	-	-	-	5.4103	5.4103		-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																							
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C					B.1.6	C													
บริพัท		C	C						B.1.6	C													
ผล		C								C	B.1.6	C											
		100%									100%		100%										
การใช้จ่าย	พรบ		1.3570		-	-	-	-	1.3570	0.3570	0.4000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริพัท		1.3570		-	-	-	-	1.3570	0.3570	0.4000	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.9215		-	-	-	-	0.9215	-	-	-	0.9215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																							
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแสนตอ หมู่ 3,5,10 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6					B.1.6	C	C												
บริพัท		C	B.1.6						B.1.6	C	C												
ผล		B.1.6								B.1.6	B.1.6												
การใช้จ่าย	พรบ		3.8000		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.8000	1.0000	-	1.8000		-	-	-	-	-	
	บริพัท		3.8000		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.8000	1.0000	-	1.8000		-	-	-	-	-	
	ผล		2.9801		-	-	-	-	-	-	-	-	2.9801		-	2.9801		-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																							

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชลประทาน 4,10 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ		3.6000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.6000	1.0000	-	1.6000	-	-	-	
	บริหาร		3.6000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.6000	1.0000	-	1.6000	-	-	-	
	ผล		2.3261	-	-	-	-	2.3261	-	-	-	2.3261	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไผ่แลนด์ หมู่ 9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6		C									
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ		2.3800	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.3800	-	1.3800	-	-	-	-	
	บริหาร		2.3800	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.3800	-	1.3800	-	-	-	-	
	ผล		1.5400	-	-	-	-	1.5400	-	-	-	1.5400	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขาคอง หมู่ 9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						B.1.6	B.1.6						C	C			
		100%												100%	100%				
การใช้จ่าย	พรบ		8.6000	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.6000	1.5000	-	2.1000
	บริหาร		8.6000	-	-	-	-	3.0000	1.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	-	3.6000	1.5000	-	2.1000
	ผล		5.1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1850	5.1850	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,4 และ 6 ตำบลปอแก้ว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C						C	B.1.6		C								
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		2.6100	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.6100	-	1.6100	-	-	-	-	
	บริหาร		2.6100	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.6100	-	1.6100	-	-	-	-	
	ผล		1.6113	-	-	-	-	1.6113	-	-	-	1.6113	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลหนองมะคำโอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6					B.1.6	C	C										
		ผล	C							C	C										
			100%							100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ		9.5000	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.5000	-	1.5000	2.0000
		บริหาร		9.5000	-	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.5000	-	1.5000	2.0000
ผล			5.3860	-	-	-	-	-	5.3860	5.3860	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงสูบน้ำ 2 ถึงถนนยาฬาลงกรณ์ (3087) หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C												
		บริหาร	C	C					B.1.6	C											
		ผล	C							B.1.6	B.1.6					C		C			
			100%													100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		6.3960	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.8960	1.0000	-	1.8960
		บริหาร		6.3960	-	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.8960	1.0000	-	1.8960
ผล			3.7736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7736	-	3.7736	-	
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านจอมไ้ ตำบลทอแมลัด อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C												
		บริหาร	C	C					B.1.6	C											
		ผล	C	C					C			C									
			100%	1% - 25%					1% - 25%		100%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		8.3500	-	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.3500	1.5000	-	1.8500
		บริหาร		8.3500	-	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.3500	1.5000	-	1.8500
ผล			5.5709	0.8356	-	-	0.8356	-	-	4.7353	1.8941	2.8412	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																					
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C												
		บริหาร	C	C					B.1.6	C											
		ผล	C							B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%											100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		2.1000	-	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	
		บริหาร		2.1000	-	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.1000	-	1.1000	-	-	-	-	
ผล			1.2981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2981	-	-	1.2981	-	-	-		
หมายเหตุ																					

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสามชุก - สะพานบ้านสระ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		C					C	B.1.6	C											
		100%					100%			100%										
การใช้จ่าย	พรบ		5.5620	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000		-	1.5000	-	1.5000	-	2.0620	-	2.0620	
	บริหาร		5.5620	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000		-	1.5000	-	1.5000	-	2.0620	-	2.0620	
	ผล		3.2208	-	-	-	-	3.2208	-	-	3.2208	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 11 , 12 และ 13 (ฝั่งเหนือ) ตำบลไร่ชิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] <จังหวัดนครปฐม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					C	B.1.6		C									
			100%					100%			100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		3.4300	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000		-	2.4300	1.0000	-	1.4300	-	-	-
		บริหาร		3.4300	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000		-	2.4300	1.0000	-	1.4300	-	-	-
		ผล		2.1075	-	-	-	-	2.1075	-	-	2.1075	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทยอยโข่ง หมู่ 4.6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		1.7400	-	-	-	-	1.7400	-	0.5000	1.2400	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.7400	-	-	-	-	1.7400	-	0.5000	1.2400	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านดอนวัชชัย ซอย 1 (ซอยรางน้ำ) หมู่ 10 และซอยราษฎร์สามัคคี (นกแก้ว) หมู่ 10 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					C	C											
			100%					100%	100%											
	การใช้จ่าย	พรบ		1.1750	-	-	-	-	1.1750	0.2000	0.2000	0.7750	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		1.1750	-	-	-	-	1.1750	0.2000	0.2000	0.7750	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล		1.1187	-	-	-	-	1.1187	1.1187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสายน้ำตกกลางทอง หมู่ 14 ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C	C			C													
		1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%													
การใช้จ่าย	พรบ		1.1740	-	-	-	-	1.1740	0.2000	0.2000	0.7740	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.1740	-	-	-	-	1.1740	0.2000	0.2000	0.7740	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.5592	0.5592	-	-	0.5592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านเย็น ซอยอุไม้ - ตีหมี่ หมู่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3					D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		2.8500	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.8500	-	1.8500	-	-	-	-	
	บริหาร		2.8500	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.8500	-	1.8500	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านพูน ตำบลกะป่าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%	100%											
การใช้จ่าย	พรบ		1.8250	-	-	-	-	1.8250	-	0.8250	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.8250	-	-	-	-	1.8250	-	0.8250	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.1280	-	-	-	-	1.1280	-	1.1280		-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหาดแก้ว หมู่ 7 (ควนสามัคคี) ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C	C							
		100%									100%	100%							
การใช้จ่าย	พรบ		1.0720	-	-	-	-	1.0720	0.2000	0.4000	0.4720	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.0720	-	-	-	-	1.0720	0.2000	0.4000	0.4720	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.7402	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7402	0.7402	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสระพัง หมู่ 2 หมู่ 7 ตำบลเสาชง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริพักร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%		100%										
การใช้จ่าย	พรบ		3.7840	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.7840	1.0000	-	1.7840	-	-	-	
	บริพักร		3.7840	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.7840	1.0000	-	1.7840	-	-	-	
	ผล		2.2925	-	-	-	-	2.2925	-	2.2925	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายขุนทะเล ซอย 10 หมู่ 5,10 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริพักร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%		100%			100%							
การใช้จ่าย	พรบ		9.0570	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.0570	-	1.0000 2.0570	
	บริพักร		9.0570	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	3.0570	-	1.0000 2.0570	
	ผล		4.5784	-	-	-	-	4.5784	-	-	4.5784	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนช้างซ้าย หมู่ 4,8,11,12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริพักร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%		100%									
การใช้จ่าย	พรบ		4.1250	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.1250	-	1.0000	1.1250	-	-	-	
	บริพักร		4.1250	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.1250	-	1.0000	1.1250	-	-	-	
	ผล		2.2766	-	-	-	-	2.2766	-	-	2.2766	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหัวสวน - ดอนรี หมู่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริพักร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						B.1.6	B.1.6			C		C					
		100%										100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		5.5680	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	2.0680	-	2.0680	
	บริพักร		5.5680	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	2.0680	-	2.0680	
	ผล		2.7757	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7757	-	-	2.7757	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนประชาอุทิศ บ้านโสนาม หมู่ 4 ตำบล หินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	C											
		100%					100%	100%											
การใช้จ่าย	พรบ		1.8800	-	-	-	-	1.8800	0.3000	-	1.5800	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.8800	-	-	-	-	1.8800	0.3000	-	1.5800	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.0523	-	-	-	-	1.0523	1.0523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านควนหนองหงษ์ (ฝั่งไปบ้านตุล) ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.9370	-	-	-	-	1.9370	0.4000	0.5000	1.0370	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.9370	-	-	-	-	1.9370	0.4000	0.5000	1.0370	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.1888	-	-	-	-	1.1888	-	1.1888	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ลพ.2007 (บางไปไม้ - ท่า เคย) หมู่ 7 (ฝั่งวัดคลองกอ) ตำบลลิเล็ด อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		2.2700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.2700	-	1.2700	-	-	-	-
		บริหาร		2.2700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.2700	-	1.2700	-	-	-	-
ผล			1.2477	-	-	-	-	1.2477	-	-	1.2477	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4027 (ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่) ชัยทาง ตำบลป่าคอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		3.6520	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.6520	1.0000	-	1.6520	-	-	-
		บริหาร		3.6520	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.6520	1.0000	-	1.6520	-	-	-
ผล			1.1766	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1766	-	-	1.1766	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลขุนกระหัง ตำบลนาชะอัง ตำบลบ้านนา ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3						D1.3	D1.3										
การใช้จ่าย	พรบ		1.7470	-	-	-	-	1.7470	0.2000	-	1.5470	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.7470	-	-	-	-	1.7470	0.2000	-	1.5470	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C						C	B.1.6		C								
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.4630	-	-	-	-	1.4630	-	0.7000	0.7630	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.4630	-	-	-	-	1.4630	-	0.7000	0.7630	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.4486	-	-	-	-	1.4486	-	-	1.4486	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสามเสกุล ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C						B.1.6	B.1.6		C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		1.5900	-	-	-	-	1.5900	-	0.5900	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.5900	-	-	-	-	1.5900	-	0.5900	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.0500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0500	-	1.0500	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านหอฟ้า 1 หมู่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C						B.1.6	B.1.6						C	A	C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		5.0350	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.5350	1.5350	-	
	บริหาร		5.0350	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.5350	1.5350	-	
	ผล		3.1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1160	2.7826	0.3334	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองพูน หมู่ 6 ตำบลท่ามะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.6630		-		-		1.6630	-	0.8000	0.8630		-		-	-	-	
	บริหาร		1.6630		-		-		1.6630	-	0.8000	0.8630		-		-	-	-	
	ผล		1.0500		-		-		1.0500	-		-	1.0500		-		-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านไร่ตก หมู่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C		C				
			100%										100%		100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		2.5540		-		-		1.0000	-	1.0000		-	1.5540	-	1.5540	-	-
		บริหาร		2.5540		-		-		1.0000	-	1.0000		-	1.5540	-	1.5540	-	-
ผล			1.5494		-		-			-		-	1.5494	-	1.5494	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านสกายปาร์ค หมู่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		ผล	C						C	B.1.6			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		3.1850		-		-		1.0000	-	1.0000		-	2.1850	1.0000	-	1.1850	-
		บริหาร		3.1850		-		-		1.0000	-	1.0000		-	2.1850	1.0000	-	1.1850	-
ผล			3.1720		-		-		3.1720	-		-	3.1720	-		-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านมิใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C		C				
			100%										100%		100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		2.6500		-		-		1.0000	-	1.0000		-	1.6500	-	1.6500	-	-
		บริหาร		2.6500		-		-		1.0000	-	1.0000		-	1.6500	-	1.6500	-	-
ผล			2.2430		-		-			-		-	2.2430	-	2.2430	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี - เขาวินเศษ ตำบลเขาวินเศษ อำเภอม่วง วิเศษ จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		D1.3					D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		7.1200	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.6200	-	2.6200	-
	บริหาร		7.1200	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	2.6200	-	2.6200	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านยางห้าต้น หมู่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] <จังหวัดพัทลุง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C	C							
		100%									100%	100%							
การใช้จ่าย	พรบ		1.8600	-	-	-	-	1.8600	-	0.8000	1.0600	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.8600	-	-	-	-	1.8600	-	0.8000	1.0600	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.0841	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0841	1.0841	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 และ หมู่ 4 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอ สะเตา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C	C				C												
		1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%												
การใช้จ่าย	พรบ		9.6100	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.6100	1.5000	-	2.1100
	บริหาร		9.6100	-	-	-	-	4.0000	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.6100	1.5000	-	2.1100
	ผล		0.8776	0.8776	-	-	-	0.8776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 3 ถนนบ้านหนองซอน - ตำบลโคก ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6		C								
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.2730	-	-	-	-	1.2730	0.2000	0.5000	0.5730	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.2730	-	-	-	-	1.2730	0.2000	0.5000	0.5730	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.2523	-	-	-	-	1.2523	-	-	1.2523	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิงกา จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C		C						
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		2.5200		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.5200	-	1.5200	-	-	-	
	บริหาร		2.5200		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.5200	-	1.5200	-	-	-	
	ผล		1.5879		-	-	-	-	-	-	-	-	1.4180	-		1.4180	0.1699	0.1699	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านนาออกสู่เขต - กุแบลือปะ และ บริเวณใกล้เคียง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6							C	C			
		100%													100%	100%			
การใช้จ่าย	พรบ		3.2080		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.2080	1.0000	-	1.2080	-	-	
	บริหาร		3.2080		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.2080	1.0000	-	1.2080	-	-	
	ผล		3.0900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0900	3.0900	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลเขาทอง อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%							100%			100%							
การใช้จ่าย	พรบ		3.1780		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.1780	1.0000	-	1.1780	-	-	
	บริหาร		3.1780		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.1780	1.0000	-	1.1780	-	-	
	ผล		1.8869		-	-	-	-	1.8869	-	-	1.8869	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโตะซอ หมู่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอ สาญบุรี จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C						B.1.6	B.1.6			C		C					
		100%										100%			100%				
การใช้จ่าย	พรบ		3.0000		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	
	บริหาร		3.0000		-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	-	-	
	ผล		2.0280		-	-	-	-	-	-	-	-	2.0280	-	-	2.0280	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หมู่ 5 ตำบลปู่โง๊ะ อำเภอสู่ไทย-โลก จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3						D1.3	D1.3										
การใช้จ่าย	พรบ		4.2200	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.2200	-	1.0000	1.2200	-	-	-	
	บริหาร		4.2200	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.2200	-	1.0000	1.2200	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองจุกช้าง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขมา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6		C								
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.7000	-	-	-	-	1.7000	0.2000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.7000	-	-	-	-	1.7000	0.2000	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		1.1900	-	-	-	-	1.1900	-	-	1.1900	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านชีวังแดน หมู่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		1.3730	-	-	-	-	1.3730	-	0.3730	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.3730	-	-	-	-	1.3730	-	0.3730	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.8777	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8777	-	0.8777	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	C										
			100%						100%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.5010	-	-	-	-	1.5010	-	0.7000	0.8010	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.5010	-	-	-	-	1.5010	-	0.7000	0.8010	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		0.5607	-	-	-	-	0.5607	0.5607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองสิงน้อย หมู่ 9 -บ้านหนองลิ้มใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองลิ้ม อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				C	C											
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C											
ผล		D1.3						D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		2.7200	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7200	-	1.7200	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.7200	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.7200	-	1.7200	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนตูม หมู่ 8 ตำบลโนนตูม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C												
บริหาร		C	C				B.1.6	C												
ผล		C						C	B.1.6	C										
		100%						100%		100%										
การใช้จ่าย	พรบ		1.5090	-	-	-	-	1.5090	0.2000	0.3000	1.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.5090	-	-	-	-	1.5090	0.2000	0.3000	1.0090	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.8972	-	-	-	-	0.8972	-	0.8972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องคำ หมู่ 3 , หมู่ 9 , บ้านกมละคำ หมู่ 6 และบ้านศรีเมืองพัฒนา หมู่ 13 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C										
ผล		C						C	B.1.6	C										
		100%							100%				100%							
การใช้จ่าย	พรบ		2.8080	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.8080	-	1.8080	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.8080	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	1.8080	-	1.8080	-	-	-	-	-	
	ผล		1.7664	-	-	-	-	1.7664	-	-	-	1.7664	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขวา หมู่ 5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C											
บริหาร		C	C					B.1.6	C											
ผล		C						C	B.1.6	C										
		100%							100%				100%							
การใช้จ่าย	พรบ		4.9240	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.9240	-	1.0000	1.9240	-	-	-	-	
	บริหาร		4.9240	-	-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.9240	-	1.0000	1.9240	-	-	-	-	
	ผล		4.8900	-	-	-	-	4.8900	-	-	-	4.8900	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ถนนหลานาคี ตำบลบ้านเม็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C	C								
		100%									100%	100%								
การใช้จ่าย	พรบ		2.0220	-	-	-	-	2.0220	1.0000	-	1.0220	-	-	-	-	-	-	-		
	บริหาร		2.0220	-	-	-	-	2.0220	1.0000	-	1.0220	-	-	-	-	-	-	-		
	ผล		1.0280	-	-	-	-	-	-	-	1.0280	1.0280	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนเปลือย หมู่ 7 ตำบลลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					100%		100%										
	การใช้จ่าย	พรบ		8.2880	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.2880	1.5000	-	1.7880
		บริหาร		8.2880	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.2880	1.5000	-	1.7880
		ผล		3.6080	-	-	-	-	3.6080	-	2.1648	1.4432	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองเต่า หมู่ 8 , หมู่ 16 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอสว่างวีร จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C	C							
			100%									100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		5.4890	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.9890	1.9890	-	-
		บริหาร		5.4890	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.9890	1.9890	-	-
		ผล		3.0650	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0650	3.0650	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ริมทางเลี่ยงเมือง หมายเลข 230 (ดอนมด - บ้านผือ) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.6		C									
			100%						100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		6.3700	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.8700	-	2.8700	-
		บริหาร		6.3700	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	2.8700	-	2.8700	-
		ผล		3.8714	-	-	-	-	3.8714	-	-	-	3.8714	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6		C									
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ		1.0760	-	-	-	-	1.0760	-	0.5000	0.5760	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.0760	-	-	-	-	1.0760	-	0.5000	0.5760	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.8220	-	-	-	-	0.8220	-	-	0.8220	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพนงาม หมู่ 9 ตำบลจี้ดอัน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.3100	-	-	-	-	1.3100	0.3100	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.3100	-	-	-	-	1.3100	0.3100	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.3065	-	-	-	-	1.3065	-	1.3065	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนาคำ หมู่ 1 ซอยคุ้มเพชรทอง ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.5200	-	-	-	-	1.5200	0.2000	0.3200	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.5200	-	-	-	-	1.5200	0.2000	0.3200	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ผล			1.5153	-	-	-	-	1.5153	-	1.5153	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกดวงดี หมู่ 5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.4600	-	-	-	-	1.4600	-	0.7000	0.7600	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.4600	-	-	-	-	1.4600	-	0.7000	0.7600	-	-	-	-	-	-	-
ผล			0.8963	-	-	-	-	0.8963	-	-	0.8963	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจำปา หมู่ 7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	C											
		100%					100%	100%											
การใช้จ่าย	พรบ		2.0980	-	-	-	-	2.0980	1.0000	-	1.0980	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.0980	-	-	-	-	2.0980	1.0000	-	1.0980	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		2.0962	-	-	-	-	2.0962	2.0962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองหมื่นใหญ่ หมู่ 1 ตำบลเมืองหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3					D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		1.8470	-	-	-	-	1.8470	0.3470	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.8470	-	-	-	-	1.8470	0.3470	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเสียบ หมู่ 9 ตำบลเชียงหวา อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	C											
		100%					100%	100%											
การใช้จ่าย	พรบ		3.8000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.8000	1.0000	-	1.8000	-	-	-	
	บริหาร		3.8000	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.8000	1.0000	-	1.8000	-	-	-	
	ผล		3.7940	-	-	-	-	3.7940	3.7940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านตาลเ็น่ง หมู่ 1 ตำบลตาลเ็น่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C					C	B.1.6	C										
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		3.3660	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3660	-	1.0000	1.3660	-	-	-	
	บริหาร		3.3660	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3660	-	1.0000	1.3660	-	-	-	
	ผล		3.3626	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3626	-	-	3.3626	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนสะอาด (ทำสังคม) , เทศบาล ซอย 31 หมู่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		C						C	B.1.6			C							
		100%						100%				100%							
การใช้จ่าย	พรบ		1.3270		-		-		-		0.3270	1.0000		-		-	-	-	
	บริหาร		1.3270		-		-		-		0.3270	1.0000		-		-	-	-	
	ผล		0.8495		-		-		-		-	0.8495		-		-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านส่งเสริมธรรม หมู่ 9 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6					B.1.6	C	C								
		บริหาร	C	B.1.6					B.1.6	C	C								
		ผล	C						C	B.1.6	C								
			100%						100%			100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		1.3780		-		-		-		0.3780	1.0000		-		-	-	
		บริหาร		1.3780		-		-		-		0.3780	1.0000		-		-	-	
		ผล		1.3748		-		-		-		-	1.3748		-		-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตาลโ๊ะ หมู่ 7 ตำบลยางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C					B.1.6	C									
		บริหาร	C	C					B.1.6	C									
		ผล	C						C	B.1.6	C								
			100%						100%			100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		1.5770		-		-		-		0.3770		-		-	-	-	
		บริหาร		1.5770		-		-		-		0.3770		-		-	-	-	
		ผล		1.5730		-		-		-		-	1.5730		-		-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาสมดี หมู่ 9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
		บริหาร	C						C	B.1.6	C								
		ผล	C						C	B.1.6	C								
			100%						100%			100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0220		-		-		-		-	1.0220		-		-	-	
		บริหาร		1.0220		-		-		-		-	1.0220		-		-	-	
ผล			0.7080		-		-		-		-	0.7080		-		-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไร่ หมู่ 1 ถึง บ้านโนนสำราญ หมู่ 2 ตำบลนาแดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	3.3840	-		-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3840	-	1.0000	1.3840	-	-	-
		บริหาร	3.3840	-		-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.3840	-	1.0000	1.3840	-	-	-
ผล		2.0980	-		-	-	-	2.0980	-	-	2.0980	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหม หมู่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.6	B.1.6						C		C		
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	5.1800	-		-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.6800	1.6800	-
		บริหาร	5.1800	-		-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	-	1.5000	-	1.6800	1.6800	-
ผล		2.7000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7000	-	2.7000	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านฟ้ากล้วย หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0280	-		-	-	-	1.0280	-	-	1.0280	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.0280	-		-	-	-	1.0280	-	-	1.0280	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.8495	-		-	-	-	0.8495	-	0.8495	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.6	B.1.6				C		C				
			100%										100%		100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	4.3550	-		-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.3550	-	1.0000	1.3550	-	-	-
		บริหาร	4.3550	-		-	-	-	2.0000	1.0000	-	1.0000	2.3550	-	1.0000	1.3550	-	-	-
ผล		2.8692	-		-	-	-	-	-	-	-	2.8692	-	2.8692	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านศรีวิชา หมู่ 1 ถึง บ้านนาคำ หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริพักร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6											
	การใช้จ่าย	พรบ		7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.1000	-	1.5000	1.6000
		บริพักร		7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.1000	-	1.5000	1.6000
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านกุดลาด , หมู่ 10 บ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
		บริพักร	C					C	B.1.6	C										
		ผล	C					C	C											
			100%					100%		100%										
	การใช้จ่าย	พรบ		1.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพักร		1.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.5841	-	-	-	-	0.5841	-	-	0.5841	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านโคกเพชร , หมู่ 21 บ้านหนองบัว ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C												
		บริพักร	C	C			B.1.6	C												
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2140	-	-	-	-	1.2140	0.2140	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพักร		1.2140	-	-	-	-	1.2140	0.2140	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		บริพักร	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
		ผล	C						C	B.1.6	C									
			100%						100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.3180	-	-	-	-	1.3180	-	0.3180	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพักร		1.3180	-	-	-	-	1.3180	-	0.3180	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล			0.7561	-	-	-	-	0.7561	-	0.7561		-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านมะกูด , หมู่ 5 บ้านหนองอีก่อ , หมู่ 6 บ้านหนองทามใหญ่ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		3.2000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.2000	-	1.0000	1.2000	-	-	-
		บริหาร		3.2000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.2000	-	1.0000	1.2000	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านชาด ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
		ผล	D1.3						D1.3	D1.3									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.4800	-	-	-	-	1.4800	-	0.4800	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.4800	-	-	-	-	1.4800	-	0.4800	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านมะค่าใต้ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C										
		บริหาร	C	C				B.1.6	C										
		ผล	D1.3							D1.3	D1.3								
	การใช้จ่าย	พรบ		1.7000	-	-	-	-	1.7000	0.2000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.7000	-	-	-	-	1.7000	0.2000	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , หมู่ 12 บ้านหนองกก ตำบลยาง อำเภอกันเกรากรรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
		บริหาร	C						C	B.1.6	C								
		ผล	C						C	B.1.6		C							
	การใช้จ่าย		100%						100%			100%							
		พรบ		2.6110	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.6110	-	-	1.6110	-	-	-
		บริหาร		2.6110	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.6110	-	-	1.6110	-	-	-
ผล		1.4353	-	-	-	-	1.4353	-	-	1.4353	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนองสาต ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
บริหาร		C					C	B.1.6	C											
ผล		C					C	B.1.6	C											
		100%					100%		100%											
การใช้จ่าย	พรบ		2.9640	-		-	-	1.0000	-		-	1.0000	1.9640	-	-	-	1.9640	-	-	-
	บริหาร		2.9640	-		-	-	1.0000	-		-	1.0000	1.9640	-	-	-	1.9640	-	-	-
	ผล		1.5830	-		-	-	1.5830	-		1.5830	-		-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนนาโปลีใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
บริหาร		C					C	B.1.6	C											
ผล		C					C	B.1.6	C											
		100%					100%		100%											
การใช้จ่าย	พรบ		1.0420	-		-	-	1.0420	-		-	1.0420	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.0420	-		-	-	1.0420	-		-	1.0420	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.6160	-		-	-	0.6160	-		0.6160	-		-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านห้วยหนอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2 , ซอยไอร์รี่ท) , หมู่ 10 บ้านหงส์วาง (ซอยข้างวัดหนองป่าพง , ซอยหงส์วาง 12) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
บริหาร		C					C	B.1.6	C											
ผล		D1.3					D1.3	D1.3												
การใช้จ่าย	พรบ		1.0510	-		-	-	1.0510	-		-	1.0510	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.0510	-		-	-	1.0510	-		-	1.0510	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านเต้ , หมู่ 4 บ้านหนองบก ตำบลธาตุ ถึง หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C											
ผล		C					C	C												
		100%					100%	100%												
การใช้จ่าย	พรบ		1.1400	-		-	-	1.1400	-		0.5000	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.1400	-		-	-	1.1400	-		0.5000	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.6075	-		-	-	0.6075	0.6075		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						B.1.6	B.1.6				C			C			
		100%										100%				100%			
การใช้จ่าย	พรบ		2.1910	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1910	-	-	1.1910	-	-	-	-
	บริหาร		2.1910	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1910	-	-	1.1910	-	-	-	-
	ผล		1.3037	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3037	-	-	1.3037	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านหนองปรือพัฒนา ตำบลสาวจิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		C	C				C												
		1% - 25%	1% - 25%				1% - 25%												
การใช้จ่าย	พรบ		1.1400	-	-	-	-	1.1400	-	0.5000	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		1.1400	-	-	-	-	1.1400	-	0.5000	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.6776	0.6776	-	-	-	0.6776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านปลาดุก , ซอยจิตสง่า หมู่ 16 บ้านโนนหงษ์ทอง ตำบลไผ่้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C										
บริหาร		C	C				B.1.6	C											
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%		100%									
การใช้จ่าย	พรบ		1.9000	-	-	-	-	1.9000	0.2000	0.6000	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		1.9000	-	-	-	-	1.9000	0.2000	0.6000	1.1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		1.1210	-	-	-	-	1.1210	1.1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านคาบใต้ , หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ ตำบลเทพเมย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
บริหาร		C							C	B.1.6	C								
ผล		C							C	B.1.6	C								
		100%							100%		100%								
การใช้จ่าย	พรบ		2.9100	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.9100	-	-	1.9100	-	-	-	-
	บริหาร		2.9100	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.9100	-	-	1.9100	-	-	-	-
	ผล		1.5888	-	-	-	-	1.5888	-	1.5888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านไผ่ใน ตำบลแสนสุข อำเภอวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	C											
		100%					100%	100%											
การใช้จ่าย	พรบ		1.1240	-	-	-	-	1.1240	0.2000	0.3000	0.6240	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.1240	-	-	-	-	1.1240	0.2000	0.3000	0.6240	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.6075	-	-	-	-	0.6075	0.6075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านยาง , หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		2.6760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.6760	-	-	1.6760	-	-	-
		บริหาร		2.6760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.6760	-	-	1.6760	-	-	-
ผล			1.5267	-	-	-	-	1.5267	-	1.5267	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านฝู , หมู่ 7 บ้านม่วงใต้ ตำบล บ้านฝู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		4.0900	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.0900	1.0000	1.0000	1.0900	-	-	-
		บริหาร		4.0900	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.0900	1.0000	1.0000	1.0900	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านหนอง (คุ้มยาง) , หมู่ 6 บ้านบก ตำบลกุดตาหิน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2210	-	-	-	-	1.2210	0.2210	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		1.2210	-	-	-	-	1.2210	0.2210	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 บ้านโคกจิกจั่น , หมู่ 15 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	1.1000	-		-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.1000	-		-	-	-	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6530	-		-	-	-	0.6530	0.6530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านโนนทราย , หมู่ 9 บ้านสูงเขาราย ตำบลบ้านชน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	2.7100	-		-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.7100	-	-	1.7100	-	-	-
		บริหาร	2.7100	-		-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.7100	-	-	1.7100	-	-	-
		ผล	1.4848	-		-	-	-	1.4848	-	1.4848	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C	C			C												
			1% - 25%	1% - 25%			1% - 25%												
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2560	-		-	-	-	1.2560	-	0.2560	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.2560	-		-	-	-	1.2560	-	0.2560	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.6605	0.6605	-		-	-	0.6605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสี่แยกน้ำปลิก หมู่ 1 บ้านน้ำปลิก ตำบลน้ำปลิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C						C	C									
			100%						100%	100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2000	-		-	-	-	1.2000	0.2000	0.5000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.2000	-		-	-	-	1.2000	0.2000	0.5000	0.5000	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.7450	-		-	-	-	0.7450	0.7450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลปาลัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0110	-	-	-	-	1.0110	-	-	1.0110	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0110	-	-	-	-	1.0110	-	-	1.0110	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.0110	-	-	-	-	1.0110	-	-	1.0110	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมลิน หมู่ 14 ตำบลริมกก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	C		B.1.6	C	C	B.1.6	C									
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3										
	การใช้จ่าย	พรบ	1.4670	-	-	-	-	1.4670	0.2000	0.2670	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.4670	-	-	-	-	1.4670	0.2000	0.2670	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่ากร้อ หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอภูพาน ยาว จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	3.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	
		บริหาร	3.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	
		ผล	1.4925	-	-	-	-	1.4925	-	1.4925	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปากกล้วย หมู่ 6 ตำบลชี้เหล็ก อำเภอแม่ แตง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	C										
			100%					100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0100	-	-	-	-	1.0100	-	-	1.0100	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0100	-	-	-	-	1.0100	-	-	1.0100	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.9998	-	-	-	-	0.9998	0.9998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัววัดน้ ซอย 11 หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6		C								
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2810	-	-	-	-	1.2810	0.2810	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.2810	-	-	-	-	1.2810	0.2810	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.9085	-	-	-	-	0.9085	-	-	0.9085	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าสักเหนือ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.7300	-	-	-	-	1.7300	0.2300	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.7300	-	-	-	-	1.7300	0.2300	0.5000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.2576	-	-	-	-	1.2576	-	-	1.2576	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องส้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	1.6200	-	-	-	-	1.6200	0.2200	0.4000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.6200	-	-	-	-	1.6200	0.2200	0.4000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.6056	-	-	-	-	1.6056	-	-	1.6056	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ	1.0690	-	-	-	-	1.0690	-	-	1.0690	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0690	-	-	-	-	1.0690	-	-	1.0690	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.0596	-	-	-	-	1.0596	-	1.0596	-	-	-	-	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่สกรป่าซาม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	B.1.6		C									
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ		1.9170	-	-	-	-	1.9170	0.3170	0.6000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.9170	-	-	-	-	1.9170	0.3170	0.6000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.9170	-	-	-	-	1.9170	-	-	1.9170	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านธารทิพย์ (เฟส 2) ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		B.1.6					B.1.6	B.1.6											
การใช้จ่าย	พรบ		1.6610	-	-	-	-	1.6610	-	0.6510	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.6610	-	-	-	-	1.6610	-	0.6510	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.6168	-	-	-	-	1.6168	-	-	1.6168	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหมู่ 12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		C					B.1.6	B.1.6							C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		1.1800	-	-	-	-	1.1800	-	0.2000	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.1800	-	-	-	-	1.1800	-	0.2000	0.9800	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.8498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8498	-	0.8498	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านออน หมู่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	C											
		100%					0%	0%				100%	100%						
การใช้จ่าย	พรบ		1.3510	-	-	-	-	1.3510	0.3510	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.3510	-	-	-	-	1.3510	0.3510	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.2654	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2654	1.2654	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		D1.3					D1.3	D1.3											
การใช้จ่าย	พรบ		2.0670	-	-	-	-	2.0670	1.0000	-	1.0670	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		2.0670	-	-	-	-	2.0670	1.0000	-	1.0670	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องคต ตำบลทานตะวัน อำเภอนานาชาติ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					B.1.6	B.1.6							C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		1.2010	-	-	-	-	1.2010	0.2010	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.2010	-	-	-	-	1.2010	0.2010	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.8972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8972	-	0.8972		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6							C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		1.6130	-	-	-	-	1.6130	-	0.5000	1.1130	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.6130	-	-	-	-	1.6130	-	0.5000	1.1130	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.1728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1728	-	1.1728		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่าใหม่ หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C					C	C											
		100%					100%	0%		100%									
การใช้จ่าย	พรบ		1.9220	-	-	-	-	1.9220	0.4220	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.9220	-	-	-	-	1.9220	0.4220	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.8813	-	-	-	-	1.8813	-	-	1.8813	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 , 2 และ 3 ตำบลสนาฉะ อำเภอางว จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C												
		บริพัร	C	C			B.1.6	C												
		ผล	C						B.1.6	B.1.6			C			C				
			100%										100%			100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		8.1800	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.1800	1.5000	-	1.6900
		บริพัร		8.1800	-	-	-	-	3.0000	1.0000	-	2.0000	2.0000	-	2.0000	-	3.1800	1.5000	-	1.6900
ผล			8.0930	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0930	-	-	-	8.0930	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบายพาส สายเชียงคำ บ้านปางวัว ถึง บ้านสนแว่น ตำบลห้วยน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริพัร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.1000	-	1.5000	1.6000
		บริพัร		7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	-	1.5000	3.1000	-	1.5000	1.6000
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนปงป่าอื้อง หมู่ 4 ตำบลแม่ปู้คา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	B.1.6	C										
		บริพัร	C	B.1.6				C	B.1.6	C										
		ผล	C				C	B.1.6		C										
			100%					100%		100%			100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		2.1660	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1660	-	-	1.1660	-	-	-	-
		บริพัร		2.1660	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1660	-	-	1.1660	-	-	-	-
ผล			2.1215	-	-	-	-	2.1215	-	-	2.1215	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยางงาม อำเภออุ้ม จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริพัร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		5.0150	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.5150	-	1.5150	-
		บริพัร		5.0150	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.5150	-	1.5150	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจอมแสนดีจอย 2 (ส่วนเพิ่มเติม) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
บริพัตร		C	B.1.6			B.1.6	C	C												
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C		C							
		100%									100%		100%							
การใช้จ่าย	พรบ		7.8580	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	3.3580	1.5000	-	1.8580	
	บริพัตร		7.8580	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	3.3580	1.5000	-	1.8580	
	ผล		7.7786	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7786	-	6.9462	0.8323	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหมู่/แกว ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
		บริพัตร	C					C	B.1.6	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					100%			100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		2.2220	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.2220	-	-	1.2220	-	-	-	-
		บริพัตร		2.2220	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.2220	-	-	1.2220	-	-	-	-
		ผล		2.1991	-	-	-	-	2.1991	-	-	2.1991	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านท่าหลุก และถนนภายในหมู่บ้านปาดำ หมู่ 13 เชื่อมบ้านดงห้วยเย็น หมู่ 14 ตำบลบ้านไธสง อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริพัตร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					C	B.1.6	C										
			100%					100%			100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		1.2040	-	-	-	-	1.2040	-	0.6000	0.6040	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัตร		1.2040	-	-	-	-	1.2040	-	0.6000	0.6040	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจริญราษฎร์ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] <จังหวัดพะเยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C										
		บริพัตร	C					C	B.1.6	C										
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6											
	การใช้จ่าย	พรบ		3.4750	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.4750	-	1.0000	1.4750	-	-	-	-
		บริพัตร		3.4750	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.4750	-	1.0000	1.4750	-	-	-	-
		ผล		3.4470	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4470	3.4470	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบทหมายเลข 3003 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านหม้อ หมู่ 2 - บ้านป่าหลู หมู่ 2 กม. 0+645 - กม. 2+500 (ซ้ายทาง) และกม. 1+090 - กม. 2+450 (ขวาทาง) ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] <จังหวัดลำพูน>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C	C						
			100%									100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	1.6340	-	-	-	-	1.6340	0.3340	0.5000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.6340	-	-	-	-	1.6340	0.3340	0.5000	0.8000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2.8280	-	-	-	-	1.1991	-	-	1.1991	1.6290	1.6290	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอองควิษฐ์ หมู่ที่ 14 (พรสวรรค์) ตำบลช่วงป่า อำเภอลองทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C									
บริหาร			C	B.1.6			B.1.6	C	C										
ผล			C					B.1.6	B.1.5	B.1.6					C		C		
			100%												100%		100%		
การใช้จ่าย		พรบ	4.8100	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.8100	1.0000	1.0000	1.8100	-	-	-	
		บริหาร	4.8100	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.8100	1.0000	1.0000	1.8100	-	-	-	
		ผล	4.8056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8056	-	4.8056	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 , 6 , 7 , 8 ตำบลหนองกลางดง อำเภอยี่งก จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานจ้างเหมา]		สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C									
	บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C										
	ผล		C					C	B.1.6	C									
			100%						100%		100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	2.0000	-	-	-	-	2.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	2.0000	-	-	-	-	2.0000	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.9953	-	-	-	-	1.9953	-	1.9953	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ																		
	กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C								
บริหาร			C					C	B.1.6	C									
ผล			C					C	C										
			100%						100%	100%									
การใช้จ่าย		พรบ	1.0530	-	-	-	-	1.0530	-	1.0530	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	1.0530	-	-	-	-	1.0530	-	1.0530	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.6333	-	-	-	-	0.6333	0.6333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						B.1.6	B.1.6				C			C			
		100%											100%			100%			
การใช้จ่าย	พรบ		3.9950	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.9950	-	-	1.0000	1.9950	-	-	-
	บริหาร		3.9950	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.9950	-	-	1.0000	1.9950	-	-	-
	ผล		2.7093	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7093	-	-	-	2.7093	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำพุใต้ หมู่ 4 , 5 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอดะพวนหิน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C										
บริหาร		C	C				B.1.6	C											
ผล		C						B.1.6	B.1.6							C		C	
		100%														100%		100%	
การใช้จ่าย	พรบ		6.6470	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	3.1470	1.5000	-	1.6470
	บริหาร		6.6470	-	-	-	-	2.0000	1.0000	1.0000	-	1.5000	1.5000	-	-	3.1470	1.5000	-	1.6470
	ผล		6.6238	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6516	-	-	2.6516	3.9722	-	3.9722	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำพุใต้ หมู่ 7 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						B.1.6	B.1.6				C	C					
		100%											100%	100%					
การใช้จ่าย	พรบ		2.1000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-
	บริหาร		2.1000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.1000	-	-	1.1000	-	-	-	-
	ผล		2.0960	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0960	-	-	2.0960	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางไปบ้านท่าสวาย หมู่ 2 , 15 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริหาร		C						C	B.1.6	C									
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%							100%				100%						
การใช้จ่าย	พรบ		3.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-
	บริหาร		3.0000	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0000	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-
	ผล		1.6636	-	-	-	-	1.6636	-	-	1.6636	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 , 12 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C									
ผล		C							B.1.6	B.1.6			C	C					
		100%											100%	100%					
การใช้จ่าย	พรบ		3.4830	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.4830	-	1.0000	1.4830	-	-	-
	บริหาร		3.4830	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.4830	-	1.0000	1.4830	-	-	-
	ผล		2.0187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0187	2.0187	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านหนองขี้วัว ตำบลเนินหีเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
บริหาร		C							C	B.1.6	C								
ผล		C								C	B.1.6		C						
		100%								100%			100%						
การใช้จ่าย	พรบ		2.8440	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.8440	-	-	1.8440	-	-	-
	บริหาร		2.8440	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.8440	-	-	1.8440	-	-	-
	ผล		1.5888	-	-	-	-	-	1.5888	-	-	1.5888	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวัดลายมิตราภาพ - แยกถนนเทศบาล 2 ตำบลโตนด อำเภอศรีมณฑล จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
บริหาร		C							C	B.1.6	C								
ผล		C								C	B.1.6	C							
		100%								100%			100%						
การใช้จ่าย	พรบ		3.0860	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0860	-	1.0000	1.0860	-	-	-
	บริหาร		3.0860	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.0860	-	1.0000	1.0860	-	-	-
	ผล		1.7757	-	-	-	-	-	1.7757	-	-	1.7757	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 , 12 ตำบลท่าบั่ว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C									
ผล		B.1.6							B.1.6	B.1.6									
		100%														100%		100%	
การใช้จ่าย	พรบ		3.6200	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.6200	-	1.0000	1.6200	-	-	-
	บริหาร		3.6200	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	2.6200	-	1.0000	1.6200	-	-	-
	ผล		2.4818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4818	-	2.4818	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองบางไผ่ - บางไผ่ ซอย 19 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.6	C									
บริพัตร		C					C	B.1.6	C										
ผล		C					C	B.1.6	C										
		100%					100%		100%										
การใช้จ่าย	พรบ		1.0700	-	-	-	-	1.0700	-	-	1.0700	-	-	-	-	-	-	-	
	บริพัตร		1.0700	-	-	-	-	1.0700	-	-	1.0700	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.0607	-	-	-	-	1.0607	-	1.0607	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ 8 (บ้านนาโพธิ์) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		5.1000	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.6000	-	1.6000
		บริพัตร		5.1000	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.6000	-	1.6000
ผล			5.0907	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0907	-	5.0907	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ หมู่ 6 ตำบลทัพทัน หมู่ 1 ,หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C					
			100%								100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		5.4580	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.9580	-	1.9580
		บริพัตร		5.4580	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.0000	-	-	1.0000	1.9580	-	1.9580
ผล			5.4477	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4477	5.4477	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 , 16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริพัตร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%		100%									
	การใช้จ่าย	พรบ		4.7700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.7700	1.0000	1.0000	1.7700	-	-	-
		บริพัตร		4.7700	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.7700	1.0000	1.0000	1.7700	-	-	-
ผล			4.7579	-	-	-	-	4.7579	-	4.7579	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 (บ้านเกาะน้อย) ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริหาร		C	C				B.1.6	C											
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						100%			100%								
การใช้จ่าย	พรบ		1.6430	-	-	-	-	1.6430	0.3000	0.3430	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.6430	-	-	-	-	1.6430	0.3000	0.3430	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.6346	-	-	-	-	1.6346	-	-	1.6346	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวง 1072 ทางไปเขาน้ำอุ่น ตำบล คลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C									
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%							51% - 75%			51% - 75%	100%			100%			
การใช้จ่าย	พรบ		5.7700	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.7700	-	-	1.7700
	บริหาร		5.7700	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.7700	-	-	1.7700
	ผล		3.8692	-	-	-	-	2.3393	-	-	2.3393	1.5298	-	-	1.5298	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ตก.4049 ระหว่าง กม. 0+480 - กม. 2+355 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C										
บริหาร		C	C					B.1.6	C										
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%							100%			100%							
การใช้จ่าย	พรบ		1.5790	-	-	-	-	1.5790	0.2790	-	1.3000	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		1.5790	-	-	-	-	1.5790	0.2790	-	1.3000	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		1.0383	-	-	-	-	1.0383	-	-	1.0383	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดเขาแสนงาม - รร.อนุบาลบ้านป้อ ไม่หวั ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C									
ผล		C							B.1.6	B.1.6			C	C					
		100%											100%	100%					
การใช้จ่าย	พรบ		4.0620	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.0620	1.0000	1.0000	1.0620	-	-	-	
	บริหาร		4.0620	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	3.0620	1.0000	1.0000	1.0620	-	-	-	
	ผล		4.0523	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0523	4.0523	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเมืองทอง หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	ทรม	C	B.1.6				C	C										
		บริหาร	C	B.1.6				C	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	ทรม	7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	3.1000	1.5000	-	1.6000
		บริหาร	7.6000	-	-	-	-	3.0000	-	1.0000	2.0000	1.5000	-	1.5000	-	3.1000	1.5000	-	1.6000
ผล		4.7333	-	-	-	-	4.7333	-	-	4.7333	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่าง กม. 516 + 645 - กม. 519 + 330 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอมือง จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	ทรม	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					B.1.6	B.1.6						C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	ทรม	2.5760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.5760	-	-	1.5760	-	-	-	-
		บริหาร	2.5760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.5760	-	-	1.5760	-	-	-	-
ผล		1.3645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3645	-	-	1.3645	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านย่านมัทรี หมู่ 5 - 6 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	ทรม	C					C	B.1.6	C									
		บริหาร	C					C	B.1.6	C									
		ผล	C					C	B.1.6		C								
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	ทรม	2.2760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.2760	-	-	1.2760	-	-	-	-
		บริหาร	2.2760	-	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	1.2760	-	-	1.2760	-	-	-	-
ผล		2.2710	-	-	-	-	2.2710	-	-	2.2710	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเนินมะกอก ตำบลเนินมะกอก อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	ทรม	C	C			C	C	C										
		บริหาร	C	C			C	C	C										
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			100%					100%			100%								
	การใช้จ่าย	ทรม	4.6330	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000		3.6330	1.0000	1.0000	1.6330	-	-	-	-
		บริหาร	4.6330	-	-	-	-	1.0000	-	1.0000		3.6330	1.0000	1.0000	1.6330	-	-	-	-
ผล		2.8308	-	-	-	-	2.8308	-	-	2.8308	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (มีบ้านผู้ใหญ่บ้าน) [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				C	C										
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		C						C	B.1.6		C								
		100%						26%- 50%			26%- 50%	100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		5.8930	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.8930	-	-	1.8930
	บริหาร		5.8930	-	-	-	-	2.5000	-	1.0000	1.5000	1.5000	-	-	1.5000	1.8930	-	-	1.8930
	ผล		4.4299	-	-	-	-	1.3341	-	-	1.3341	3.0968	-	-	2.6218	0.4740	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนน้ำแข็ง ช้างซอย 18 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C	C							
		100%									100%	100%							
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.1220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1220	0.1220	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนไร้ตก หมู่ 6 บ้านไร่ตก ตำบลลำผัก ขาม อำเภอสระดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.2410	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2410		-	0.2410	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยทุ่งพระเคียน 3 และซอยบักลำตั้ง หมู่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									B.1.6	B.1.6			C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		0.9196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9196	-	0.9196	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านดู่เตื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.0393	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0393	-	-	0.0393	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านธารทอง หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	2.2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2000	-	2.2000	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ อบต.ลำพญา อ.เมือง จ.นครปฐม [1 แห่ง] <จังหวัดนครปฐม>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสุขุมชน กม.5 ถนนสุขยางค์ กาเบ๊ะฮูลู ตำบลบดง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.4477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4477	0.4477	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านนนวนล หมู่ 9 บ้านลำชี (คุ้มไคไทยใหญ่) ตำบลคอคโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4400	-	0.4400	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านโคกสนวน ตำบลหินโกลน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0720	-	0.0720	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4766	-	0.4766	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลบึงก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%			100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		2.2196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2196	-	-	2.2196		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมหนองจางด้วง หมู่ 7 บ้านดอยแอต ตำบลตาทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C							C		C							
			100%							100%		100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.1400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1400	-	0.1400	-	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านระหาร ตำบลเทมเมีย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C							C		C							
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		0.3400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3400	-		0.3400	-	-	-		
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนกันดั้ง ช้างฮอย 18 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[[]]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริพัร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 38 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหาร																		
ผล		C									C		C					
		100%									100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.3490	-	-	-	-	-	-	-	0.3490	-	0.3490	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านกรอน, หมู่ 20 บ้านกรอนเหนือ ตำบลเจ้เนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหาร																		
ผล		C									C		C					
		100%									100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.4290	-	-	-	-	-	-	-	0.4290	-	-	0.4290	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 บ้านหนองเต่า ตำบลเจ้เนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหาร																		
ผล		C									C		C					
		100%									100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.1500	-	-	-	-	-	-	-	0.1500	-	0.1500	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อย้ายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านหนอง ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหาร																		
ผล		C									C		C					
		100%									100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.3830	-	-	-	-	-	-	-	0.3830	-	-	0.3830	-	-	-	-
หมายเหตุ																		

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านดาลรุ่ง (คุ้มสร้างคง) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
100%											100%			100%					
การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.7650	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7650	-	-	0.7650	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนจันทร์วิรัตน์ หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
100%											100%			100%					
การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.0815	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0815	-	-	0.0815	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 จากหน้าโรงเรียนยอดดอนชี ถึงคลองชลประทาน ตำบลกุศุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
100%											100%			100%					
การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2533	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2533	-	-	0.2533	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยขงบางกร 42 (ซอยข้างหมู่บ้านสาวแก้ว) หมู่ 1 บ้านด้าย, หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข ตำบลไผ่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
100%											100%			100%					
การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.7944	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7944	-	-	0.7944	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 บ้านกิโลสาม ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.1880	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1880	-	0.1880	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 บ้านม่วงมิ่ง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอรินชราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3495	-	0.3495	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คุ้มดอนจาน หมู่ 11 บ้านตาตทอง ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3361	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3361	-	0.3361	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านตาบาวีใหม่ ตำบลกามเชิง อำเภอกามเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C		C						
		100%									100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2732	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2732	-	0.2732	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านโพธิ์, หมู่ 2 บ้านโนนจาน, หมู่ 3 บ้านเอื้อมนอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C			C					
	การใช้จ่าย		100%										100%			100%			
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	1.6718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6718	-	-	1.6718	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 217 บริเวณด้านตรวจสัตว์น้ำอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C			C					
	การใช้จ่าย		100%										100%			100%			
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.2972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2972	-	-	0.2972	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C			C					
	การใช้จ่าย		100%										100%			100%			
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.6680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6680	-	-	0.6680	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 16 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลสาวท้อ อำเภอเสิงสาง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C													C		C	
	การใช้จ่าย		100%													100%		100%	
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.7340	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.7340	-	0.7340	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนประจักษ์วงษ์ใจ, ซอยทุ่งเจริญ หมู่ 1 บ้านคำเจริญ, หมู่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.1028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1028	1.1028	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสถลมารค หมู่ 10 บ้านหนองสำราญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1589	-	0.1589	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านหนองก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2050	-	0.2050	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านโนนจาน หมู่ 1, ซอยพงษ์ทอง 2 หมู่ 8, บ้านดอแดง ถึง หมู่บ้านพิมายธานี 4 หมู่ 20 ตำบลปูง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3131	-	0.3131	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 12 บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3710	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3710	-	-	0.3710	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอ่างบัวน้ำมิ่งพรเจริญ ตำบลกุศชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3495	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3495	-	-	0.3495	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 3 บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรักขเสวน จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.4430	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4430	-	-	0.4430	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านสนายดวง (ถนนเลี่ยงเมือง) ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C		C						
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.3063	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3063	-	-	0.3063	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5421	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5421	-	-	0.5421	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านขมิ้น ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C												C		C			
		100%												100%		100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.5129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5129		1.5129		-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนศรีมงคล หมู่ 8 ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2336	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2336	-	-	0.2336	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยพรมหมากูทิศ ถนนโพรงเชื้อ หมู่ 5 ตำบลสีทอง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3748	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3748	-	-	0.3748	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรม																	
บริหาร																			
ผล		C										C			C				
		100%										100%			100%				
การใช้จ่าย	พรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.8991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8991	-	-	0.8991	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2,5,6 และหมู่ที่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอคำเม้นสะตอก จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[]	สถานะ	พรม																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	3.6080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6080	-	3.6080	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสายเพชรเกษม-สายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรม																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
	100%													100%		100%		100%	
การใช้จ่าย	พรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2019	-	-	0.2019	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอบำกท่อ จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรม																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
	100%													100%		100%			
การใช้จ่าย	พรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.6857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6857	-	0.6857	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางชั่วคราวบึงหลัก ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5972	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5972	-	-	0.5972	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ สายเพชรเกษม-คลองก้ามกราม หมู่ที่ 5 ตำบลช้างแร้ง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C												C			C		
		100%												100%			100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5561	-	-	0.5561	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท 20 ทางไป วัดป่าแก้วธรรมวิเวก ตำบลโคกพระ อำเภอท่งศรีชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C											C			C			
		100%											100%			100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3084	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3084	-	-	0.3084	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยนิมิต 9/7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C											C			C			
		100%											100%			100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.1668	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1668	-	-	0.1668	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาบ้าน หมู่4 ตำบลวิเศษ อำเภอมืองมิ่ง กาฬ จังหวัดมิ่งกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดมิ่งกาฬ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.6243	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6243	-	-	0.6243	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหน้าสถานีรถไฟสะพาน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.4215	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4215	-	-	0.4215	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.8411	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8411	-	-	0.8411	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขามเฒ่า หมู่ 1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5327	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5327	-	-	0.5327	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5748	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5748	-	-	0.5748	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 13 ถนนหมู่บ้านน้ำคอง-บ้านหนองโพนทอง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2299	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2299	-	-	0.2299	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนนครสวรรค์ 66 ถึงป้อมแก๊ส ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองหลุม หมู่ 8 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3178	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3178	-	-	0.3178	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3140	-	-	0.3140	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองดงัน หมู่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเขียงราย>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5701	0.5701	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตำบลสังบือ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3580	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3580	-	-	0.3580	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนพิทยา 1 (ซอยไก่ชน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2435	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2435	-	-	0.2435	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะหลาน หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอยพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3020	-	-	0.3020	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยควีนวัฒนา นาทวี - ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3243	-	0.3243	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยอุดมสุข บ้านหนองแวง หมู่ 1 ตำบลแวงน้อย อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2570	-	-	0.2570	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนมะโค หมู่ 3 ตำบลบ้านชวน อำเภอน้ำเหืองนคร จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5701	-	-	0.5701	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนา หมู่ 5 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3252	0.3252	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองหิน หมู่7 ตำบลหนองขอนก้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6729		-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์เอเชีย บ้านเตื่อ หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6150		-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าลี่ หมู่ 7 ตำบลบ้านก่าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C																
			100%																
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4579		-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ บ้านหนองสูง หมู่ 3, 16 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
ผล		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5103	-	-	0.5103	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอนเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
ผล		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.4103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4103	-	-	0.4103	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ ถนนหลังศาลปู่ตาโนนทอง หมู่ 17 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
ผล		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2158	-	-	0.2158	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ รายการ : งานวางท่องเที่ยวเขตจำหนัยน้ำ ซอยเพิ่มทรัพย์, ซอยศรีสุวรรณ และ ซอยหวานแก้ว หมู่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
ผล		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.3109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3109	0.3109	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหัวฝ้าย-บ้านนาบอน ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4164	-	-	0.4164	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนข้างวัดบ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4050	-	-	0.4050	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 18 และ 20 ตำบลพะตง อำเภอบาตใหญ่ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3280	-	-	0.3280	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาแก (ซอยคลองชลประทาน) หมู่ 7 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C			C						
			100%							100%			100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6501	-	-	0.6501	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสำนักสงฆ์ศาลีสถิวนาราม บ้านละหาน หมู่ 1 ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C	C			
		100%													100%	100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2540	0.2540	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดทุ่งลำภูริวัน หมู่ 20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.2748	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2748	-	-	0.2748	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโลก หมู่ 10 ตำบลบ้านโลก อำเภอดอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.4953	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4953	-	-	0.4953	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยร่วมเย็น หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C	C			
		100%													100%	100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.1467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1467	0.1467	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาเขาทอง หมู่ 4 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C							C			C	C		C			
			100%							100%			100%	100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.3336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3336	-	0.3336	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่/แซ่ หมู่ 4 ตำบลแม่อาว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5663	-	0.5663	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.7804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7804	-	-	0.7804	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C								C			C					
			100%								100%			100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.7449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7449	-	-	0.7449	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหมื่น หมู่ 8 ตำบลสระนาแก้ว อำเภอ โพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาโพธิ์ หมู่ 5, หมู่ 17, หมู่ 12 ตำบลกุสุมาไสย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.3986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3986	-	-	1.3986	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหาดยาว - บ้านคลองรี หมู่ 3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6067	-	0.6067	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร่ อำเภอคำชะอี นครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.5383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5383	-	1.5383	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ถนนสายศรีนครินทร์ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง] <จังหวัดระนอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านแสงตะวัน ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2140	-	1.2140	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนคลองทรายขาว 2 หมู่ 1 ตำบลหนอง ทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	0.8165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8165	-	0.8165	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบ่อหินวิลล่า ตำบลสันป่าเป้า อำเภอสัน ทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1.1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1105	-	-	1.1105
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายต้นหวาย - ควนต่อ หมู่ 1 - หมู่ 3 ตำบลคลองเขมี อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	3.6715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6715	-	-	3.6715
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคลองยวน - หาดยาว หมู่ 3 ตำบลดงลิ้น อำเภอเทโพคลอง จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.2519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2519	-	1.2519	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองไคร้หลวง หมู่ 8 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสีหาราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านเขาช้าง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			26%- 50%												26%- 50%			26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.9873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9873	-	-	1.9873	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านศาลาเม้ง หมู่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอกา ลา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] <จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.2897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2897	-	-	1.2897	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอเนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C									C			C					
		100%									100%			100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.3636	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3636	-	-	1.3636	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเนินศิรี สะพลี เชื่อมหมู่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C			C		
			100%											100%			100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.9907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9907	-	-	0.9907	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านปะโค หมู่ 5 ตำบลปะโค อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C			C		
			100%											100%			100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.6168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6168	-	-	2.6168	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยตะวัน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C			C		
			100%											100%			100%		
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.9266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9266	-	-	0.9266	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านห้วยสามพาด หมู่ 1 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.1393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1393	-	1.1393	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสัน อำเภอกับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.8907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8907	-	1.8907	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านคำใหญ่ - โรงฆ่าสัตว์ บ้านคำใหญ่ ตำบลคำใหญ่ อำเภอย้ายเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C										C		C					
		100%										100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.7092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7092	-	-	0.7092	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านสิริเชียงใหม่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอ สัมปตอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.4467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4467	-	1.4467	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนตู หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C	C			
		100%													100%	100%			
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.0131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0131	1.0131	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ตำบลบางชันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	5.8318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8318	-	-	5.8318	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนเสถียร หมู่ 9 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C										C			C				
		100%										100%			100%				
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.1330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1330	-	-	1.1330	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านภูดอนขอนแก่น หมู่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.8673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8673	-	-	1.8673	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลห้วยเหล บ้านห้วยถนน หมู่ 7 ตำบลห้วยเหล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C	C				
			100%											100%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.5818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5818	2.5818	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบริดจกทางวัง-พนังกัดัก (ประตูน้ำ) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C											C		C			
			100%											100%		100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6449	-	0.6449	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.ถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C			C	C		C	
			100%									100%			100%	100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		5.1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0841	-	-	3.0841	2.0561	-	-	2.0561
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยร้านแสนหทัย หมู่ 1 ตำบลชุมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.9533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9533	-	0.9533	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านร่องอ้อ หมู่ 3 ตำบลสันนิลือ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริพัร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริพัร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.8084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8084	-	-	1.8084	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบัวเงิน หมู่ 2, บ้านนาใหม่ หมู่12 ถนนหนองบัวเงิน-วัดดงเขม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C									C		C					
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.8692	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8692	-	-	0.8692	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านพรม หมู่ 1 ตำบลลูกดเลข อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		1.1121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1121	-	-	-	1.1121	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,4 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัร																	
		ผล	C												C		C		
			100%												100%		51% - 75%	100%	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.8037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8037	-	-	-	2.8037	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบุ หมู่14 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหการ																		
ผล		C									C			C				
		100%									100%			100%				
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		0.8963	-	-	-	-	-	-	-	0.8963	-	-	0.8963	-	-	-	-
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหน้าบม PC ถึงหน้าบม PTT (ขวาทาง) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านผาสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหการ																		
ผล		C												C		C		
		100%												100%				100%
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		5.5028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5028	-	-	5.5028
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสี่โรงชัยและบ้านโคกมะขวิด หมู่ 1,2,3,4,5,7,8,13 และ17 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหการ																		
ผล		C												C		C		
		100%												100%				100%
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		4.7944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7944	-	-	4.7944
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																
บริหการ																		
ผล		C												C		C		
		26%- 50%												26%- 50%				26%- 50%
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล		2.2477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2477	-	-	2.2477
หมายเหตุ																		

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายเลียบคลองบางกล้วย หมู่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
บริพัตร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	2.4215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4215	-	2.4215	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 10 ตำบลเนินฆ้อเหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัตร																	
		ผล	C												C		C		
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.4168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4168	-	-	2.4168	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายตา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัตร																	
		ผล	C												C		C		
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		3.2962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2962	-	-	3.2962	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณทางหลวงแผ่นดิน 4094 ดอนเข็ญ ใหญ่-ปากพ่อง และถนนสาย อบต.-ตรบจน หมู่ 6 ตำบลสุล่อ อำเภอบำกพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ																	
		บริพัตร																	
		ผล	C												C		C		
			100%													100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริพัตร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		2.1869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1869	-	-	2.1869	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ซอยวัดเนิน ถนนสงขลา-นาทวี 12 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล		C										C		C					
		100%										100%		100%					
การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.1560	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1560	-	0.1560	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล 13 หมู่ 7 ตำบลต้นหมยมไร่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 ซอยชูอุทิศ, ซอยบ้านทุ่งตอ ตำบลสุไโห อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านหนองสำโรง - บ้านคลองไผ่ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนศรีจายยา ตำบลลุโงโลก อำเภอลุโงโลก จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง] <จังหวัดนราธิวาส>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโคกโดน-ดินที่สี หมู่ 1 ตำบลเป่าตังบะซาร์ อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล [1 แห่ง] <จังหวัดสตูล>[]	สถานะ	พรบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา [1 แห่ง] <จังหวัดยะลา>[]	สถานะ	ทราบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	ทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกทางหลวง หมายเลข 42 - เรือนจำอำเภอหนองหัว หมู่ 3 ตำบลหนองหมอศรี อำเภอหนองหัว จังหวัด สงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[]	สถานะ	ทราบ																	
บริหาร																			
ผล																			
การใช้จ่าย	ทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านคลองไผ่ หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ทราบ																	
บริหาร																			
ผล		C													C		C		
		100%													100%			100%	
การใช้จ่าย	ทราบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	1.7103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7103	-	-	1.7103	
หมายเหตุ																			
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	ทราบ	552.5220	-	-	-	-	170.0000	45.0000	58.0000	67.0000	129.5539	28.5000	38.0539	63.0000	252.9681	80.9240	72.9360	99.1081
บริหาร		552.5220	-	-	-	-	170.0000	45.0000	58.0000	67.0000	129.5539	28.5000	38.0539	63.0000	252.9681	80.9240	72.9360	99.1081	
ผล		280.1596	5.1354	-	-	5.1354	37.0734	-	2.4953	34.5781	94.7516	31.8707	26.1652	36.7157	143.1992	32.8891	38.3224	71.9877	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำดิบยางตาล การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีนครินทร์ ตำบลยางตาล อำเภอโคกพระ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ทราบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C			B.1.6	C											
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6										
			100%												100%			100%	
	การใช้จ่าย	ทราบ	15.7600	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	4.0000	-	7.7600	7.7600	-	-
		บริหาร	15.7600	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	4.0000	-	7.7600	7.7600	-	-
		ผล	14.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0000	-	-	14.0000
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตหน่วยบริการหัวดง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		B.1.6					B.1.6	B.1.6												
		51% - 75%													51% - 75%			51% - 75%		
การใช้จ่าย	พรบ		12.8400	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	3.0000	1.5000	-	1.5000	5.8400	-	-	5.8400
	บริหาร		12.8400	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	3.0000	1.5000	-	1.5000	5.8400	-	-	5.8400
	ผล		5.6768	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6768	2.7012	-	2.9766
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		C					B.1.6	B.1.6				C		C						
		100%										100%		100%						
การใช้จ่าย	พรบ		15.3000	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	7.3000	7.3000	-	-
	บริหาร		15.3000	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	7.3000	7.3000	-	-
	ผล		15.1215	-		-	-	-	5.6055	-	-	-	5.6055	9.5160	-	-	9.5160	-	-	-
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C											
ผล		C						B.1.6	B.1.6				C		C					
		76% - 99%											26% - 50%		26% - 50%		76% - 99%			76% - 99%
การใช้จ่าย	พรบ		20.0000	-		-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	11.0000	-	3.0000	8.0000
	บริหาร		20.0000	-		-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	11.0000	-	3.0000	8.0000
	ผล		13.7247	-		-	-	-	-	-	-	-	5.9626	-	-	5.9626	7.7621	-	-	7.7621
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
บริหาร		C	C		B.1.6	C														
ผล		C						B.1.6	B.1.6				C	C						
		100%											100%	26% - 50%	100%					
การใช้จ่าย	พรบ		15.0000	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	4.0000	-	7.0000	7.0000	-	-
	บริหาร		15.0000	-		-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	4.0000	-	7.0000	7.0000	-	-
	ผล		8.7750	-		-	-	-	-	-	-	-	8.7750	5.0203	3.7547	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุมแพ ตำบลสุมแพ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	B.1.6				B.1.6	B.1.6											
			51% - 75%												51% - 75%			51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ	23.5000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	11.5000	-	3.0000	8.5000
		บริหาร	23.5000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	11.5000	-	3.0000	8.5000
ผล		7.0139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0139	-	-	7.0139	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C				B.1.6	B.1.6						C		C			
			100%												100%		100%		
	การใช้จ่าย	พรบ	12.5500	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	3.0000	3.0000	-	-	5.5500	5.5500	-	-
		บริหาร	12.5500	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	3.0000	3.0000	-	-	5.5500	5.5500	-	-
ผล		9.9972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9972	-	9.9972	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา วังสะพุง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C				B.1.6	B.1.6			C			C					
			100%									100%			100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	10.1000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	3.1000	1.5000	-	1.6000
		บริหาร	10.1000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	3.1000	1.5000	-	1.6000
ผล		6.9626	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9626	-	-	6.9626	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน ดุง ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C				B.1.6	B.1.6			C		C						
			100%									100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	10.3400	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	-	3.0000	3.3400	-	3.3400	-
		บริหาร	10.3400	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	-	3.0000	3.3400	-	3.3400	-
ผล		6.2616	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2616	-	6.2616	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานส่วนภูมิภาค สาขาวิศวกรรม – (นสัโรทาบ) ตำบลสระแวง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C						C	B.1.6	C									
		100%						26%- 50%			26%- 50%				100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		22.3000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	10.3000	5.0000	5.3000	-
	บริหาร		22.3000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	10.3000	5.0000	5.3000	-
	ผล		13.5918	-	-	-	-	4.0516	-	-	4.0516	-	-	-	-	9.5402	-	9.5402	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย ตำบลพิทยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 แห่ง] <จังหวัดยโสธร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล																			
		100%													100%		100%		
การใช้จ่าย	พรบ		18.0000	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	6.0000	-	-	6.0000	8.0000	-	4.0000	4.0000
	บริหาร		18.0000	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	6.0000	-	-	6.0000	8.0000	-	4.0000	4.0000
	ผล		10.5088	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3491	-	-	3.3491	-	7.1697	-	7.1697
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานส่วนภูมิภาค สาขาคชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง] <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C									C	C			C				
		100%										1% - 25%			1% - 25%	100%			100%
การใช้จ่าย	พรบ		16.6800	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	-	4.0000	8.6800	-	4.0000	4.6800
	บริหาร		16.6800	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	-	4.0000	8.6800	-	4.0000	4.6800
	ผล		10.0647	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8055	-	-	5.8055	4.2592	-	-	4.2592
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประสานส่วนภูมิภาค สาขาศันนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
บริหาร		C	C		B.1.6	C													
ผล		C									C	C							
		26%- 50%										1% - 25%	1% - 25%			26%- 50%		26%- 50%	
การใช้จ่าย	พรบ		21.8120	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	9.8120	-	4.0000	5.8120
	บริหาร		21.8120	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	9.8120	-	4.0000	5.8120
	ผล		6.6599	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3654	2.3654	-	-	4.2945	2.2840	2.0105	-
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น รายการ : งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนเชียงใหม่ - บ้านโป่ง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	ผล																	
พรบ		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
บริหาร		C	B.1.6				B.1.6	C	C										
ผล		D1.3						D1.3	D1.3										
การใช้จ่าย	พรบ		16.8140	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	8.8140	8.8140	-	
	บริหาร		16.8140	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	8.8140	8.8140	-	
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น รายการ : งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนดอนจั่น - สันกลางใต้ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6				B.1.6	C	C									
บริหาร		C	B.1.6					B.1.6	C	C									
ผล		B.1.6							B.1.6	B.1.5	B.1.6								
		100%												100%				100%	
การใช้จ่าย	พรบ		11.6680	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	1.5000	1.5000	4.6680	-	4.6680	
	บริหาร		11.6680	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	1.5000	1.5000	4.6680	-	4.6680	
	ผล		11.5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5505	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C				B.1.6	C										
บริหาร		C	C					B.1.6	C										
ผล		C	C						C	C									
		1% - 25%	1% - 25%						1% - 25%										
การใช้จ่าย	พรบ		24.5360	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	12.5360	6.0000	-	
	บริหาร		24.5360	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	12.5360	6.0000	-	
	ผล		24.4963	3.6744	-	-	-	3.6744	-	-	-	-	-	-	-	20.8218	20.8218	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านหนองสรวง ไปพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดำนโน หมู่ 2 , หมู่ 4 - หมู่ 5 และ หมู่ 7 - หมู่ 8 ตำบลดำนโน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C						C	B.1.6	C								
บริหาร		C							C	B.1.6	C								
ผล		C								B.1.6	B.1.6					C	C		
		51% - 75%														51% - 75%		51% - 75%	
การใช้จ่าย	พรบ		20.0000	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	11.0000	-	5.0000	
	บริหาร		20.0000	-	-	-	-	5.0000	-	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	11.0000	-	5.0000	
	ผล		7.7547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7547	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเลียบบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 - หมู่ 14 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C	C							
			100%									100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ		11.0850	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	3.0850	1.5000	-	1.5850
		บริหาร		11.0850	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	3.0850	1.5000	-	1.5850
ผล			5.0280	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0280	5.0280	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ อบต.ม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C		C						
			100%									100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ		10.0000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	3.0000	1.5000	-	1.5000
		บริหาร		10.0000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	-	3.0000	1.5000	-	1.5000
ผล			5.5966	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5966	-	-	5.5966	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					C	B.1.6		C									
			100%						26%- 50%			26%- 50%	100%		100%					
	การใช้จ่าย	พรบ		13.0000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	5.0000	5.0000	-	-
		บริหาร		13.0000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	-	5.0000	5.0000	-	-
ผล			8.2093	-	-	-	-	4.9256	-	-	4.9256	3.2837	-	3.2837	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกถนนเลี้ยวเมืองราชบุรี - สีแยกห้วยหินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	B.1.6					B.1.6	B.1.6											
	การใช้จ่าย	พรบ		10.7000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	-	3.0000	3.7000	-	1.7000	2.0000
		บริหาร		10.7000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	-	3.0000	3.7000	-	1.7000	2.0000
ผล			3.5532	-	-	-	-	0.5442	-	-	0.5442	-	-	-	-	3.0090	-	-	3.0090	
หมายเหตุ																				

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 - หมู่ 4 ตำบลนาค อำเภอดงไผ่ จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริพัตร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C	C				C							C	C				
		100%	1% - 25%				1% - 25%				26% - 50%		26% - 50%	100%		100%			
การใช้จ่าย	พรบ		25.0000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	13.0000	4.0000	-	9.0000	
	บริพัตร		25.0000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	13.0000	4.0000	-	9.0000	
	ผล		8.2629	1.4610	-	-	1.4610	-	-	-	-	3.8179	-	3.8179	2.9839	-	2.9839	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านลาด หมู่ 1 , หมู่ 13 ถึง หมู่ 14 , หมู่ 17 ถึง หมู่ 18 , หมู่ 22 และ หมู่ 24 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริพัตร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					C	B.1.6		C	C								
		100%					26% - 50%			26% - 50%	100%	100%							
การใช้จ่าย	พรบ		12.7000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	4.7000	-	4.7000	-	
	บริพัตร		12.7000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	4.7000	-	4.7000	-	
	ผล		7.6836	-	-	-	-	2.3061	-	-	2.3061	5.3786	5.3786	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดิว หมู่ 12 ตำบลเขวา - บ้านลาด หมู่ 6 และ หมู่ 19 บ้านวังไผ่ หมู่ 7 ตำบลดงพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
บริพัตร		C	B.1.6			B.1.6	C	C											
ผล		C					B.1.6	B.1.6		C	C			C		C			
		100%								26% - 50%	26% - 50%			100%		100%			
การใช้จ่าย	พรบ		15.3070	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	7.3070	-	3.3070	4.0000	
	บริพัตร		15.3070	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	4.0000	7.3070	-	3.3070	4.0000	
	ผล		8.7740	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2644	5.2644	-	3.5096	-	3.5096	-	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 212 จาก อบต.โพธิ์แดง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] <จังหวัดหนองคาย>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C			B.1.6	C											
บริพัตร		C	C			B.1.6	C												
ผล		C					C	B.1.6		C									
		100%					100%			100%									
การใช้จ่าย	พรบ		10.5000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	3.5000	-	1.7000	1.8000	
	บริพัตร		10.5000	-	-	-	-	4.0000	2.0000	-	2.0000	3.0000	-	3.0000	3.5000	-	1.7000	1.8000	
	ผล		6.2617	-	-	-	-	6.2617	-	-	6.2617	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านนาโก , หมู่ 1 บ้านสมสะอาด หมู่ 5 บ้านภูดงแซ่ ตำบลภูดงแซ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
บริหาร		C	B.1.6			B.1.6	C	C												
ผล		C					B.1.6	B.1.6			C	C								
		100%									100%	100%								
การใช้จ่าย	พรบ		12.9000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	4.9000	-	4.9000	-	
	บริหาร		12.9000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	2.0000	2.0000	4.9000	-	4.9000	-	
	ผล		7.5806	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5806	7.5806	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																				
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 และ หมู่ 13 บ้านพระวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอกุดชุมพภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	C					C	B.1.6		C									
			100%					26%- 50%		26%- 50%				100%		100%				
	การใช้จ่าย	พรบ		22.9500	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	10.9500	5.0000	-	5.9500
		บริหาร		22.9500	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	10.9500	5.0000	-	5.9500
		ผล		13.2990	-	-	-	-	7.3890	-	-	-	7.3890	-	-	-	-	5.9100	4.4870	1.4230
	หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รองรับท่อส่งน้ำจากเขื่อนแม่วงอุดมธารา ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C													
		บริหาร	C	C		B.1.6	C													
		ผล	D1.3					D1.3	D1.3											
	การใช้จ่าย	พรบ		24.3000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	12.3000	5.0000	-	7.3000
		บริหาร		24.3000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	5.0000	-	4.0000	4.0000	-	-	12.3000	5.0000	-	7.3000
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสมม่วง ถึง บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C											
		ผล	C					B.1.6	B.1.5	B.1.6		C	C			C	C			
			51% - 75%									1% - 25%	1% - 25%			51% - 75%	51% - 75%		51% - 75%	
	การใช้จ่าย	พรบ		13.8000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	6.0000	-	3.0000	3.0000	3.8000	-	3.8000	-
		บริหาร		13.8000	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	6.0000	-	3.0000	3.0000	3.8000	-	3.8000	-
		ผล		6.0649	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8710	1.2336	-	2.6373	2.1940	1.5428	-	0.6512
	หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 7 - หมู่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C					C	C			
			100%					1% - 25%			1% - 25%	26%- 50%			26%- 50%	100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	22.4000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	5.5539	-	5.5539	-	8.8461	4.0000	-	4.8461
		บริหาร	22.4000	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	5.5539	-	5.5539	-	8.8461	4.0000	-	4.8461
		ผล	13.1165	-	-	-	-	1.9675	-	-	1.9675	3.1747	-	-	3.1747	7.9743	-	-	7.9743
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขาววก หมู่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			26%- 50%					1% - 25%		1% - 25%					26%- 50%			26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	24.5210	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	12.5210	6.0000	6.5210	-
		บริหาร	24.5210	-	-	-	-	8.0000	3.0000	-	5.0000	4.0000	-	-	4.0000	12.5210	6.0000	6.5210	-
		ผล	5.8183	-	-	-	-	2.4953	-	2.4953	-	-	-	-	3.3230	-	-	3.3230	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 105 บริเวณหมู่บ้านแม่กั๊กหลวง หมู่ 1 - หมู่บ้านแม่กั๊กสามท่า หมู่ 5 ตำบลกาชา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6			B.1.6	C	C										
		ผล	C					C	B.1.6		C				C		C		
			76% - 99%					1% - 25%			1% - 25%				76% - 99%		51% - 75%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	18.0900	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	-	4.0000	10.0900	-	5.0000	5.0900
		บริหาร	18.0900	-	-	-	-	4.0000	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	-	4.0000	10.0900	-	5.0000	5.0900
		ผล	8.7512	-	-	-	-	1.5280	-	-	1.5280	2.7584	-	-	2.7584	4.4648	-	2.7505	1.7143
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ รายการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 13 และ หมู่ 14 ตำบลบางเคียน อำเภอลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C		B.1.6	C												
		บริหาร	C	C		B.1.6	C												
		ผล	C					B.1.6	B.1.6			C	C						
			26%- 50%									26%- 50%	26%- 50%						
	การใช้จ่าย	พรบ	18.0690	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	-	4.0000	10.0690	-	5.0000	5.0690
		บริหาร	18.0690	-	-	-	-	4.0000	1.0000	3.0000	-	4.0000	-	-	4.0000	10.0690	-	5.0000	5.0690
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0522	-1	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พรบ	336.5784	135.0000	12.0000	51.0000	72.0000	10.0000	-	10.0000	-	25.0000	20.0000	-	5.0000	166.5784	65.0000	10.0000	91.5784
		บริหาร	336.5784	135.0000	12.0000	51.0000	72.0000	10.0000	-	10.0000	-	25.0000	20.0000	-	5.0000	166.5784	65.0000	10.0000	91.5784
		ผล	185.2417	-	-	-	-	23.9873	8.0418	-	15.9456	60.9698	2.9258	-	58.0441	100.2846	14.9887	-	85.2959

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	336.5784	135.0000	12.0000	51.0000	72.0000	10.0000	-	10.0000	-	25.0000	20.0000	-	5.0000	166.5784	65.0000	10.0000	91.5784
บริหาร		336.5784	135.0000	12.0000	51.0000	72.0000	10.0000	-	10.0000	-	25.0000	20.0000	-	5.0000	166.5784	65.0000	10.0000	91.5784	
ผล		185.2417	-	-	-	-	23.9873	8.0418	-	15.9456	60.9698	2.9258	-	58.0441	100.2846	14.9887	-	85.2959	
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนาวี ระยะที่ 1 อำเภอหนาวี-จะนะ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C								C	C							
			26%- 50%								26%- 50%	26%- 50%			26%- 50%			26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	54.4748	14.0000	-	6.0000	8.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	35.4748	15.0000	-	20.4748
		บริหาร	54.4748	14.0000	-	6.0000	8.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	35.4748	15.0000	-	20.4748
ผล		1.1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1518	-	-	1.1518	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - (บ้านเป่า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C								C	C							
			26%- 50%								1% - 25%	1% - 25%			26%- 50%			26%- 50%	
	การใช้จ่าย	พรบ	54.4578	14.0000	-	5.0000	9.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	35.4578	15.0000	-	20.4578
		บริหาร	54.4578	14.0000	-	5.0000	9.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	35.4578	15.0000	-	20.4578
ผล		22.2857	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3642	2.9258	-	7.4384	11.9215	-	-	11.9215	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) - ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C									C	C						
			76% - 99%									26%- 50%			26%- 50%	76% - 99%			76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	94.5386	44.0000	7.0000	15.0000	22.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	45.5386	20.0000	-	25.5386
		บริหาร	94.5386	44.0000	7.0000	15.0000	22.0000	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	45.5386	20.0000	-	25.5386
ผล		91.7542	-	-	-	-	-	-	-	-	50.6056	-	-	50.6056	41.1486	-	-	41.1486	
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ-(อุทุมพรพิสัย)-(ทุ่งไผ่)-(ห้วยทับทัน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	63.0572	33.0000	5.0000	10.0000	18.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	20.0572	10.0000	-	10.0572
		บริหาร	63.0572	33.0000	5.0000	10.0000	18.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	5.0000	-	-	20.0572	10.0000	-	10.0572
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ																			

ประเภทรายการจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร รายการ : งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานผลิตน้ำป่าแดด และวางท่อจ่ายน้ำใน พื้นที่ตอนล่าง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
บริหาร		C	C	C															
ผล		C					C	C											
		100%					26%- 50%	1% - 25%		26% - 50%					100%			100%	
การใช้จ่าย	พรบ	70.0500	30.0000		-	15.0000	15.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	-	5.0000	30.0500	5.0000	10.0000	15.0500
	บริหาร	70.0500	30.0000		-	15.0000	15.0000	5.0000	-	5.0000	-	5.0000	-	-	5.0000	30.0500	5.0000	10.0000	15.0500
	ผล	70.0500	-	-	-	-	-	23.9873	8.0418	-	15.9456	-	-	-	-	46.0627	14.9887	-	31.0740
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	545.1356	281.1177	58.0000	97.0000	126.1177	47.5432	25.0000	-	22.5432	48.8638	-	25.0000	23.8638	167.6109	20.9165	110.9805	35.7139
		บริหาร	545.1356	281.1177	58.0000	97.0000	126.1177	47.5432	25.0000	-	22.5432	48.8638	-	25.0000	23.8638	167.6109	20.9165	110.9805	35.7139
		ผล	483.8290	208.0812	-	116.5340	91.5472	72.5647	7.3374	9.8161	55.4112	73.2813	47.1898	15.5842	10.5074	129.9018	80.8587	10.2384	38.8047
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	545.1356	281.1177	58.0000	97.0000	126.1177	47.5432	25.0000	-	22.5432	48.8638	-	25.0000	23.8638	167.6109	20.9165	110.9805	35.7139
		บริหาร	545.1356	281.1177	58.0000	97.0000	126.1177	47.5432	25.0000	-	22.5432	48.8638	-	25.0000	23.8638	167.6109	20.9165	110.9805	35.7139
		ผล	483.8290	208.0812	-	116.5340	91.5472	72.5647	7.3374	9.8161	55.4112	73.2813	47.1898	15.5842	10.5074	129.9018	80.8587	10.2384	38.8047
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทันตัง(สิกา-ปากเมง) อำเภอทันตัง - สิกา จังหวัดตรัง [1 แห่ง] <จังหวัดตรัง>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C					C	C										
			100%					26% - 50%			26% - 50%	51% - 75%			51% - 75%	100%			100%
	การใช้จ่าย	พรบ	48.9127	18.0000	4.0000	5.0000	9.0000	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	20.9127	-	20.9127	-
		บริหาร	48.9127	18.0000	4.0000	5.0000	9.0000	5.0000	-	-	5.0000	5.0000	-	-	5.0000	20.9127	-	20.9127	-
		ผล	48.9127	-	-	-	-	-	22.2470	6.8678	-	15.3792	20.2886	-	15.5842	4.7044	6.3771	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา-(ทับปุด) อำเภอ เมืองพังงา - ทับปุด จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C									C	C						
			76% - 99%									51% - 75%	51% - 75%				76% - 99%		76% - 99%
	การใช้จ่าย	พรบ	27.9165	12.0000	2.0000	3.0000	7.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	10.9165	10.9165	-	-
		บริหาร	27.9165	12.0000	2.0000	3.0000	7.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	10.9165	10.9165	-	-
		ผล	21.7531	-	-	-	-	-	0.4695	0.4695	-	-	15.2836	15.2836	-	-	6.0000	-	6.0000
หมายเหตุ																			

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ รายการ : งานปรับปรุงเส้นแนวท่อในถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่พิกัดจอมปาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต -นครนายก ตำบลประจักษ์ปิตย์ ตำบลเปี้ยโยโก อำเภอชัยภูมิบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 แห่ง] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล																	
			76% - 99%	51% - 75%		51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%		76% - 99%					76% - 99%		76% - 99%	76% - 99%	
	การใช้จ่าย	พรบ	116.4070	61.0000	10.0000	25.0000	26.0000	11.5432	-	-	11.5432	13.8638	-	-	13.8638	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		บริหาร	116.4070	61.0000	10.0000	25.0000	26.0000	11.5432	-	-	11.5432	13.8638	-	-	13.8638	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000
		ผล	113.3218	49.7011	-	28.7024	20.9988	9.8161	-	9.8161	-	-	-	-	-	53.8045	48.5979	4.2384	0.9682
หมายเหตุ																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎมณตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจริญเมืองปัก
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:55:57

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน
- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สัรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /loc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมณสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสัรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ลงป.
- D.1.3 = ยยกเลิก-โอน >> ยยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง ลงป.

Progress การดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินงาน
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ

รหัส : 50000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : การประปาส่วนภูมิภาค

รหัส : 50602



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รหัส : 52

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

รหัส : A7

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

รหัส : 00-0224

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 52-074

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		บริหาร	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		ผล	8.9498	8.9498	8.9498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	พรบ	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		บริหาร	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		ผล	8.9498	8.9498	8.9498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		บริหาร	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		ผล	8.9498	8.9498	8.9498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา อปท. รายการ : ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		บริหาร	8.9498	3.0000	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9498	-	5.9498	-
		ผล	8.9498	8.9498	8.9498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาวนุชนาถ เจียมเมืองปัก

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา:18:55:57