



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เลขที่รับ 3522  
วันที่ 3 พ.ย. 2563  
เวลา 10:20 น.

## บันทึกข้อความ

กทป. เลขที่รับ 995  
วันที่ 3 พ.ย. 2563 เวลา 15:42 น.  
ผชท. เลขที่รับ 2884  
วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 15:35 น.

หน่วยงาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) (กองวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ) โทร. ๘๓๓๐  
ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๖๕ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ กทป.

เรียน ผชท.

ตามที่ กทป. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ข้อมูล “การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓” เป็นรายไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

สายงาน รผผ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สายงาน ผชท. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ตามเอกสารแนบบนเว็บไซต์ กทป. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมศักดิ์ วินิจกุล)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการแทน  
รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)

เรียน ผอ. รทพ.

โปรดพิจารณา

นสอ ม.พ.บ. ๕๓

(นายเสริม ทิกขุนทด)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เรียน หัวหน้างาน

งานพัฒนาเว็บไซต์

งานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์บริการ

เพื่อทราบ

เพื่อดำเนินการ

๕ พ.ย. ๖๓

(นางกัญจน์รัศม์ สวัสดิโกศล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสารสนเทศบริการ

เรียน  ผอ.กคค.  ผอ.กพส.  ผอ.กทป.

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

เพื่อดำเนินการ

(นายพงศธร มหัทธนะสิน)

ผู้อำนวยการกองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓ พ.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผอ. รทพ.

นสอ ดาเมธ นรเชษ แพทย์อภัย

ธวัช

(ว่าที่ ร.ต. ชวเมธ เอี่ยมสะอาด)

หัวหน้างานพัฒนาเว็บไซต์

๕ พ.ย. ๒๕๖๓

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มแผนปฏิบัติการ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																						
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ			
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน	งบท่าทาง	จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน	งบท่าทาง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ			
1. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถ	25	-	53.800	25	-	37.954	3	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	21	31.704	84.00	95.45			
	แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร	22	-	46.300	22	-	31.768	3	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.000	18	25.518	81.82	94.74			
	แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร	3	-	7.500	3	-	6.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.186	100.00	100.00			
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน	7	-	12.900	7	-	2.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.423	100.00	100.00			
	แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)	4	-	2.900	4	-	1.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.765	100.00	100.00			
	แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม	3	-	10.000	3	-	0.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.658	100.00	100.00			
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อัตโนมัติ สนับสนุนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ	12	164.000	9.380	12	155.620	7.195	4	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.200	5	84.200	2	16.415	16.67	25.00	
	แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการสื่อสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	31.000	-	2	26.200	-	1	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.200	-	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร	4	30.000	3.500	4	26.420	2.500	2	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.920	1	13.920	25.00	50.00	
	แผนงานที่ 3-3 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า	4	88.000	2.200	4	88.000	2.200	1	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69.200	-	-	-	-	
แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน	2	15.000	3.680	2	15.000	2.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.000	1	2.495	50.00	50.00		
2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ	18	190.581	7.600	20	188.667	7.372	2	24.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	10	16.282	50.00	55.56		
	แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ	11	190.581	-	11	188.667	-	1	19.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	2	13.910	18.18	20.00	
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																									
	• เงินอุดหนุน 100 %	11	190.581	-	11	188.667	-	1	19.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	155.117	2	13.910	18.18	20.00	
	แผนงานที่ 4-2 ฝักรักษาแหล่งน้ำดิบ	7	-	7.600	9	-	7.372	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.372	88.89	100.00		
	4-2-1 โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ (Telemetering)	5	-	2.100	7	-	1.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.872	100.00	100.00		
	4-2-2 โครงการฝักรักษาระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย	1	-	5.000	1	-	5.000	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4-2-3 โครงการสถานีฝักรักษาคุณภาพน้ำดิบขนาดเล็ก	1	-	0.500	1	-	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.500	100.00	100.00		
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอ หรือที่ควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน	596	3,057.638	217.729	600	2,822.155	195.066	52	95.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.958	54	2,576.699	491	336.855	81.83	89.60
	แผนงานที่ 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา	6	1,439.152	-	6	1,248.417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,248.417	-	-	-	-	
	แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP	302	34.099	160.535	306	29.662	151.146	33	13.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	271	164.357	88.56	99.27	
	5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)	223	32.325	119.768	222	28.547	115.556	25	7.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	195	133.806	87.84	98.98	
	งบลงทุน	12	32.325	-	12	28.547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.547	100.00	100.00	
	งบท่าทาง	211	-	119.768	210	-	115.556	25	7.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.244	183	105.259	87.14	98.92	
	5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)	19	-	19.362	19	-	16.823	1	0.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	16.189	94.74	100.00		
5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)	60	1.774	21.405	65	1.115	18.767	7	5.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	14.362	89.23	100.00			
งบลงทุน	1	1.774	-	1	1.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.115	100.00	100.00		
งบท่าทาง	59	-	21.405	64	-	18.767	7	5.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	13.247	89.06	100.00			
แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)	215	37.270	56.823	215	27.424	43.725	14	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.958	1	9.500	197	53.679	91.63	98.01
งบลงทุน	12	37.270	-	12	27.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.500	11	17.924	91.67	91.67	
งบท่าทาง	203	-	56.823	203	-	43.725	14	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.958	-	186	35.755	91.63	98.41	
แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	44	683.924	-	44	653.460	-	1	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	494.836	22	118.624	50.00	51.16		
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)																										
• เงินอุดหนุน 100 %	4	145.000	-	4	141.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110.000	2	31.710	50.00	50.00		
แผนงานบูรณาการพัฒพื้นที่ระดับภาค																										
• เงินอุดหนุน 100 %	30	452.598	-	30	430.524	-	1	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	315.369	15	75.155	50.00	51.72		
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																										
• เงินอุดหนุน 100 %	10	86.326	-	10	81.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	69.467	5	11.759	50.00	50.00		
แผนงานที่ 5-5 การบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	1	-	0.371	1	-	0.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.195	100.00	100.00			

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนปฏิบัติการ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																					
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดทําผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ		
			งบลงทุน	งบท่าทาง		งบลงทุน	งบท่าทาง																		
2.ด้านภาคผลิตน้ำ	แผนงานที่ 5-6 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น	7	167.814	-	7	167.814	-	4	42.490	-	-	-	-	-	-	-	-	3	125.324	-	-	-	-		
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4	39.444	-	4	39.444	-	2	6.620	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32.824	-	-	-	-		
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	3	128.370	-	3	128.370	-	2	35.870	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.500	-	-	-	-		
	แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร	21	695.379	-	21	695.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	695.378	-	-	-	-	
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	16	493.379	-	16	493.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	493.378	-	-	-	-	
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	5	202.000	-	5	202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	202.000	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ	397	1,949.324	843.670	693	1,848.295	781.031	42	414.223	-	-	-	-	7	2.628	-	-	11	591.425	83	816.928	550	804.122	79.37	84.49
	แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]	396	1,923.224	843.670	692	1,824.575	781.031	42	414.223	-	-	-	-	7	2.628	-	-	11	591.425	83	816.928	549	780.402	79.34	84.46
	6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ	290	1,231.287	-	495	1,159.053	-	25	54.273	-	-	-	-	7	2.628	-	-	2	2.425	71	796.623	390	303.105	78.79	82.98
	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• เงินอุดหนุน 100 %	6	463.810	-	6	449.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	410.900	5	38.633	83.33	83.33	
	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• เงินอุดหนุน 100 %	2	152.068	-	2	132.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.880	1	40.935	50.00	50.00	
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	• เงินอุดหนุน 100 %	23	191.695	-	23	180.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	139.004	15	41.745	65.22	65.22	
	• เงินรายได้	259	423.714	-	405	395.956	-	25	54.273	-	-	-	-	7	2.628	-	-	2	2.425	61	154.839	369	181.792	91.11	84.05
	6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	17	642.200	643.670	17	624.899	623.954	3	329.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9	589.000	1	2.670	4	328.183	23.53	28.57
	6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC	10	-	100.000	32	-	73.153	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	63.153	96.88	100.00
6-1-4 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์น้ำสูญเสียเชิงรุก	10	-	100.000	79	-	83.924	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000	77	63.924	97.47	98.72	
6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA	69	49.737	-	69	40.623	-	12	10.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7.635	47	22.038	68.12	82.46		
แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรการน้ำ)	1	26.100	-	1	23.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.720	100.00	100.00	
6-2-1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 10 ปี	1	26.100	-	1	23.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.720	100.00	100.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ชัยชนะความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปามีคุณภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
แผนงานที่ 7-1 ชัยชนะความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
3.ด้านภาคบริการลูกค้า	ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ	5	-	28.640	5	-	22.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.354	100.00	100.00	
	แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	5	-	28.640	5	-	22.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22.354	100.00	100.00	
	8-1-1 โครงการประทับใจ	1	-	0.300	1	-	0.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.193	100.00	100.00	
	8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662	1	-	12.000	1	-	9.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.936	100.00	100.00	
	8-1-3 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเดิมใจให้กัน	1	-	2.340	1	-	1.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.120	100.00	100.00	
	8-1-4 โครงการสำนักงานประสานสัมพันธ์ (GECC)	1	-	10.000	1	-	9.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.308	100.00	100.00	
	8-1-5 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของกปด. (Water is life)	1	-	4.000	1	-	1.797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.797	100.00	100.00	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ	3	-	17.000	12	-	7.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7.948	100.00	100.00
	แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	2	-	17.000	11	-	7.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7.948	100.00	100.00
	9-1-1 โครงการ กปด. รับผิดชอบต่อชุมชน	1	-	15.000	10	-	5.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.997	100.00	100.00
9-1-2 โครงการ กปด. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	2.000	1	-	1.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.951	100.00	100.00		
แผนงานที่ 9-2 แผนงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	
9-2-1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00	

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามเล่มแผนปฏิบัติการ		ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563																					
				รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ		
				จำนวนโครงการ*	วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน	งบที่ทำการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ	
4. ด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00		
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00		
	1 คณะทำงานจัดทำแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยกำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและลูกจ้าง นอกจากนี้ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผวก.ทราบ	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100.00	100.00		
รวมทั้งหมด		1,065	5,361.543	1,190.719	1,376	5,014.736	1,061.342	103	593.822	-	-	-	-	7	2.628	-	-	15	604.583	151	3,636.944	1,100	1,238.102	79.94	86.41